



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА  
(РОСАВИАЦИЯ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,  
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495  
Тел. (499) 231-53-95 Факс (499) 231-55-35  
e-mail: rusavia@scaa.ru

24.01.2017 № Исх - 1021/13  
На № 78-СН/Д08и от 10.01.2017

Отчет о ходе выполнения ФЦП «Социально-экономическое  
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»  
2016 год

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.12.2016 39602-НП/Д17и о представлении отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ за 2016 год Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчетность о ходе выполнения ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 2016 год, по которой Росавиация является государственным заказчиком.

Приложение: на 29 л. в 1 экз.

А.В. Ведерников

## Аналитическая справка

**1. Федеральная целевая программа**

**«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».**

**2. Государственный заказчик-координатор программы** – Министерство экономического развития Российской Федерации.

**Государственный заказчик:**

Федеральное агентство воздушного транспорта.

**3. Ключевые мероприятия в 2016 году:**

- реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского федерального округа.

**4. Программа нуждается в корректировке.**

Программа нуждается в корректировке в части приведения ее параметров в соответствие с фактическими объемами финансирования 2016 года за счет внебюджетных источников и переноса неиспользованных внебюджетных средств 2016 года на 2017-2019 годы, а также в связи с переносом сроков реализации мероприятий на позициях Бельбек и Ай-Петри. Соответствующие предложения по внесению изменений в План-график реализации ФЦП направлены в Минэкономразвития России письмами от 23.11.2016 № АЦ-22/15988, от 15.12.2016 № 3.07-995.

На 2016 год заключено 0 государственных контрактов (соглашений) на сумму 0,00 тыс. рублей – 0 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2016 году, по 0 переходящим контрактам прошлых лет составляет 0,0 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2016 года 0 контрактам составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года – 0,0 тыс. рублей.

**6. Объем финансирования в 2016 году за счет средств федерального бюджета** составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

**Освоено с начала 2016 года** за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей – 0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

За 2016 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 0,0 тыс. рублей - 0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

**7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2016 году,** предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 665 990,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 469 790,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 196 200,0 тыс. рублей).

**Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2016 году** из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 554 281,5 тыс. рублей («капитальные вложения» - 379 687,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 174 594,6 тыс. рублей) – 83,2 % от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников – 554 281,5 тыс. рублей, 83,2 % от запланированного.

**8. Основные итоги реализации программы за 2016 год в разрезе мероприятий:**

*По направлению капитальные вложения:*

Выполнены работы (освоение) за 2016 год на сумму 435 910,7 тыс. рублей (92,8 % годового задания), из них:

- за счет ранее выплаченных авансов и финансирования 2015 года – 75 563,8 тыс. рублей;

- за счет финансирования 2016 года – 360 346,9 тыс. рублей.

В рамках мероприятия *«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского федерального округа»:*

В 2015 году ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» было заключено 12 договоров с Генеральным подрядчиком АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» на выполнение проектно-изыскательских работ по данному мероприятию.

Получены положительные заключения по объектам:

«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Молочное, с. Молочное, Республика Крым», «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 1 - аэродромный радиолокационный комплекс) (от 22.12.2015);

«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 3 – система ближней навигации) (от 15.01.2016);

«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 2 – моноимпульсный вторичный радиолокатор, передающий радиоцентр, приёмный радиоцентр) (от 18.01.2016);

«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Дмитровка, с. Дмитровка, Республика Крым», «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Русаковка, н.п. Русаковка, Республика Крым» (от 19.01.2016);

«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Керчь, г. Керчь, Республика Крым» (от 21.01.2016);

«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 4 – радиолокационная станция обзора летного поля – 2 комплекта, комплекс средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения) (от 22.01.2016);

«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 5 - автоматический радиопеленгатор) (от 25.03.2016); .

По всем 9 объектам работы по договорам завершены и оплачены.

По 3 объектам: Севастополь (этап 1, 2) и Ай-Петри проектно-сметная документация разработана, однако до настоящего времени не сдана в ФАУ «Главгосэкспертиза России» по причине отсутствия правоустанавливающих документов на землю, так как земли находятся в ведении Минобороны России.

Процесс согласования и передачи земельных участков от Минобороны России ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" идет с 2015 года крайне затруднительно. Только 20.10.2016 состоялось совещание в Департаменте имущественных отношений Минобороны России по вопросам предоставления земельных участков на аэродроме «Бельбек» и позиции Ай-Петри по результатам которого составлен Протокол от 28.10.2016.

По позиции Ай-Петри, отмечено, что земельные участки военного городка №815 будут оформляться Министерством обороны с последующим выделением ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» для строительства объектов ФЦП. Схема выделения земельных участков Министерством обороны до настоящего времени не разработана.

ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" выполнило корректировку «северной» границы земельного участка аэродрома «Бельбек» (военный городок №5) (кадастровый номер: 91:04:006002:9), с учетом расположения объектов ОрВД и их критических зон, изготовило схему земельного участка в уточненных границах и письмом от 24.11.2016 направило в адрес Крымского территориального управления имущественных отношений Минобороны России для его согласования и дальнейшего утверждения в Департаменте по имущественным и земельным

отношениям (ДИЗО) г. Севастополя. Распоряжением от 16.12.2016 № 503-1803 (ДИЗО) г. Севастополя утвердил план-схему границ земельного участка с кадастровым номером 91:04:006002:9 (с уточненной площадью 3688137 кв. м).

20.12.2016 в адрес Крымского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» направлено данное Распоряжение для изготовления межевого плана земельного участка аэродрома «Бельбек» (кадастровый номер: 91:04:006002:9).

23.12.2016 Крымский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» уведомил о проведении кадастровых работ по изготовлению межевого плана, для чего необходимо провести мероприятия по согласованию границ земельного участка со смежными землепользователями (ориентировочный срок – от 30 дней).

В 2016 году ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» заключило с Генеральным подрядчиком АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 7 договоров на поставку оборудования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ со сроком завершения работ в 2017 году, включая:

- договор на выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Дмитровка, с. Дмитровка, Республика Крым». Выплачен аванс за счет внебюджетных источников.

Выполнены следующие строительно-монтажные работы: проведена разработка котлованов под антенную опору радиомодема (АО РМД), аппаратную РМД и детандер-генераторного агрегата (ДГА). Произведен завоз строительных материалов. Проведено освидетельствование котлованов. Выполнено временное ограждение строительной площадки. Выполнена бетонная подготовка под фундаменты дизель-генераторной установки (ДГУ), (антенной опоры) АО ДМЕ, (аппаратного контейнера) АК ДМЕ. Произведено освидетельствование армирования. Выполнено устройство фундаментов АК ДМЕ, ДГУ, АО ДМЕ и оттяжек АО ДМЕ. Выполнено армирование колонной части фундаментов АК ДМЕ и АО ДМЕ, устройство закладных деталей АО ДМЕ и оттяжек АО ДМЕ. Доставлена дизельная электростанция (ДЭС) на объект. Ведутся работы по разработке траншей для укладки кабелей сетей связи и электроснабжения. Выполнено бетонирование колонн фундамента АО ДМЕ и оттяжек ДМЕ, доставка секций ограждения. Завезена кабельная продукция. Выполнена установка АО ДМЕ. Технологическое оборудование ДМЕ/N2700 доставлено на объект установки 29.11.2016. Строительная готовность объекта 40%.

- договор на выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Керчь, г. Керчь, Республика Крым». Выплачен аванс за счет внебюджетных источников.

Выполнены следующие строительно-монтажные работы: проведен демонтаж и перенос ЗКТ, разработана траншея под фундамент ограждения, выполнен завоз строительных материалов. Забетонированы 1-3 ступени подпорной стены ПС2 и 1-4 ступени подпорной стены ПС1. Отрыты котлованы под фундаменты АО

автоматизированного приемопередающего центра (АППЦ) (передатчик-приемник) (ПРМ и ПРД), контейнеров АППЦ, здания контейнерного типа (ЗКТ) и ДЭС. Забетонированы нижние площадки АО АППЦ (ПРД и ПРМ). Выполнено устройство бетонной подготовки, армирование, бетонирование, вертикальная гидроизоляция и обратная засыпка фундамента АППЦ (ПРМ). Бетонирование колонной части АППЦ. Доставлена ДЭС, ЗКТ и секции ограждения на объект. Установлена рама под контейнеры ЗКТ и АППЦ, установлен контейнер ЗКТ. Установлены рама и контейнер ДЭС. Технологическое оборудование DME/N2700 и АППЦ доставлено на объект установки 28.11.2016 и 30.11.2016 соответственно. Строительная готовность объекта 37%.

- договор на выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Молочное, с. Молочное, Республика Крым». Выплачен аванс за счет внебюджетных источников.

Выполнены следующие строительно-монтажные работы: забетонированы опоры с закладными деталями под антенны DME (ПРД АППЦ), ПРМ АППЦ, автоматического радиопеленгатора (АРП) и оттяжки АРП. Бетонные опоры АРП защищены от сырости гудроном. Залиты плиты и в них выведены пластиковые трубы для кабелей на площадках под ЗКТ и аппаратный контейнер АРП. Прорыты траншеи для закладки пластиковых труб под кабели между опорами DME (ПРД АППЦ), ПРМ АППЦ, АРП, ЗКТ и аппаратным контейнером АРП. Выполнено бетонирование колонной части фундаментов АППЦ, мачты АРП и оттяжек АРП, фундаментов АК АРП, АК DME, АК АППЦ и ЗКТ. Ведутся работы по разработке траншей для укладки кабелей связи и электроснабжения. Выполнена доставка ЗКТ. Завезена кабельная продукция. Установлена рама под контейнеры ЗКТ и АППЦ, установлен контейнер ЗКТ. Выполнена установка мачты АРП. Доставлено оборудование ДГА. Технологическое оборудование DME/N2700 и АРП DF-2000, АППЦ доставлено на объект установки 29.11.2016 и 30.11.2016. Строительная готовность объекта 40%.

- договор на выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 1 - аэродромный радиолокационный комплекс). Выплачен аванс за счет внебюджетных источников.

Выполнены следующие строительно-монтажные работы: выполнена заливка фундаментов под мачту р/локатора и ЗКТ. Демонтаж существующих кабелей электроснабжения и опор освещения. Разработана траншея под прокладку кабелей электроснабжения и связи, проложены кабели электроснабжения и связи. Выполнена засыпка кабелей электроснабжения и связи, укладка сигнальных лент и устройство кабельных колодцев. Демонтированы пластиковые трубы под периметровую сигнализацию с заменой на металлические трубы. Установлены

кронштейны и светильники охранного освещения. Проведена прокладка кабелей периметрового наблюдения и освещения. Произведена разгрузка металлоконструкций башни Аэродромного радиолокационного комплекса (АРЛК), работы по монтажу башни (Башня смонтирована до отметки +12,880). Выполняются работы по планировке (благоустройству) территории и монтажу ЗКТ. Производятся работы по устройству технического оборудования и установке стоек на отм. 12.800. Технологическое оборудование АРЛК «Лира-А10» доставлено на объект установки 08.12.2016. Строительная готовность объекта 55%.

- договор на выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 2 - МВРЛ, ПРЦ, ПМРЦ). Выплачен аванс за счет внебюджетных источников.

Выполнены следующие строительные-монтажные работы: залита бетонная подготовка под фундаменты и выполнено армирование фундаментов ДЭС, КО моноимпульсного вторичного радиолокатора (МВРЛ), АППЦ. Выполнено бетонирование фундаментов ДЭС, МВРЛ, КО МВРЛ, передающего радицентра ПРЦ, АК ПРЦ. Выполнено устройство закладных деталей КО МВРЛ, ПРЦ, АК ПРЦ и ЗКТ. Произведено их освидетельствование авторским надзором. Установлена емкость (колодец) для аварийного слива дизельного топлива. Выполнена разработка котлованов, выполнено устройство подготовки под фундаменты и бетонирование фундаментов АК, ДЭС на объекте приемного радицентра (ПМРЦ). Выполнено устройство вертикальной гидроизоляции кабельного колодца и обратная засыпка котлована АППЦ (ПМРЦ). Устройство гидроизоляции и обратная засыпка котлована фундамента МВРЛ. Выполнено бетонирование АК МВРЛ. Устройство заземления контрольного ответчик. Проведена доставка ДЭС на объект ПМРЦ и СББ «Егоза» на объект МВРЛ, ПРЦ. Выполнены работы по разработке траншей под силовые кабели. Производятся работы по укладке кабельной продукции. Выполнен демонтаж защитного ограждения «Егоза». Установлена рама под контейнеры ЗКТ и ПРЦ, установлен контейнер ЗКТ. Установлен контейнер ДЭС. Установлена мачта МВРЛ до отметки +20м. Закончена грунтовка мачты (одной негрунтованной стороны). Ведутся работы по устройству вертикальных площадок башни МВРЛ. 02.12.2016 выполнена доставка на объект технологического оборудования МВРЛ «Аврора-2», ПРЦ, ПМРЦ.

Строительная готовность объекта 50%.

- договор на выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым (Этап 3 – система ближней навигации)». Выплачен аванс за счет внебюджетных источников.

Выполнены следующие строительные-монтажные работы: выполнен демонтаж существующего оборудования (аппаратный контейнер, антенна и периметровая

сигнализация). Выполнены работы по разработке траншей под силовые кабели, сети связи и периметровую сигнализацию, производится укладка кабельной продукции. Выполнена установка опалубки под фундамент (контрольной антенны азимутального радиомаяка) КА РМА, обратная засыпка заземления, устройство песчаной подготовки под подъездную дорогу. Технологическое оборудование РМА90/РМД90 доставлено на объект установки 30.11.2016. Строительная готовность объекта 29%.

- договор на выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 5 - АРП). Выплачен аванс за счет внебюджетных источников за счет внебюджетных источников.

Выполнены следующие строительно-монтажные работы: произведен демонтаж существующих мачты и АРП, демонтаж бетонной площадки, произведена разработка котлованов. Выполнена подготовка под фундаменты оттяжек, мачты АРП, КА АРП и кабельный колодец. Под мачту АРП выполнена обвязка арматуры фундамента. Выполнена опалубка под КА АРП и корпоративную компьютерную сеть (ККС) и устройство закладных деталей КА АРП и оттяжек АРП. Выполнено армирование и устройство опалубки и бетонирование АК АРП. Выполнено устройство заземления.

Выполнены работы по устройству кабельных колодцев. Выполнены работы по разработке траншей под силовые кабели, сети связи и периметровую сигнализацию, выполнена укладка кабельной продукции и засыпка силовых кабелей. Оборудование АРП DF-2000 доставлено на объект установки 30.11.2016. Строительная готовность объекта 38%.

Причиной задержки выполнения строительно-монтажных работ по объектам является позднее начало работ подрядной организацией АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Задержка начала выполнения работ от момента заключения соответствующих договоров составила до двух месяцев.

Строительные работы на объектах начаты подрядной организацией только в июле 2016 года и велись с постоянными остановками, связанными с низким уровнем организации работ.

В связи с нарушением сроков выполнения строительно-монтажных работ и поставки оборудования, определенных Договором, в адрес генерального подрядчика АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» направлены претензии. Общая сумма претензионных требований по договорам составляет 1 512, 1 тыс. рублей.

Исковые заявления о взыскании неустоек направлены 20.12.2016г. в Арбитражный суд г. Москвы. Общая сумма претензионных требований, направленных в арбитражный суд составляет 119, 3 тыс. рублей

Заключены 7 договоров на авторский надзор в рамках строительного контроля. Выплачен аванс за счет внебюджетных источников.



***По направлению «прочие нужды»:***

- выполнены работы (освоение) за 2016 год на сумму 85 484,8 тыс. рублей (43,6 % годового задания), из них:

- за счет ранее выплаченных авансов и финансирования 2015 года – 12 711,0 тыс. рублей;

- за счет финансирования 2016 года – 72 773,8 тыс. рублей.

В рамках мероприятия ***«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского федерального округа»*** выполнены работы по следующим объектам:

- *Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Бельбек, г. Севастополь, Республика Крым:*

Работы по оснащению Севастопольского отделения ОВД филиала «Крымаэронавигация» оборудованием системы коммутации речевой связи (СКРС) и комплексом документирования и воспроизведения информации (КДВИ) выполнены. Приказ о вводе в эксплуатацию № 988 от 04.10.2016.

Договор на оснащение аэропорта Севастополь (Бельбек) филиала «Крымаэронавигация» радиосредствами очень высоких частот (ОВЧ) диапазона выполнен. Акт выполненных работ от 10.11.2016.

- *Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь г. Симферополь, Республика Крым:*

Работы по договору на оснащение аэропорта Симферополь средствами ВЧ радиосвязи выполнены.

Работы по договору на выполнение второго этапа, предусматривающего дооснащение комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства Симферопольского районного центра с целью наращивания его функций комплекса и увеличения числа автоматизированных рабочих мест, выполнены в полном объеме. Оборудование введено в эксплуатацию приказом филиала "Крымаэронавигация от 09.03.2016 № 183.

Заключен договор на выполнение работ по созданию сети радиорелейных станций для обмена информацией в Симферопольском (районный диспетчерский центр) РДЦ: I этап. Оборудование доставлено на объект установки. Строительно-монтажные работы выполнены, проведены приемо-сдаточные испытания (ПСИ).

- *Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Молочное, н. п. Молочное, Республика Крым:*

Заключен договор на техническое перевооружение трассового радиолокационного комплекса на позиции н. п. Молочное. Выплачен аванс.

**9. Вклад реализации программы за 2016 год в социально-экономическое развитие Российской Федерации.**

Целью реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» является создание развитой национальной сети воздушных сообщений

и обеспечение безопасного и надежного аэронавигационного обслуживания, обеспечение экономически эффективной деятельности транспортного комплекса на территории Республики Крым и его интеграцию в транспортный комплекс России.

Выполнение мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» позволяет обеспечить транспортную доступность на полуостров в течении года, а также обеспечить сезонную потребность в летний период прибывающих/убывающих граждан к местам отдыха и обратно. Ввод технических средств, предусмотренных Программой позволяет обеспечить достаточный уровень безопасности полетов при обслуживании воздушного движения и планировании воздушного движения в районе полетной информации (РПИ) Симферополь и на аэродромах Республики Крым.

#### **10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2016 год.**

Минтрансу России и Минобороны России необходимо решить вопрос по получению правоустанавливающих документов на земельные участки и (градостроительный план земельного участка) ГПЗУ в аэропорту Бельбек и позиции Ай-Петри. До момента получения правоустанавливающих документов на земельные участки и ГПЗУ реализация мероприятий программы в этой части не возможна.

В связи с этим, необходимо перенести сроки реализации позиций Бельбек 1 этап, Бельбек 2 этап, позиции Ай-Петри с планируемыми ранее объемами финансирования с 2017-2018 на 2018-2019 годы или исключить данные мероприятия из Программы.

Минтранс России письмом от 23.11.2016 № АЦ-22/15988 и Росавиация письмом от 15.12.2016 № 3.07-995 направили в Минэкономразвития России предложения по внесению изменений в План-график реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 года» в части переноса сроков завершения мероприятий Росавиации в Севастополе и Ай-Петри на конец 2019 года.

Заместитель руководителя Росавиации



А.В. Ведерников

**Обобщенные сведения о реализации федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за 2016 год «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»**

**Министерво экономического развития Российской Федерации (Федеральное агентство воздушного транспорта)**  
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))


№ п/п	Наименования источников финансирования и направления расходов	Бюджетные или внебюджетные назначения на 2016 год (тыс. рублей)	Освоено с начала года (тыс. рублей)*	Кассовые расходы и фактические расходы за 2016 год (тыс. рублей)	Количество контрактов (соглашений), единиц			Стоимость работ 2016 года по действующим контрактам (соглашениям)	
					всего, включая контракты прошлых лет	контракты заключенные за 2016 год	контракты прошлых лет	контракты, заключенные за 2016 год (тыс. рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1.</b>	<b>Всего по ФЦП:</b>	<b>665 990,0</b>	<b>521 395,5</b>	<b>554 281,5</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>614 425,5</b>	<b>530 573,2</b>	
	в том числе:								
1.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
1.3.	внебюджетные источники	665 990,0	521 395,5	554 281,5	33	16	614 425,5	530 573,2	
<b>2.</b>	<b>Капитальные вложения, всего</b>	<b>469 790,0</b>	<b>435 910,7</b>	<b>379 687,0</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>418 234,9</b>	<b>376 040,6</b>	
2.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
	в том числе:								
	бюджетные инвестиции	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
	субсидии в объекты гос. собственности РФ	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
	субсидии субъектам РФ	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
2.3.	внебюджетные источники	469 790,0	435 910,7	379 687,0	26	14	418 234,9	376 040,6	
<b>3</b>	<b>НИОКР, всего</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
3.3.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
<b>4.</b>	<b>Прочие нужды, всего</b>	<b>196 200,0</b>	<b>85 484,8</b>	<b>174 594,6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>196 190,6</b>	<b>154 532,7</b>	
4.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
	в том числе:								
	в рамках госконтрактов	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
	в рамках субсидии субъектам РФ	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
4.3.	внебюджетные источники	196 200,0	85 484,8	174 594,6	7	2	196 190,6	154 532,7	


\* Выполнены работы (освоение) за 2016 год на сумму 521 395,5 тыс. рублей (78 % годового задания), из них:

- за счет ранее выплаченных авансов и финансирования 2015 года – 88 274,8 тыс. рублей;

- за счет финансирования 2016 года – 433 120,7 тыс. рублей.

В рамках капитальных вложений приняты к учету отчетные документы по 6 объектам: Керчь, Дмитровка, Русаковка, Симферополь (этапы 2,3,4), получившим положительное заключение ТЭО, оплата по которым была произведена в 2015 году в рамках Плана финансирования мероприятий на 2015 год в размере 100%.

Исполнитель:   
 Телефон: (495) 645-85-55 доб.63-62;  
 E-mail: Kagarmanova\_ES@scaa.ru

**Заместитель руководителя Росавиации**  **А. В. Ведерников**

**Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за 2016 год**  
 в рамках федеральной целевой программы  
 «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»  
 Министерство экономического развития Российской Федерации  
 (Федеральное агентство воздушного транспорта)


(наименование федеральной целевой программы, государственной заочной-координатор (государственный заказчик))


№ п/п	Наименование строки, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2016 год				Объемные показатели		Выполненные работы за 2016 год (в натуральных показателях)				
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местных бюджетов		Высвобождаемые источники						
		3	4	5	6	7	8		9	10	11	
1	Всего по ФЦП:	0,0	0,0	0,0	0,0	469 790,0	379 687,0	469 790,0	379 687,0	415 910,7	12	Выполненные работы за 2016 год (в натуральных показателях)
2.	Бюджетные инвестиции, всего в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	469 790,0	379 687,0	469 790,0	379 687,0	415 910,7		
	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электроснабжения на территории Крымского федерального округа	0,0	0,0	0,0	0,0	469 790,0	379 687,0	469 790,0	379 687,0	415 910,7		2015 году ФГУП «Севастопольское авиационное предприятие» заключено 12 договоров с Генеральным подрядчиком АО «Компани ВКО «Альта-Аэро» на выполнение проектно-исследовательских работ по объектам Севастополя (Этап 1-5), г. Керчь, п. Моложное, п. Руслановка, п. Дмитриевка, п. Ай-Петри, Севастополя (Этап 1,2).
												По 9 объектам: Севастополь (Этап 1-5), г. Керчь, п. Моложное, п. Руслановка, п. Дмитриевка выполнены мероприятия по работам 1) утверждению проектно-сметной документации (получению положительных заключений). По всем 9 объектам подписаны дополнительные соглашения №1 и дополнительные соглашения №2, в части увеличения стоимости проектно-исследовательских работ по результатам прохождения госэкспертизы в ФАУ «Лавоэкспертиза Росавиации». Работы по договорам завершены и оплачены.
												По 3 объектам: Севастополь (Этап 1, 2) и Ай-Петри проектно-сметная документация разработана, однако до настоящего времени не сдана в госэкспертизу по причине отсутствия правоустанавливающих документов на землю, так как земли принадлежат Минобороны России. С этой целью по объектам: Ай-Петри и Севастополь (Этап 1, 2) заключены договоры с ФГУП «Федеральная авиационно-техническая организация» на выполнение инженерно-технических и кадастровых работ по объектам недвижимости и по земельным участкам, расположенным в аэропорту «Бельбек» и горе «Ай-Петри», которые территориально расположены на землях Министерства обороны РФ, а также проведения инвентаризации объектов капитального строительства расположенных на этих земельных участках.
												В 2016 году ФГУП «Севастопольское авиационное предприятие» заключено с Генеральным подрядчиком АО «Компани ВКО «Альта-Аэро» 7 договоров, включая: - договор на выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электроснабжения полетов в Дмитриевке, с. Дмитриевка, Республика Крым», в части поставки оборудования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Выпущен аванс за счет выделенных источников. Оборудование доставлено на объект установки и оплачено 100%, строительно-монтажные работы выполнены на 40%.
												- договор на выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электроснабжения полетов в Керчи, г. Керчь, Республика Крым», в части поставки оборудования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Выпущен аванс за счет выделенных источников. Оборудование доставлено на объект установки и оплачено 100%, строительно-монтажные работы выполнены на 40%.
												- договор на выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электроснабжения полетов в Моложное, с. Моложное, Республика Крым», в части поставки оборудования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Выпущен аванс за счет выделенных источников. Оборудование доставлено на объект установки и оплачено 100%, строительно-монтажные работы выполнены на 40%.
												- договор на выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электроснабжения аэропорта Симферополя, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 1 – аэродромный радиолокационный комплекс), в части выполнения работ по поставке, строительно-монтажным, монтажным и пусконаладочным работам АРЛК. Выпущен аванс за счет выделенных источников. Оборудование доставлено на объект установки и оплачено 100%, строительно-монтажные работы выполнены на 55%.
												- договор на выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электроснабжения аэропорта Симферополя, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 3 – система ближней навигации), в части поставки оборудования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Выпущен аванс за счет выделенных источников. Оборудование доставлено на объект установки и оплачено 100%, строительно-монтажные работы выполнены на 29%.
												- договор на выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электроснабжения аэропорта Симферополя, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 2 – МВРД), в части поставки оборудования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Выпущен аванс за счет выделенных источников. Оборудование доставлено на объект установки и оплачено 100%, строительно-монтажные работы выполнены на 30%.
												- договор на выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электроснабжения аэропорта Симферополя, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 5 – АРТ), в части поставки оборудования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Выпущен аванс за счет выделенных источников. Оборудование доставлено на объект установки и оплачено 100%, строительно-монтажные работы выполнены на 38%. Заключены 7 договоров на авторские надзор в рамках строительного контроля. Выпущен аванс за счет выделенных источников.

№ п/п	Наименование строка, объектов, мероприятий по направлению «Социальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2016 год (тыс. рублей)						Общие показатели (тыс. рублей)				Выполненные работы за 2016 год (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Остаток на начало года за счет всех источников	12	
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1												
3.	Субсидии в области гос. собственности РФ, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.	объект, мероприятие, в том числе: (фуртуменский инвестиционный проект)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.	Межбюджетные субсидии субъектам РФ, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.1.	объект, мероприятие, в том числе: (фуртуменский инвестиционный проект)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Заместитель руководителя Росавиации

А.В. Ведерников



Исполнитель:  Кегаралова Е.С.  
Телефон: (495) 645-85-55 доб.63-62;  
E-mail: Kagaralova\_ES@rsa.ru

Результаты реализации программных мероприятий по направлению НИОКР за 2016 год в рамках федеральной целевой программы  
 «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,  
 Министерство экономического развития Российской Федерации (Федеральное агентство воздушного транспорта)

наименование федеральной целевой программы, государственной программы, государственной заказчик-координатор (государственный заказчик)

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*, вид НИОКР, реквизиты госконтракта (соглашения на предоставление гранта), исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	ГРЭС (код)	Источники и объемы финансирования НИОКР			Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)		Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных работ за отчетный период	тыс. рублей
					На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2016 год по источникам	Фактические расходы за 2016 год по источникам	Федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	
1.	Объем финансирования НИОКР по программе												
			всего по программе										
	Наименование мероприятия, тематического направления												
	всего по мероприятию, тематическому направлению												
1.1	Тема НИОКР			***									
1.2				***									

Примечание:


\* ) - для НИОКР, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)

Зам



Заместитель руководителя Росавиации

А.В. Ведерников

Исполнитель:  Кагарманова Е.С.  
 Телефон: (495) 645-85-55 доб.63-62;  
 E-mail: Kagarmanova\_ES@scaa.ru

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "иные пущи" за 2016 год в рамках федеральной целевой программы

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,  
Министерство экономического развития Российской Федерации (Федеральное агентство воздушного транспорта)

наименование федеральной целевой программы, государственной заказчик-координатор (государственный заказчик)

№ п/п	Наименование мероприятия*, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРЭС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "иные пущи"				Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятий по федеральным источникам	федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Объем финансирования "иных пущ" по ФЦП										
					всего по программе						
1.	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского федерального округа					107					
1.1.	№ 427/15 от 10.08.2015	400	1	10.08.2015-10.02.2016	30.04.2015	***	3 430,3	2 401,2	2 401,2		Работы по оснащению Севастопольского отделения ОВД филиала "Крымаэронавигация" оборудованием центра коммуникации сообщений выполнены. Оборудование введено в эксплуатацию приказом филиала от 30.12.2015 № 1308.
1.2	№ 358/15 от 23.12.2015	400	1	23.12.2015-23.09.2016	17.12.2015	***	11 998,7	11 998,7	11 998,7		Работы по оснащению Севастопольского отделения ОВД филиала «Крымаэронавигация» оборудованием систем коммуникации речевой связи (СКРС) и комплексом документирования и воспроизведения информации (КДВИ) выполнены. Приказ о вводе в эксплуатацию № 988 от 04.10.2016.
1.3.	№ 239 от 30.11.2015г.	400	1	30.11.2015-30.04.2016	29.10.2015	***	18 800,3	13 160,2	13 160,2		Договор на оснащение аэропорта Севастополь (Бельбек) филиала «Крымаэронавигация» радиосредствами очень высоких частот (ОВЧ) диапазона выполнен. Акт выполненных работ от 10.11.2016.
1.4	№ 247 от 03.12.2015	400	1	03.12.2015-03.09.2016	30.10.2015	***	11 144,0	7 801,0	7 801,0		Работы по договору на оснащение аэропорта Симферополь средствами ВЧ радиосвязи выполнены. Ожидаются отчетные документы. Аванс выплачен в 2015 году.

тыс. рублей


1.5.	№ 574/15 от 26.08.2015	400	1	26.08.2015- 26.01.2016	19.08.2015	***	11 987,4	6 296,8	6 296,8	Работы по договору на выполнение второго этапа, предусматривающего дооснащение комплекса средствами автоматизации планирования использования воздушного пространства Симферопольского районного центра с целью наращивания его функций комплекса и увеличения числа автоматизированных рабочих мест, выполнены в полном объеме. Оборудование введено в эксплуатацию приказом филиала "Крымаэронавигация" от 09.03.2016 № 183.
1.6.	№ 1155/15 от 11.01.2016	400	1	11.01.2016- 10.11.2016	25.12.2015	***	96 212,7	96 212,7	78 621,2	Заключен договор на выполнение работ по созданию сети радиорелейных станций для обмена информацией в Симферопольском РДЦ. 1 этап. Выплачен аванс. Оборудование доставлено на объект установки и оплачено 100%. Строительно-монтажные работы выполнены, проведены приемо-сдаточные испытания.
1.7.	№206/15 от 08.08.2016г.	400	1	08.08.2016- 10.12.2017	24.06.2016	***	204 390,0	58 320,0	54 315,5	Заключен договор на техническое перевооружение трассового радиолокационного комплекса на позиции с. Молочное, выплачен аванс

**Примечания:**

- \*) – для работ, услуг, поставок, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)  
 \*\*) – 1 - закупка технических средств и оборудования, пусконаладочные работы, их ремонт и обслуживание; 2 - создание и поддержание работоспособности программы ЭВМ, баз дан-ных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей; издание книг, брошюр, журналов, мониторинг ФЦП и информационное обслуживание полей; 4 - оплата услуг связи, транспорта и ЖКХ; 5 – реставрация; 6 - переподготовка кадров; 7 - мероприятия по обеспечению жильем; 8 - другое (назвать)

**Заместитель руководителя Росавиации**

**А.В. Ведерников**


Исполнитель:  Катарманова Е.С.  
 Телефон: (495) 645-85-55 доб.63-62;  
 E-mail: Katarmanova\_ES@scaa.ru



**Сведения о государственных контрактах, действующих в 2016 году  
в рамках федеральной целевой программы  
"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»**

(наименование федеральной целевой программы)

	Количество заключенных контрактов, шт.	Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2016 году, тыс. рублей	
		Всего	в 2016 году
1	2	4	5
1. Государственные контракты, действующие в 2016 году, всего:	0	0,0	0,0
в том числе			
2. Долгосрочные государственные контракты, всего:	0	0	0


Исполнитель:  Кагарманова Е.С.  
Телефон: (495) 645-85-55 доб.63-62;  
E-mail: Kagarmanova\_ES@scaa.ru

Заместитель руководителя Росавиации  А.В. Ведерников

**Сведения о государственных контрактах, действующих в рамках  
федеральной целевой программы в период с 2016 по 2022 годы  
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»**

(наименование федеральной целевой программы)

	Объемы средств, необходимые для выполнения контракта, тыс. рублей							
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
1.1.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
1.2.	0	0	0	0	0	-	-	
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-	-	
2.1.	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-	-	
2.2.	0	0	0	0	0	-	-	
3	0	0	0	0	0	-	-	

Исполнитель:  Кагарманова Е.С.

Телефон: (495) 645-85-55 доб.63-62;  
E-mail: Kagarmanova\_ES@scaa.ru

 **А.В. Ведерников**  
Заместитель руководителя Росавиации



Выладыш № \_\_\_\_\_

## Информация о федеральной целевой программе (подпрограмме)

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (Наименование федеральной целевой программы (подпрограммы))	Код по бюджетной классификации	
	федеральной целевой программы (подпрограммы)	государственного заказчика - координатора (государственного заказчика)

## Раздел 1. Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)

	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость работ по действующим контрактам (соглашениям)		Кассовые и фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года		
			всего	в том числе заключенных с начала отчетного года	всего	в том числе средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам	
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Объем средств - всего (сумма строк 002 + 003 + 004)	665 990,0	0,0	614 425,5	530 573,2	554 281,5	433 120,7
002	в том числе: из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
004	из внебюджетных источников - всего	665 990,0	x	614 425,5	530 573,2	554 281,5	433 120,7
005	в том числе: собственные средства организаций	x	x	614 425,5	530 573,2	554 281,5	433 120,7
006	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0
007	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0
101	Из общего объема средств: Капитальные вложения - всего (сумма строк 102 + 103 + 104)	469 790,0	0,0	418 234,9	376 040,6	379 687,0	360 346,9
102	в том числе: из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	2	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость работ по действующим контрактам (соглашениям)		Кассовые и фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	
				5	6	7	8
1		3	4				
103	из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	из внебюджетных источников - всего	469 790,0	x	418 234,9	376 040,6	379 687,0	360 346,9
105	в том числе: собственные средства организаций	x	x	418 234,9	376 040,6	379 687,0	360 346,9
106	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0
107	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0
201	НИОКР - всего (сумма строк 202 + 203 + 204)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
202	в том числе: из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
203	из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	из внебюджетных источников - всего	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
205	в том числе: собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0
206	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0
207	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0
301	прочие нужды - всего (сумма строк 302 + 303 + 304)	196 200,0	0,0	196 190,6	154 532,7	174 594,6	72 773,8
302	в том числе: из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303	из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
304	из внебюджетных источников - всего	196 200,0	x	196 190,6	154 532,7	174 594,6	72 773,8
305	в том числе: собственные средства организаций	x	x	196 190,6	154 532,7	174 594,6	72 773,8
306	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0
307	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0

**Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации**  
(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код территории по ОКАТО	Наименование субъекта Российской Федерации	Объемы средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренные на реализацию программы (подпрограммы) на отчетный год (из графы 4 раздела 1)	Стоимость работ по действующим контрактам, заключенным с начала отчетного года (из графы 5 раздела 1)	Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384	
				Кассовые и фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года всего (из графы 7 раздела 1)	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам (из графы 8 раздела 1)
1	2	3	4	5	6
643 *	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - всего (равно данным строки 003 раздела 1) в том числе по: республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам				
<b>Примечание **</b>					

\* Код по ОКСМ.

\*\* В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 003 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.



Информация о результатах реализации ключевых программных мероприятий за 2016 год

№ п/п	Ключевые мероприятия, источники финансирования и направления расходов	Предусмотрено на 2016 год (тыс. рублей)	Освоено с начала 2016 года (тыс. рублей)	Кассовые расходы и фактические расходы 2016 г. (тыс. рублей)	Краткое описание ожидаемого результата реализации ключевых мероприятий	
					ожидаемый результат к концу 2016 года (за счет всех источников финансирования)	фактический результат на отчетную дату (за счет всех источников финансирования)
1	2	3	4	5	6	7
I	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского федерального округа	665 990,0	521 395,5	554 281,5		
	в том числе:					
1.	Капитальные вложения	469 790,0	435 910,7	379 687,0	По 3 объектам (Севастополь (этап 1,2) и Ай-Петри) сдача ПСД на госэкспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (при условии оформления в установленном порядке документов на землю (земли МО РФ) и получение по 7 объектам земельных заключений, ПСД которых представлена была на госэкспертизу в	По 3 объектам: Севастополь (этап 1, 2) и Ай-Петри проектно-сметная документация разработана, однако до настоящего времени не сдана в госэкспертизу по причине отсутствия правоустанавливающих документов на землю, так как земли принадлежат Минобороны России. С этой целью по объектам Ай-Петри и Севастополь
1.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
1.2.	бюджеты субъектов РФ	0,0	0,0	0,0		
1.3.	внебюджетные источники	469 790,0	435 910,7	379 687,0		



<p>2015 году.</p>	<p>(этап 1, 2) заключены договоры с ФГУП «Ростехинвенаризация – Федеральное БТИ» на выполнение инвентаризационных и кадастровых работ по объектам недвижимости и по земельным участкам, расположенным в аэропорту «Бельбек» и горе «Ай-Петри», которые территориально расположены на землях Министерства обороны РФ, а также проведения инвентаризации объектов капитального строительства расположенных на этих земельных участках.</p> <p>По 7 объектам:  Симферополь (этап 2-5), г. Керчь, п. Русаковка, п. Дмитриевка выполнены мероприятия по разработке и утверждению проектно-сметной документации (получены положительные заключения). По всем 9 объектам (Симферополь (этап 1-5), г. Керчь, п. Молочное, п. Русаковка, п. Дмитриевка) подписаны дополнительные соглашения №1 и дополнительные соглашения №2, в части</p>
-------------------	---

						уменьшения стоимости проектно-исследовательских работ по результатам прохождения госэкспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Работы по договорам завершены и оплачены.
<b>2.</b>	<b>НИОКР</b>					
2.1.	федеральный бюджет	0	0	0		
2.2.	бюджеты субъектов РФ	0	0	0		
2.3.	внебюджетные источники	0	0	0		
<b>3.</b>	<b>Прочие нужды</b>	<b>196 200,0</b>	<b>85 484,8</b>	<b>174 594,6</b>		
3.1.	федеральный бюджет	0	0	0		
3.2.	бюджеты субъектов РФ	0	0	0		
3.3.	внебюджетные источники	196 200,0	85 484,8	174 594,6		
					1. Разработка проекта размещения, изготовление, поставка оборудования системы коммутации речевой связи (СКРС) на 5 рабочих мест и комплекса документирования и воспроизведения информации (КДВИ) в Севастопольское отделение ОВД филиала «Крымаэронавигация», монтажные и пусконаладочные работы, приёмо-сдаточные испытания и инструктаж персонала.	1. Работы по оснащению Севастопольского отделения ОВД филиала «Крымаэронавигация» оборудованием системы коммутации речевой связи (СКРС) и комплексом документирования и воспроизведения информации (КДВИ) выполнены. Приказ о вводе в эксплуатацию № 988 от 04.10.2016.
					2. Выполнение комплекса работ (поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования,	2. Заключен договор на выполнение работ по созданию радиорелейных станций для обмена информацией в Симферопольском РДЦ: I этап. Оборудование

						инструктаж инженерно-технического персонала, ПСИ) по созданию сети радиорелейных станций для обмена информацией в Симферопольском РДЦ: I этап.	доставлено на объект установки и оплачено 100%. Строительно-монтажные работы выполнены, проведены приемо-сдаточные испытания.
<b>II</b>							
...							

Заместитель руководителя Росавиации



А.В. Ведерников

**Ключевые программные мероприятия  
на 2017 год федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города  
Севастополя до 2020 года»**

**Ключевые программные мероприятия на 2017 год**

**По направлению «капитальные вложения»:**

*Перечислить важнейшие стройки и объекты (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2017 году, по форме:*

Наименование объекта или стройки <sup>(1)</sup>	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2017 года <sup>(2)</sup> (в %%)	Стоимость плановых работ в 2017 году <sup>(3)</sup> , тыс. рублей	Плановые виды работ и ожидаемые результаты <sup>(4)</sup> в 2017 году
Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского федерального округа	32,2	808 290,0/0,0	По объектам: - Бельбек, г. Севастополь (этап 1, этап 2), г. Ялта - прохождение государственной экспертизы и разработка рабочей документацией; - г. Керчь, с. Молочное, с. Дмитровка, Симферополь (этап 1, этап 2, этап 3, этап 5) - завершение строительно-монтажных работ, монтажные и пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию; - н.п. Русаковка, Симферополь (этап 4) - изготовление и поставка оборудования, проведение строительно-монтажных работ; Симферополь (этап 6, этап 7) - авансирование на изготовление и поставку оборудования.

*(1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;*

*(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;*

*(3) – указать объемы финансирования работ по объекту в 2017 года в виде дроби «всего/средства федерального бюджета»;*

*(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершенные циклы строительства или этапы).*

**По направлению НИОКР:**

Перечислить важнейшие инновационные проекты и тематические НИОКР (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2017 году, по форме:

Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) <sup>(1)</sup>	Стоимость работ в 2017 году, тыс. рублей	Плановый уровень практической реализации <sup>(2)</sup>	Запланированные виды работ и ожидаемые результаты в 2017 году <sup>(4)</sup>

(1) – указать наименование проекта или НИОКР в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) – указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2017 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) – указать уровень реализации (отчет, техническая документация, опытный образец, рабочий макет и т.д.) и ожидаемое использование результатов;

(4) – дать краткую аннотацию ожидаемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (публикация, патент, лицензия, свидетельство или др.).

**По направлению «прочие нужды»:**

Перечислить важнейшие мероприятия (не более 7 по ФЦП), поставки продукции, работы и услуги для государственных нужд, запланированные к выполнению в 2017 году

Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд <sup>(1)</sup>	Стоимость плановых работ в 2017 году, тыс. рублей	Основание <sup>(3)</sup> выполнения мероприятий	Ожидаемые результаты выполнения мероприятия <sup>(4)</sup> в 2017 году (в натуральных показателях)
Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского федерального округа	161 390,0	Постановление Правительства РФ от 29.11.2016 № 1260 "О внесении изменений в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Монтажные и пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию ТРЛК Молочное.</li> <li>- Изготовление и поставка оборудования (автоматического радиопеленгатора) АРП на позицию Ай-Петри.</li> <li>- Авансирование работ на изготовление и поставку оборудования( приемного радиоцентра) ПМРЦ для позиции Ай-Петри.</li> </ul>

- (1) – указать наименование мероприятия в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;
- (2) - указать стоимость работ по мероприятию в 2017 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;
- (3) – для мероприятий, не указанных прямо в ФЦП, указать документ (при наличии – его реквизиты), которым принято решение о его реализации в рамках ФЦП;
- (4) – указать ожидаемые результаты выполнения мероприятий, а также их влияние на решение основных задач ФЦП в 2017 году.

Заместитель руководителя Росавиации



А.В. Ведерников