



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-53-95 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

10.01.2012 № 11.13-146

На № _____ от _____

Отчет о ходе выполнения федеральных целевых программ
за 2011 год.

Уважаемый Владимир Александрович!

В соответствии с Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», и в соответствии с письмом Министерства регионального развития от 27.12.2011 № 35863-ВТ/05 Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчетность за 2011 год о ходе выполнения федеральных целевых программ, по которым Росавиация является государственным заказчиком.

Приложение:

1. отчет о ходе реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» на _____ л.;
2. отчет о ходе реализации ФЦП «Социально-экономического развития Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» на _____ л.;
3. отчет о ходе реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» на _____ л.

И.о. руководителя

С. Улашенин

К.А. Махов

Шуклина Вера Михайловна
(499) 231 59 36

Аналитическая справка

1. «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», за исключением подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

2. Министерство регионального развития Российской Федерации, Федеральное агентство воздушного транспорта

3. Ключевые мероприятия в 2011 году:

Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.

4. Программа нуждается в корректировке в части приведения в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы»;

5. На 2011 год заключено 15 государственных контрактов (соглашения) на сумму 4 404 743,0 тыс. рублей – 99,9 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 15 контрактов на сумму 4 404 743,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 15 контрактов на сумму 4 404 743,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2011 году, по 1 переходящему контракту прошлых лет составляет 533,8 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2011 г. 15 контрактам составляет 4 404 209,16 тыс. рублей, в том числе по 1 контракту длительностью более одного года – 2 905 885,73 тыс. рублей.

Освоение средств федерального бюджета за счет средств федерального бюджета 2011 года – 3 143 483,48 тыс. рублей.

В соответствии с Правилами осуществления в 2011 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности

Российской Федерации в форме капитальных вложений в основные средства федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1202, Федеральное агентство воздушного транспорта как государственный заказчик Программы заключает договоры на осуществление бюджетных инвестиций с застройщиком по объектам Программы, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов и доведенных до Росавиации по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов федерального бюджета.

При этом указанными договорами бюджетных инвестиций, предусмотрено, что Застройщик в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, организует размещения заказов на выполнение изыскательских, проектных и строительных работ и иных услуг, связанных с реконструкцией объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, и заключает соответствующие договоры подряда (услуг).

Стоимость работ на 2011 год по договору подряда определяется либо самим договором подряда, либо дополнительным соглашением к договору подряда (в случае если договор подряда многолетний) в пределах средств, предусмотренных договором на осуществление бюджетных инвестиций.

Перечисление средств федерального бюджета на расчетный счет Застройщика осуществляется в пределах средств, предусмотренных дополнительными соглашениями к договорам на осуществление бюджетных инвестиций, заключаемыми на основании договоров подряда.

6. Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета составляет 4 408 457,3 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 4 408 457,3 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 4 408 457,3 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

За 2011 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 4 396 487,13 тыс. рублей – 99,7% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 4 396 487,13 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 4 396 487,13 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2011 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2011 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) - 0% от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за 2011 год:

По направлению капитальные вложения:

Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край:

Получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и сметной стоимости объекта от 15.11.2011 № 1153-11/ГГЭ-7695/04 и от 17.11.2011 № 1168-11/ГГЭ-7695/10 соответственно. Кассовое исполнение по объекту составляет 100% от выделенных лимитов на 2011 год.

В 2011 году получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектно-сметной документации по указанному объекту.

Реконструкция и техническое перевооружение аэропорта «Анадырь» («Угольный»). II очередь, Чукотский автономный округ:

Кассовое исполнение по объекту составляет 99,9% от выделенных лимитов на 2011 год.

В 2011 году по указанному объекту выполнены следующие работы:

1. Устройство покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы - 82,85 тыс.м²;
2. Устройство покрытия рулежных дорожек -1,98 тыс.м²;
3. Устройство покрытия мест стоянок воздушных судов -3,495 тыс.м²;
4. Строительство водосточно-дренажной сети - 3 683,00 м.п.;
5. Строительство очистных сооружений - 3 шт.;

Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ, Республика Бурятия:

Кассовое исполнение по объекту составляет 99,4% от выделенных лимитов на 2011 год.

По итогам 2011 году выполнены следующие работы:

1. Устройство искусственного покрытия ИВПП - 2507,7 м²;
2. Устройство искусственного покрытия рулежной дорожки РД-С-867 м²;

Восстановление ИВПП аэропорта «Чокурдах», Республика Саха (Якутия):

Кассовое исполнение составляет 90,4% от выделенных на 2011 год лимитов в связи с окончанием строительного сезона.

В 2011 году выполнены следующие работы:

- приобретено щебня для восстановления ИВПП в количестве 45 014,94 м³;
- произведена перебазировка тяжелой техники из г. Якутска до п. Чокурдах речным транспортом.

Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край:

17.11.2011 получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 244-11/ХГЭ-1150/02 по проектной и № 243-11/ХГЭ-1150/04 по сметной документации. Стоимость услуг по проведению экспертизы составила 2,11 млн. рублей.

По итогам 2011 года кассовое исполнение составляет 100,0 % от выделенных лимитов на 2011 год.

Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край:

Проектно-сметная документация получила отрицательное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Повторная сдача проектно-сметной документации на экспертизу не осуществлена, по причине отсутствия утвержденных специальных технических условий (разрабатываются для сейсмических активных районов) Минрегионом России.

По направлению НИОКР финансирование в 2011 году не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды» финансирование в 2011 году не предусмотрено.

9. По ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», за исключением подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» целевых индикаторов и показателей не предусмотрено.

10. Принятые меры по ликвидации допущенного за 9 месяцев 2011 года отставания в осуществлении работ, связанных с реализацией программы.

В связи с длительным процессом получения положительного заключения на проектно-сметную документацию по объекту «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край» и отсутствием положительного заключения на проектно-сметную документацию по «Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край», а также, учитывая длительность нормативных сроков (около 4 месяцев), необходимых для проведения экспертизы проектов и последующих конкурсных процедур, непродолжительный строительный сезон и трудности завоза строительных

материалов, освоить средства федерального бюджета в полном объеме в текущем году по данным объектам не представлялось возможным.

На основании предложений Росавиации Минэкономразвития России письмом от 22.12.2011 № 29025-ОС/Д17 внесены изменения в Федеральную адресную инвестиционную программу предусматривающие перераспределение средств федерального бюджета в объеме 699 049,9 тыс. рублей с объектов "Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край" и "Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край" на объект " Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край " с учетом их возврата в 2012 году.

Учитывая изложенное обеспечить равномерное финансирование программных мероприятий, не представлялось возможным.

11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2011 год.

Замечания и рекомендации по итогам 2011 года отсутствуют.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 276-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности".

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)
за январь - декабрь 2011 года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:	Сроки предоставления
государственные заказчики - координаторы (государственные заказчики) федеральных целевых программ (подпрограмм): - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	на 35 день после отчетного периода

Форма № 1-ФП (индикаторы)

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 31.08.2010 № 298

О внесении изменений (при наличии)

от №

от №

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации		Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)	
Почтовый адрес		125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37 корп. 2	
Код формы по ОКРУД	отчитывающейся организации по ОКПО		Код
	2		3
	1		4
	0608005		83534

Наименование программы (подпрограммы)		Код программы (подпрограммы) по бюджетной классификации	Государственный заказчик - координатор (государственный заказчик) программы (подпрограммы)
Программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"		1004600	Министерство регионального развития Российской Федерации
Подпрограмма "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"		1004602	Федеральное агентство воздушного транспорта

№ строки (индикатора)	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения		Базовый показатель по программе (подпрограмме)	Предусмотрено на отчетный год	В том числе на:			Выполнено	
		наименование	код по ОКЕИ			I квартал	I полугодие	9 месяцев	с начала отчетного года	за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

И.о.руководителя (должность)

К.А. Махов (ф.и.о.)

(499) 231-59-18 (номер контактного телефона)

« » январь 20 12 год (дата составления документа)

(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации; а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности".

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь - декабрь 2011 года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:	Сроки предоставления
главные распорядители средств федерального бюджета, предусмотренных на выполнение федеральных целевых программ (подпрограмм):	на 30 день после отчетного периода
- государственным заказчикам федеральных целевых программ (подпрограмм);	
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	на 35 день после отчетного периода
государственные заказчики федеральных целевых программ (подпрограмм):	
- государственным заказчикам - координаторам федеральных целевых программ;	
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	на 40 день после отчетного периода
государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ:	
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	

Форма № 1-ФП

Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от 31.08.2010 № 298

О внесении изменений (при наличии)

от №

от №

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации		Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)	
Почтовый адрес		125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37 корп. 2	
Код формы по ОКУД	отчитывающейся организации по ОКПО	Код	
1	2	3	
0608007	83534	4	

№ стро- ки	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) в отчетном году	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств (по актам сдачи- приемки) на реализацию программы (подпрограммы)	
				всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
024	собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
025	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
026	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030	НКО - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
031	из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
032	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
033	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
034	собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
035	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
036	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
040	Прочие нужды - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
041	из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
042	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
043	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
044	собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
045	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
046	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 2. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение

федеральной целевой программы (подпрограммы)

(заполняет только государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) программы (подпрограммы))

(расшифровка строки 003 раздела 1)

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Код территории по ОКЕИ	Наименование субъекта Российской Федерации	Объемы средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренные по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано из бюджета субъекта Российской Федерации (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)	Фактически освоено средств бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию программы (подпрограммы) (по актам сдачи-приемки)
			всего	из них контрактов прошлых лет		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					8	9
					0,0	0,0

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

И.о. руководителя
(должность)

К.А. Махов
(Ф.И.О.)

(499) 231-59-36
(номер контактного телефона)

« » январь 20 12 год
(дата составления документа)

(подпись)

Динамика финансирования федеральной целевой программы 2011 года

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года",

за исключением подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

Минрегион России (Росавиация)

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

№ п/п	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные или внебюджетные назначения на 2011 год	Кассовые расходы и фактическое привлечение софинансирования за 2011 г.	Количество контрактов, действующих в 2011 году, единиц		Стоимость работ 2011 года по действующим контрактам	
				всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключенные в 2011 г.	всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключенные в 2011 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего по ФЦП:	4 408 457,30	4 396 487,13	15	14	4 404 743,00	4 404 209,16
	в том числе:						
1.1.	федеральный бюджет	4 408 457,30	4 396 487,13	15	14	4 404 743,00	4 404 209,16
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	Капитальные вложения, всего	4 408 457,30	4 396 487,13	15	14	4 404 743,00	4 404 209,16
2.1.	федеральный бюджет	4 408 457,30	4 396 487,13	15	14	4 404 743,00	4 404 209,16
	в том числе:						
	бюджетные инвестиции	4 408 457,30	4 396 487,13	15	14	4 404 743,00	4 404 209,16
	субсидии	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3	НИОКР, всего	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

№ п/п	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные или внебюджетные назначения на 2011 год	Фактические приписанные софинансирования за 2011 г.	Количество контрактов, действующих в 2011 году, единиц		Стоимость работ 2011 года по действующим контрактам	
				всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключенные в 2011 г.	всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключенные в 2011 году
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Прочие нужды, всего	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.1.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	в том числе:						
	в рамках госконтрактов	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	в рамках субсидий	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.2.	Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.3.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

И.о. руководителя

(К.А. Махов)

Исполнитель:  (Шуклина В.М.)

Телефон: (499) 231-59-36;

E-mail: Shuklina_VM@ysaa.ru

Результаты реализации мероприятий (строек и объектов) за 2011 год в рамках федеральной целевой программы

"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года, за исключением подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

Минрегион России (Росавиация)

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за 2011 год (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказ-чика за 2011 год	Предусмот- рено утвержден- ной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год	Предусмот- рено утвержден- ной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год	Предусмот- рено на 2011 год	Фактические привлечено за 2011 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по ФЦП:	4 408 457,30	4 396 487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 457,30	4 396 487,13	3 143 483,48	
	в том числе:										
2.	Бюджетные инвестиции, всего	4 408 457,30	4 396 487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 457,30	4 396 487,13	3 143 483,48	
	в том числе:										
2.1.	Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск- Камчатский, Камчатский край	1 170 049,90	1 170 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 049,90	1 170 049,84	3 926,24	Получено положительное заключение проектно-сметной документации.

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за 2011 год (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госказачика за 2011 год	Предусмот- рено утвержден- ной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год	Предусмот- рено утвержден- ной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год	Предусмот- рено на 2011 год	Фактические привлечено за 2011 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.	Реконструкция и техническое перевозоружение аэропорта "Анадырь" ("Угольный"). II очередь, Чукотский автономный округ	2 935 102,30	2 935 096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 102,30	2 935 096,93	2 935 096,93	1. Устройство покрытия искусственной взлетно- посадочной полосы - 82,85 тыс.м2; 2. Устройство покрытия рулежных дорожек -1,98 тыс.м2; 3. Устройство покрытия мест стоянок воздушных судов - 3,495 тыс.м2; 4. Строительство водосточно- дренажной сети - 3 683,00 м.п.; 5. Строительство очистных сооружений - 3 шт.;
2.3.	Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ, Республика Бурятия	200 000,00	198 835,31	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	198 835,31	141 505,26	1. Устройство искусственного покрытия ИВП - 2507,7 м ² 2. Устройство искусственного покрытия рулежной дорожки РД-С-867 м ² ;

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей)								Обобщенные показатели (тыс. рублей)		Выполненные работы за 2011 год (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников		
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госаказ-чика за 2011 год	Предусмот- рено утвержден- ной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год	Предусмот- рено утвержден- ной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год	Предусмот- рено на 2011 год	Фактические привлечено за 2011 год			
											3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.4.	Восстановление ИВПП аэропорта "Чокурдах", Республики Саха (Якутия)	100 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 400,00	60 850,00	Приобретено щебня для восстановления ИВПП в количестве 45 014,94 м3; произведена перебазировка тяжелой техники из г. Якутска до п. Чокурдах речным транспортном.	
2.5.	Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край	2 105,10	2 105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,10	2 105,05	2 105,05	Получено положительное заключение проектно-сметной документации.	
2.6.	Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	Проектно-сметная документация получила отрицательное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России". Повторная сдача проектно- сметной документации на экспертизу в 2011 году не осуществлена по причине отсутствия разработанных специальных технических условий.	

№ п/п	Наименование строес, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей)				Обобщенные показатели (тыс. рублей)				Выполненные работы за 2011 год (в натуральных показателях)	
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования			Освоено с начала года за счет всех источников
		Бюджетные назначения на 2011 год по программе госзаказа на 2011 год	Кассовые расходы госагн-ции за 2011 год	Бюджеты субъектов		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования			
				Предусмотрено на 2011 год по программе госзаказа на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год	Предусмотрено на 2011 год по программе госзаказа на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Межбюджетные субсидии, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	в том числе:										
3.1.	(наименование мероприятия, стройки)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.	(наименование мероприятия, стройки, объекта)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

И.о. руководителя

(К.А. Махов)

Исполнитель:  (Шуклина В.М.)

Телефон: (499) 231-58-36;

E-mail: Schuklina_VM@scsa.ru

Итоги выполнения ключевых мероприятий в 2011 году и ключевые программные мероприятия на 2012 год федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»

I. Итоги выполнения ключевых мероприятий в 2011 году

Указать результаты выполнения ключевых мероприятий на 2011 год, перечисленных в Приложении № 1 к докладу о ходе реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года в разделе, содержащем материалы по настоящей ФЦП (письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 26751-ЭН/Д17), согласно прилагаемой форме:

Наименование ключевых мероприятий ⁽¹⁾	Стоимость работ ⁽²⁾ 2011 года, тыс. руб., факт/план	Фактическая готовность ⁽³⁾ мероприятия за весь период реализации ФЦП, %	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2011 года ⁽⁴⁾	Примечания ⁽⁵⁾
«Капитальные вложения»				
Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край	1 170 049,90 1 170 049,83	11,05	1. Выполнение земляных работ – 65 470,00 м ³ ; 2. Устройство цементобетонного покрытия на взлетно-посадочной полосе – 163 942,50 м ² ; 3. Монтаж светосигнального оборудования – 2 комплекта; 4. Строительство очистных сооружений №1, №2, №3.	-
НИОКР				
-	-	-	-	-
«прочие нужды»				
-	-	-	-	-

(1) – указывается формулировка, приведенная в разделе Приложения № 1 (письмо от 29 ноября 2011 г. № 26751-ЭН/Д17);

(2) – указывается стоимость работ за счет средств федерального бюджета;

(3) – указывается для объектов капитального строительства в соответствии с показателем в столбце 12 формы № 3;

(4) – приводится краткая аннотация выполненных работ и достигнутых результатов (в натуральных показателях) по итогам 2011 года;

(5) – в отсутствие результатов или неполного выполнения работ указываются объективные причины документально невыполнения и принятые меры по их преодолению.

II. Ключевые программные мероприятия на 2012 год

По направлению «капитальные вложения»:

Перечислить важнейшие стройки и объекты (не более 7 по ФПП), предусмотренные к финансированию в 2012 году, по форме:

Наименование объекта или стройки ⁽¹⁾	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2012 года ⁽²⁾ (в %)	Стоимость плановых работ в 2012 году ⁽³⁾ , тыс. рублей	Плановые виды работ и ожидаемые результаты ⁽⁴⁾ в 2012 году
Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край	11,05%	5 398 050,00	1. Разбивка оси трассы 2. ИВПП 2.1. Подготовительные работы 2.1.1 Разборка покрытий 43 700 тыс. м ³ 2.1.2 Разборка асбестоцементных труб 835 п.м. 2.1.3 Разборка тальвежных/смотровых колодцев 17/54 шт. 2.1.4 Демонтаж бетонных оголовков 2 шт. 2.1.5 Укладка асбестоцементных труб 1 500 п.м. 2.2. Земляные работы 2.2.1 Снятие растительного грунта 89 270 м ² 2.2.2 Насыпь 298 420 м ³ 2.2.3 Выемка 236 370 м ³ 2.2.4 Планировка 859 620 м ² 2.2.5 Сохранение растительного грунта 618 170 м ² 2.2.6 Гидропосев 61,82 га 2.3. Объемы работ по реконструкции ИВПП 2.3.1 Устройство ц/б покрытия 150 500 м ² 2.3.2 Устройство швов 70 200 п.м. 2.4. Кабельные переходы ИВПП 2.4.1 Устройство покрытий с последующим восстановлением 800 м ² 2.4.2 Устройство трубопроводов 20 000 п.м. 2.4.3 Устройство колодцев 50 шт. 2.4.4 Устройство отмостки 1 700 м ² 2.5. Строительство ВДС ИВПП 2.5.1 Устройство коллекторов 4 500 п.м. 2.5.2 Устройство дрен 2 300 п.м. 2.5.3 Устройство прямоугольных смотровых колодцев 230 м ³ 2.5.4 Устройство дождеприемных колодцев 40 шт 2.5.5 Устройство отмостки 400 м ²

					1. ИВПП ПК 17-ПК 27: 1.1 устройство аэродромных покрытий 72 217 м.кв. 1.2 устройство сопряжения с РД-3 1 545 м. кв. 1.3 устройство швов 10 991 м.п. 2. ИВПП ПК 8-ПК 17+50: 2.1 устройство швов 28 400 м.п. 3. ИВПП ПК 27-ПК 29: 3.1 устройство аэродромных покрытий 18 340 м.кв. 3.2 устройство швов 5 536м.п. 4 Реконструкция РД-3 935 м.кв. 5 Установка 1-го комплекта метеоборудования . 6 Устройство насыпи из скального грунта 46 196 м. куб. 7 Планировка летного поля 120 000 м. кв. 8 Устройство мерзлотных валиков 5 688 м.п. 9 Благоустройство летного поля 70 га.
Реконструкция и техническое перевооружение аэропорта "Анадырь" ("Угольный"). II очередь, Чукотский автономный округ	53%	1 448 497,70			

(1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;

(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;

(3) – указать объемы финансирования работ по объекту в 2012 года в виде дроби «всего/средства федерального бюджета»;

(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершенные циклы строительства или этапы).

По направлению НИОКР:

Перечислить важнейшие инновационные проекты и тематические НИОКР (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2012 году, по форме:

Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) ⁽¹⁾	Стоимость работ в 2012 году, тыс. рублей	Плановый уровень практической реализации ⁽³⁾	Запланированные виды работ и ожидаемые результаты в 2012 году ⁽⁴⁾
-	-	-	-
-	-	-	-

(1) – указать наименование проекта или НИОКР в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) – указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2012 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) – указать уровень реализации (отчет, техническая документация, опытный образец, рабочий макет и т.д.) и ожидаемое использование результатов;

(4) – дать краткую аннотацию ожидаемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (публикация, патент, лицензия, свидетельство или др.).

По направлению «прочие нужды»:

Перечислить важнейшие мероприятия (не более 7 по ФЦП), поставки продукции, работы и услуги для государственных нужд, запланированные к выполнению в 2012 году

Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд ⁽¹⁾	Стоимость плановых работ ⁽²⁾ в 2012 году, тыс. рублей	Основание ⁽³⁾ выполнения мероприятий	Ожидаемые результаты выполнения мероприятий ⁽⁴⁾ в 2012 году (в натуральных показателях)
-	-	-	-
-	-	-	-

(1) – указать наименование мероприятия в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) – указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2012 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) – для мероприятий, не указанных прямо в ФЦП, указать документ (при наличии – его реквизиты), которым принято решение о его реализации в рамках ФЦП;

(4) – указать ожидаемые результаты выполнения мероприятий, а также их влияние на решение основных задач ФЦП в 2012 году.