



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-53-95 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

20.01.2012 № 13-148

На № _____ от _____

Генеральному директору
ФКУ «Ространсmodernизация»

И.В. Фрейдину

Уважаемый Игорь Витальевич!

В соответствии с поручением И.о. Министра транспорта Российской Федерации С.А. Аристова от 16.01.2012 № СА-17/4 и письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации О.Г. Савельева от 19.12.2011 № 28512-ОС/Д17 Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчеты о ходе выполнения федеральных целевых программ «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» и «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)» за 2011 год.

Приложение: на 150 л. в 6 экз.

И.о. руководителя

С. Аристов

К.А. Махов

Кагарманова Елена Сергеевна
(499) 231 64 85

Получено на руки [подпись] 30.01.2012

МИНТРАНС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД

***по федеральной целевой программе «Модернизация
Единой системы организации воздушного движения
Российской Федерации (2009-2015 годы)»***

Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа – «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)» (далее - Программа).

2. Государственный заказчик-координатор программы - Министерство транспорта Российской Федерации, **Государственный заказчик -** Федеральное агентство воздушного транспорта.

3. Ключевые программные мероприятия на 2011 год:

По направлению «капитальные вложения»:

Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением (УВД), радиотехнического обеспечения полетов (РТОП) и электросвязи следующих объектов:

аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край - строительство командно-диспетчерского пункта (КДП), оснащение радиомаячными системами посадки (РСП) и системами ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами навигации, приемо-передающим радиоцентром, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, системами обзора летного поля, многопозиционной системой наблюдения, тренажером типа "Вышка" и комплексным тренажером;

аэропорт Владивосток (Кневичи), Приморский край - строительство и оснащение КДП оборудованием УВД и связи, оснащение системой ближней навигации, комплексным тренажером, комплексом средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП);

аэропорт Казань, Республика Татарстан - оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, комплексным тренажером, КСА ПИВП, РСП, СБН, оборудованием АДЦ, системой коммутации речевых сообщений.

Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв. м), г. Магадан.

Реконструкция технологического здания (площадью 2800 кв.м) и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара, Самарская область.

4. Программа нуждается в корректировке в части параметров финансирования, уточнения перечней программных мероприятий, показателей и индикаторов на 2010 - 2015 годы, в том числе с учетом изменений объемов бюджетных ассигнований, утвержденных федеральными законами на соответствующие годы, а также продлением срока реализации Программы.

Федеральным агентством воздушного транспорта подготовлены предложения по корректировке Программы, предусматривающие её продление до 2018 года, в том числе корректировку в части параметров финансирования на 2012-2014 годы, предусматривающую перераспределение бюджетных ассигнований 2012 года между текущим финансовым годом и плановым периодом по объектам капитального строительства в пределах лимита бюджетных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде.

5. На 2011 год заключено 94 государственных контракта (дополнительных соглашений к договорам на осуществление бюджетных инвестиций) на общую сумму 2 115 040,32 тыс. рублей – 86,69 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 64 государственных контракта (дополнительных соглашений к договорам на осуществление бюджетных инвестиций) на сумму 1 965 040,32 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 64 государственных контракта (дополнительных соглашений к договорам на осуществление бюджетных инвестиций) на сумму 1 965 040,32 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 30 государственных контрактов на сумму 150 000,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - не предусмотрено.

Стоимость работ, выполняемых в 2011 году, по 17 переходящим контрактам прошлых лет составляет 581 219,30 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2011 г. 77 государственным контрактам (дополнительным соглашениям к договорам на осуществление бюджетных инвестиций) составляет 1 533 821,02 тыс. рублей, в том числе по 4 контрактам длительностью более одного года – 141 087,91 тыс. рублей.

В соответствии с Правилами осуществления в 2011 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации в форме капитальных вложений в основные средства федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1202, Федеральное агентство воздушного транспорта как государственный заказчик Программы заключает договоры на осуществление бюджетных инвестиций с заказчиком-застройщиком ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее – Застройщик) по объектам Программы, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов и доведенных до Росавиации по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов федерального бюджета.

При этом указанными договорами на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотрено, что Застройщик в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, организует размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных и строительных работ и иных услуг, связанных с реконструкцией объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, и заключает соответствующие договоры подряда (услуг).

Для реализации мероприятий Программы Указом Президента РФ от 12.02.2008 №190-с определен единственный поставщик работ, товаров (услуг) - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (далее - подрядчик). Застройщик заключает договоры подряда с подрядчиком на выполнение работ.

Стоимость работ на 2011 год по договору подряда определяется либо самим договором подряда, либо дополнительным соглашением к договору подряда (в случае если договор подряда многолетний) в пределах средств, предусмотренных договором на осуществление бюджетных инвестиций.

Перечисление средств федерального бюджета на расчетный счет Застройщика осуществляется в пределах средств, предусмотренных дополнительными соглашениями к договорам на осуществление бюджетных инвестиций, заключаемыми на основании договоров подряда.

6. Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета составляет 2 439 711,6 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 2 289 711,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 2 289 711,6 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР - 150 000,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено.

За 2011 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 2 075 073,98 тыс. рублей – 85,05 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 1 926 123,98 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1 926 123,98 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 148 950,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2011 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 2 679 700,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 643 700,0 тыс. рублей, НИОКР – 36 000,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено).

Привлечено софинансирование за 2011 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 1 676 270,01 тыс. рублей («капитальные вложения» - 1 650 511,01 тыс. рублей, НИОКР – 25 759,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 62,55 % от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за 2011 год:

По направлению капитальные вложения:

Направление «Модернизация системы организации воздушного движения»:

1) Введены в течение 2011 года в эксплуатацию объекты Хабаровский и Калининградский укрупненные центры.

2) Введено в эксплуатацию оборудование:

- радиомаяки ближней навигации в аэропортах: Сочи, Красноярск, Игарка, Владивосток, Ульяновск, Котлас, Пермь;
- средства автоматизации управления воздушным движением аэродромов в аэропортах: Владивосток, Шереметьево, Калининград, Орск, Надым, Котлас;
- аэродромные радиолокационные комплексы в аэропортах (6): Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Воркута, Пулково, Сочи, Нижний Новгород;
- 8 вторичных радиолокаторов в аэропортах: Пенза, Усть-Большерецк, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Пулково, Воркута, Сочи (2);
- средства автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа) на основе технологии 1090 ES в аэропорту Сочи;
- центры коммутации сообщений в аэропортах: Челябинск, Магнитогорск, Чокурдах, Олекминск, Черский, Ханты-Мансийск, Самара, Пулково, Толмачево, Иркутск, Калининград, Великолукский центр ОВД;
- приемо-передающие центры и центры обработки данных сети передачи данных "воздух-земля" в диапазоне высоких частот: Мурманский и Магаданский РЦ ОВД;
- земные станции спутниковой связи в аэропортах Березово, Нижневартовск, Вилюйск, Тарко-Сале, Хандыга;
- автоматизированные приемо-передающие центры в аэропортах: Волгоград, Калининград;
- средства связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания ATIS.

3) Проведены работы по реконструкции и техническому перевооружению объектов, в том числе изготовлению оборудования:

- 3.1) автоматизированной системы организации воздушного движения для Самарского УЦ ЕС ОрВД;
- 3.2) систем ближней навигации формата сигнала (D)VOR/DME для аэропортов: Лешуконское, Бугульма;
- 3.3) аэродромных радиолокационных комплексов АРЛК для аэропортов Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Самара, Полярный, Набережные Челны, Бугульма;
- 3.4) моноимпульсных вторичных радиолокаторов МВРЛ для аэропортов Вологда, Сыктывкар, Иркутск;
- 3.5) радиомаячных систем посадки РМС для аэропортов Ухта, Краснодар, Бугульма, Нерюнгри, Барнаул, Хабаровск (2 ед.), Ульяновск;
- 3.6) автоматических приемо-передающих центров для аэропортов: Краснодар, Бугульма;
- 3.7) радиолокаторов обзора летного поля для аэропортов: Хабаровск;
- 3.8) автоматических радиопеленгаторов (АРП) для аэропортов Тобольск, Усть-Хайрюзово, Бугульма, Оссора, Красноярск, Челябинск;
- 3.9) приводных радиостанций для аэропортов: Краснодар, Набережные Челны, Бугульма, Вологда, Стрежевой, Советский, Ноглики;
- 3.10) систем коммутации речевых сообщений для аэропортов: Стрежевой, Новокузнецк;

4) Проведены строительно-монтажные и монтажные работы с целью установки оборудования в аэропортах:

- аэродромных радиолокационных комплексов АРЛК: (Томск, Николаевск-на-Амуре);
- моноимпульсных вторичных радиолокаторов МВРЛ: (Пенза, Петрозаводск, Казань);
- систем ближней навигации формата сигнала (D)VOR/DME: (Николаевск-на-Амуре, Лешуконское, Черский);
- радиомаячных систем посадки РМС: (Красноярск, Краснодар, Бугульма, Казань);
- автоматических приемо-передающих центров АПСЦ: (Вологда, Барнаул, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Чита, Пермь);
- радиолокаторов обзора летного поля: (Хабаровск).

5) Проведены работы по оснащению тренажёрным оборудованием для высокого КДП типа «Вышка» и комплексным тренажёром а/п Хабаровск (Новый), Краснодар, Иркутск, Новосибирск.

6) Завершены работы по созданию тренажерных и учебных центров (учебных классов) на базе автоматизированных средств обучения в а/п Белгород, Владивосток, Южно-Сахалинск.

7) Проведены ПИР по объекту Магадан (аэропорт) в части оснащения АРЛК, КСА ПИВП и комплексным тренажером (проектная документация разработана и с 23.12.2011г. проходит экспертизу в ФАУ "Главгосэкспертиза России"), а также разработана рабочая документация по реконструкции и техническому перевооружению Самарского УЦ ЕС ОрВД.

8) По объекту а/п Владивосток (Кневичи) в основном завершены работы по строительству КДП, поставке технологического оборудования УВД и связи (КСА УВД, СКРС, КДВИ, СЕВ), а также управления полетами (КСРП-А). Проведены приемо-сдаточные испытания. В период с 21 по 24.11.2011 проведена рабочая комиссия по приемке здания КДП и объекта ДВОР/ДМЕ. Ведутся работы по устранению выявленных нарушений и замечаний. Проектом предусмотрено выполнение работ по оснащению в новом КДП сектора государственной авиации, однако в связи с отсутствием источников информации Министерства обороны, провести приемосдаточные испытания по сектору государственной авиации в полном объеме не представляется возможным, в связи с чем срок приемки объекта в эксплуатацию перенесен на 01.03.2012.

9) Проведены работы по объекту Сочи в части изготовления СКРС, многоканальной системы регистрации и аппаратной части ААС УВД. Поставлено и установлено на позициях оборудования: АРЛК, ВРЛ, ОПРС, однако работы не оплачены по причине необходимости корректировки ПСД, сдана в ФАУ «ГТЭ» в ноябре 2011 года. Работы будут оплачены после получения заключения госэкспертизы в I квартале 2012 года.

10) Проводятся работы по реконструкции, строительству зданий КДП и технологических зданий в аэропортах: Красноярск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Магаданского и Самарского УЦ ЕС ОрВД.

11) В рамках выполнения работ по объекту «Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск, Иркутская область» принят техно-рабочий проект АС ОрВД.

12) В рамках выполнения работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение средств автоматизации управления воздушным движением аэродромных служб и районных центров управления воздушным движением с учетом перспектив создания укрупненных центров ЕС ОрВД» проведены работы по модернизации оборудования УВД, включая обеспечение функционирования в условиях RVSM.

Направление «Развитие Единой системы авиационно-космического поиска и спасания»:

- по объекту «Строительство авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Екатеринбург» закончено строительство здания АПСЦ. Завершаются отделочные работы, работы по строительству внешних инженерных сетей. Начинаются работы по монтажу технологического оборудования;

- по объекту «Строительство авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Самара» выполнены подготовительные работы, завершается строительство фундаментов здания АПСЦ и боксов для спецтехники. Ведется строительство инженерных сетей водопровода и канализации. Закуплено технологическое оборудование (на складе подрядчика).

По направлению НИОКР:

Направление «Модернизация системы организации воздушного движения»:

За счет средств федерального бюджета.

Во исполнение приказа Росавиации от 22.04.2011 № 209 по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в 2011 году, были разработаны:

1) аппаратно-программный комплекс по расчету схем маневрирования в районе аэродрома с учетом искусственных и естественных препятствий;

2) программный продукт, обеспечивающий обработку, идентификацию, учет и передачу аэронавигационных данных по искусственным препятствиям;

3) специализированное программное обеспечение автоматизированной системы обработки и издания цифрового НОТАМ;

4) специализированное программное обеспечение для формирования электронного сборника аэронавигационной информации Российской Федерации;

5) методические рекомендации для руководящего состава органов ОВД по разработке технологий работы диспетчеров УВД в соответствии с нормативными правовыми актами;

6) технические задания, стандартные схемы для проектирования, реконструкции и технического перевооружения комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи;

7) разработаны тактико-технические требования на поставку АС ОрВД для Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД;

8) разработаны системные и технические решения по внедрению приложений, обеспечивающих обмен плановой и аэронавигационной информацией (AMHS), а также наземной части сети авиационной электросвязи ATN;

9) проведены исследования и разработаны задания на проектирование опорной подсети цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи (ЦСИАФС) Новосибирского и Красноярского укрупненных центров ЕС ОрВД;

10) разработаны унифицированные требования по техническому оснащению укрупненных центров ЕС ОрВД.

За счет внебюджетных средств.

Выполнены НИОКР:

1) «Анализ событий и выявление причин инцидентов и происшествий при ОрВД и ИВП в Российской Федерации». Подготовлен отчет, содержащий результаты анализа выявленных причин нарушений (опасных факторов), допущенных персоналом ОВД, приведших к авиационным инцидентам и происшествиям при ОрВД в период 2000-2010гг.

2) «Выявление и анализ факторов риска для безопасности полетов, связанных с ОрВД на этапе создания Екатеринбургского укрупненного центра ОВД». Работа завершается в соответствии с календарным планом. Итоговый отчет представлен Исполнителем на рассмотрение и утверждение ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 29.12.2011 г.

3) «Выявление и анализ факторов риска для безопасности полетов, связанных с ОрВД на этапе создания Самарского укрупненного центра ОВД». Работа завершается в соответствии с календарным планом. Итоговый отчет представлен Исполнителем на рассмотрение и утверждение ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 29.12.2011 г.

4) «Оценка функциональных опасных ситуаций с целью определения рисков, связанных с переходом на RVSM и новую систему эшелонирования в воздушном пространстве РФ 17.11.2011 г.». Подготовлен отчет, содержащий результаты работы по выявлению и анализу факторов риска для безопасности полетов, связанных с плохим или ненадлежащим обучением диспетчерского состава с доработками (модификациями) систем ОВД, с изменениями процедур ОВД и структуры воздушного пространства с осуществлением непосредственного перехода на RVSM 17 ноября 2011 г. и дополнительные мероприятия в План безопасного перехода, обеспечивающие снижение недопустимых рисков до допустимого уровня. Работа завершена.

Также в 2011 году велись работы по 5-ти договорам, заключенным в 2009-2010 г.г.:

1) «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию и поставке АС ОрВД и ее основных комплексов для Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД». Разработаны программа и методики приемочных испытаний КСА ПИВП для Хабаровского УЦ ЕС ОрВД. Разработаны программа и методики эксплуатационных испытаний РАС УВД и КСА ПИВП, проведены приемочные испытания и эксплуатационные испытания.

2) «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию и поставке АС ОрВД и ее основных комплексов для Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД», проведена доработка техно-рабочего проекта АС ОрВД Иркутского УЦ ЕС ОрВД, в том числе, проекта установки оборудования КСА ПИВП. Акт по рассмотрению материалов доработанного ТРП утвержден 05.07.2011. Проводится разработка программ и методик приемочных испытаний АС ОрВД и КСА ПИВП.

3) «Разработка проекта оснащения (включая разработку структуры воздушного пространства) и тактико-технических требований на поставку АС ОрВД для Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД».

4) «Разработка специальных технических условий на участки ОРЛ-А, МВРЛ, СДП, РЦ УВД для объекта «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петропавловск-Камчатский, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, АС ОрВД, КСА ПИВП, системой ближней навигации, вторичным моноимпульсным радиолокатором, аэродромным радиолокационным комплексом, приемо-передающим радиоцентром, модернизацию трассового радиолокационного комплекса и трассовой радиолокационной позиции, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край», работа завершена.

5) «Разработка архитектуры и технических требований к цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной сети связи Российской Федерации», работа выполнена. Разработаны логическая функциональная и техническая архитектура цифровой сети интегрированной авиационной связи (ЦСИАФС), технические требования к ней и ее основным элементам, проект программы внедрения ЦСИАФС.

Направление «Развитие Единой системы авиационно-космического поиска и спасения»:

За счет средств федерального бюджета.

Разработан и изготовлен опытный образец «наземный мобильный комплекс специального оборудования» (НМКСО-К) на базе двух автомобилей повышенной проходимости для поиска и эвакуации космических объектов гражданского назначения, проведены предварительные испытания данного комплекса. НМКСО-К подготовлен для проведения государственных испытаний.

За счет внебюджетных средств выполнение НИОКР по данному направлению не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды» - не предусмотрено.

9. По итогам 2011 года из 22 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 12 позициям.

Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей	План Факт	Причина невыполнения целевого индикатора
Число введенных в эксплуатацию (D) VOR/DME, РСБН, DME	15/7	Отсутствие строительной готовности объектов в установленные сроки по причине отказа ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» выполнять строительно-монтажные работы. Ввод объектов перенесен на 2012 год.
Число введенных в эксплуатацию трассовых радиолокационных комплексов	1/0	В соответствии с Постановлением Правительства РФ №98 от 21.02.2011г пролонгированы работы по реализации ФЦП ФСР и КВП до 2015 года. В результате поданы предложения по корректировке ФЦП ЕС ОрВД, в части переноса установки ТРЛК на последующие годы, для согласованного выполнения мероприятий двух ФЦП.
Число введенных в эксплуатацию средств автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа) на основе технологии 1090 ES	6/1	В 2011 году в рамках ФЦП ГЛОНАСС разработаны образцы АЗН-В на основе технологии 1090 ES. Установка оборудования будет осуществлена после их сертификации в МАК, начиная с 2012 года.
Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов, %	81/73	АПСЦ за отчетный период в эксплуатацию не вводились
Рост числа полетов обслуженных аэронавигационной системой	1,34x10 ⁶ /1,25x10 ⁶	В связи с финансово-экономическим кризисом, с уменьшением потребности российской и мировой экономик, населения на авиаперевозки в 2009 году произошло падение интенсивности воздушного движения в воздушном пространстве Российской Федерации. Показатели (основные и дополнительные индикаторы) на 2009 г были скорректированы. Однако корректировке не подвергались показатели периода 2010-2015. Фактический показатель роста в 2011 году по отношению к 2010 составил 12,48%, что, тем не менее, не дало возможности выйти на уровень 1.34x10 ⁶ . Предусмотренный плановый рост показателей 2011 г. к 2010 г. - 10,6 %.
Процент цифровых каналов связи от общего числа каналов связи	76/0	Более 95% каналов связи, используемых для организации связи между органами ЕС ОрВД, арендуются ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» у операторов связи (Ростелеком, Транстелеком, региональные операторы –Северо-Западный Телеком, Дальсвязь, Югтелеком, Волгателеком и пр. местные операторы). Внедрение цифровых каналов связи и соответствующего оборудования производится по планам указанных операторов связи и не зависит от мероприятий Программы. Поэтому данный показатель не отражает выполнение мероприятий Программы и по внесенным предложениям в корректировку ФЦП его предлагается исключить.
Процент охвата территории системами автоматизации планирования использования воздушного пространства	88/51,5	В связи с переносом на 2012 год сроков внедрения комплексов средств автоматизации планирования использования воздушного пространства в Ростовском и Иркутском укрупненных центрах ЕС ОрВД значение целевого показателя «Процент охвата территории системами автоматизации планирования использования воздушного пространства» в 2011 год составил 51,5 %.
Сокращение времени поиска и спасания, мин.	220/240	АПСЦ за отчетный период в эксплуатацию не вводились
Число введенных в эксплуатацию приемо-передающих центров связи, станций передачи данных, комплексов доступа и административного управления и контроля в диапазоне очень высоких частот	9/2	Отсутствие строительной готовности объектов в установленные сроки по причине отказа ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» выполнять строительно-монтажные работы. Ввод объектов перенесен на 2012 год.
Процент количества заявок, обработанных автоматизированным способом от общего количества	62/61	За истекшее время в части выполнения отдельных мероприятий ФЦП, касающихся автоматизации

поданных заявок	<p>планирования использования воздушного пространства, были проведены корректировки Программы, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализация мероприятий «Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв.м.) и техническое перевооружение Иркутского УЦ ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск» со сроком 2009-2010 увеличена на 2 года (ввод в действие в 2012 году); - срок реализации мероприятия «Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского УЦ ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м.), г. Магадан» перенесен с 2011 на 2012 год; - срок реализации мероприятия «Техническое перевооружение Якутского УЦ ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск» с 2009-2011 изменен на 2012-2015 годы.
-----------------	--

10. Принятые меры по ликвидации допущенного за 9 месяцев 2011 года отставания в осуществлении работ, связанных с реализацией программы.

1) В связи с отказом ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» от выполнения строительно-монтажных работ конкурсной комиссией ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» определена форма размещения заказа – открытый конкурс и проведены конкурсные процедуры.

2) Подготовлены и направлены в Минтранс России предложения по корректировке Программы, учитывающие укрупнение мероприятий Программы, в том числе:

- скорректировано Приложение №1 «Основные целевые индикаторы и показатели» (без уменьшения основных целевых индикаторов в целом по программе);

- приложение № 3 к Программе «Перечень инвестиционных мероприятий федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2015 годы)» переработано – все мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению аэропортов и трассовых позиций сгруппированы в мероприятие «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи в районе аэродромов и на воздушных трассах в целях создания укрупненных центров ЕС ОрВД»;

- приложение №4 «Перечень мероприятий, связанных с инвестиционными объектами, предусмотренными федеральной целевой программой «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)» исключено;

3) Предоставлены и утверждены предложения по уточнению ФАИП на 2011 год, предусматривающие перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом по объектам капитального строительства в пределах лимита бюджетных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде объекты, в том числе:

- финансирование объектов, по которым ПСД не имеет положительные заключения ГГЭ, перенесено на последующие годы с перераспределением данного

объема финансирования на объекты, которые имеют положительные заключения ГГЭ;

- - объемы финансирования 2011 года в размере 300 млн. рублей перераспределены из направления Модернизация системы организации воздушного движения ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)» в объемы бюджетных ассигнований 2011 года ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» с последующим возвратом данных средств в период 2012 году.

4) Экономия средств составила 363 587,6 тыс. рублей, в том числе:

4.1) по направлению «Модернизация организации воздушного движения» – 313 977,3 тыс. рублей, из них:

- 71 343,3 тыс. рублей в связи с не освоением генподрядчиком средств в полном объеме из-за позднего заключения договоров подряда (объекты - Петрозаводск, Набережные Челны, Бугульма, Пенза, Советский, Красноярск, Томск, Якутск, Хабаровск (Новый);

- 79 335,5 тыс. рублей по результатам проведения конкурсных процедур на осуществление строительно-монтажных работ на объектах: Лешуконское, Вологда, Магаданский УЦ, Челябинск, Нерюнгри, Ухта, Кольцово, Туруханск, Иркутск, Киренск;

- 11 143,1 тыс. рублей в связи с невозможностью проведения монтажа оборудования из-за отказа аэропортов проводить данные работы на их территории – (Краснодар (Пашковский), Черский);

- 103,8 тыс. рублей по объекту Волгоград в связи с исключением из запланированной стоимости работ по договору страхования рисков строительно-монтажных работ;

- 32 070,6 тыс. рублей - экономия средств по результатам разработки рабочей документации (объекты - Казань, Самара УЦ, Барнаул, Чита, Николаевск-на-Амуре);

- 13 200,0 тыс. рублей данная экономия средств сложилась из-за позднего утверждения соответствующих изменений в ФАИП, что не позволило выполнить проектирование и сдать ПСД на госэкспертизу (объекты - Архангельск, Анадырь);

- 91 421,9 тыс. рублей в связи с необходимостью доработки проектной документации по объекту Сочи (Адлер) и повторного направления её на экспертизу;

- 15 359,1 тыс. рублей в связи с не разработкой подрядчиком ПСД по объекту Владивосток под запланированные работы на указанную сумму.

4.2) по направлению «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания» экономия средств федерального бюджета составила 49 610,3 тыс. рублей, в том числе:

- 5 368,7 тыс. рублей по результатам проведенных конкурсов по объекту Самарский АПСЦ;

- 44 241,6 тыс. рублей в связи с тем, что в ФАИП по объекту Екатеринбургский АПСЦ заложены излишние средства в сравнении с потребностями 2011 года.

11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2011 год:

1) необходимо в начале финансового года уточнить перечень работ, выполняемых единственным исполнителем в рамках Программы, с целью размещения заказов путем проведения конкурсов (запросов котировок);

2) ускорить принятие решения о корректировке ФЦП с целью укрупнения инвестиционных проектов;

3) ускорить (упростить) процедуру выделения земельных участков для размещения строящихся объектов, а также согласования технических условий на подключение к инженерным сетям;

4) уменьшить сроки и упростить процедуру государственной экспертизы проектной документации.


5) по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Николаевск-на-Амуре, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, КСА ПИВП, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край» УФК по г. Москве повторно (ошибочно) произведено списание средств в сумме 6 457,25 тыс. рублей с л/сч. Росавиации 30.12.2011 ГП № 4126641. Указанные средства возвращены на л/сч. Росавиации 10.01.2012 ГП № 15.

И.о. руководителя

К.А. Махов

Динамика финансирования федеральной целевой программы за 2011 год
"Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)"
Минтранс России (Федеральное агентство воздушного транспорта)
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные или внебюджетные назначения на 2011 год	Кассовые расходы и фактическое привлечение софинансирования за 2011 г.	Количество контрактов, действующих в 2011 году, единиц		Стоимость работ 2011 года по действующим контрактам	
				всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключенные в 2011 г.	всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключенные в 2011 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего по ФЦП:	5 119 411,60	3 751 343,99	274	148	4 841 619,65	2 425 831,62
	в том числе:						
1.1.	федеральный бюджет	2 439 711,60	2 075 073,98	94	77	2 115 040,32	1 533 821,02
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники	2 679 700,00	1 676 270,01	180	71	2 726 579,33	892 010,60
2.	Капитальные вложения, всего	4 933 411,60	3 576 634,99	235	116	4 664 860,65	2 311 881,62
2.1.	федеральный бюджет	2 289 711,60	1 926 123,98	64	49	1 965 040,32	1 424 871,02
	в том числе:						
	бюджетные инвестиции	2 289 711,60	1 926 123,98	64	49	1 965 040,32	1 424 871,02
	субсидии	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники	2 643 700,00	1 650 511,01	171	67	2 699 820,33	887 010,60
3	НАОКР, всего	186 000,00	174 709,00	39	32	176 759,00	113 950,00
3.1.	федеральный бюджет	150 000,00	148 950,00	30	28	150 000,00	108 950,00
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники	36 000,00	25 759,00	9	4	26 759,00	5 000,00
4.	Прочие нужды, всего	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

Исполнитель:  (Певунов М.М.)
Телефон: (499) 231-62-38; E-mail: Pevunov_MM@scaa.ru

И.о. руководителя Росавиации

К.А. Махов

Результаты реализации мероприятий (строек и объектов) за 2011 год в рамках федеральной целевой программы

"Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)"

Минтранс России (Федеральное агентство воздушного транспорта)

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за 2011 года (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по ФЦП:	2 289 711,60	1 926 123,98	0,00	0,00	2 643 700,00	1 650 511,01	4 933 411,60	3 576 634,99	3 025 934,88	
	в том числе:										
2.	Бюджетные инвестиции, всего	2 289 711,60	1 926 123,98	0,00	0,00	2 643 700,00	1 650 511,01	4 933 411,60	3 576 634,99	3 025 934,88	
	в том числе:										
	по направлению I "Модернизация системы организации воздушного движения", в том числе:	1 873 980,00	1 560 002,66	0,00	0,00	2 643 700,00	1 650 511,01	4 517 680,00	3 210 513,67	2 659 813,56	
2.1	Техническое перевооружение Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Хабаровск, Хабаровский край	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 615,31	0,00	87 615,31	97 319,94	Выполнены монтажные работы, автономная и комплексная отладка оборудования и его интеграция с КСА ПИВП. Проведены приемочные и эксплуатационные испытания РАС УВД. РАС УВД введена в эксплуатацию. Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения общего объема финансирования
2.2	Реконструкция и техническое перевооружение Калининградского центра ЕС ОрВД, включая поставку оборудования, не входящего в смету стройки, г. Калининград, Калининградская область	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 381,69	0,00	62 381,69	99 265,17	Работы по реконструкции и техническому перевооружению Калининградского центра ЕС ОрВД завершены Проведены монтажные и пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные испытания комплексов АРАС УВД гражданского назначения. Указанные комплексы АРАС УВД переданы в опытную эксплуатацию. Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск, Иркутская область	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	7 980,00	11 400,00	16.09.11 получено положительное заключение Главгосэкспертизы на работы по реконструкции технологического здания. В Алмаз-Антей направлено письмо о представлении договора подряда на выполнение работ. Завершены разработка и рассмотрение техно-рабочего проекта на АС ОрВД. Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году
2.4	Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м), г.Магадан, Магаданская область	122 200,00	80 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00	80 203,44	49 685,75	в части федерального бюджета Выполнены работы по строительству технологического здания: – разбивочные работы – 100% (1 км строительной сетки); – демонтаж существующего фундамента – 100% (330 м куб. ж/б); – демонтаж существующего водопровода – 100% (95 м пог.); – вынос кабеля 6 кВ – 100% (93 м пог.); – котлован фундамента – 100% (2799,2 м куб.); – столбчатые фундаменты – 100% (159,6 м куб. ж/б); – закупка оборудования вентиляции и кондиционирования – 100% (64 поз.). Выполнена поставка дополнительного оборудования АРАС УВД "Альфа" в объеме, предусмотренном договором-подряда: - изготовлено и принято технологическое оборудование; - переданы права на специальное программное обеспечение.
2.5	Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск, Республика Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматривающие реализацию объекта в последующие годы.

[illegible]

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тобольск, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, г. Тобольск, Тюменская область	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,72	0,00	3 459,72	6 223,18	произведено авансирование СМР под установку АРП (перенос срока ввода объекта на 2012 года предусмотрен предложениями по корректировке ФЦП)
2.12	Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Внуково, включая оснащение радиомаячными системами посадки, автоматическим радиопеленгатором, тренажером типа "Вышка", модернизацию посадочного радиолокатора, оснащение средствами радиосвязи, Московская обл.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 651,00	10 000,00	6 651,00	0,00	АРП-95 введен. Поставка оборудования АРП DF 2000 ДС перенаправлена в Калугу Произведено авансирование работ под установку тренажера типа "Вышка"
2.13	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ванавара, включая оснащение КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Ванавара, Красноярский край	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	Работы по объекту завершены в 2010 году, что предусмотрено предложениями по корректировке ФЦП
2.14	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Вилюйск, включая строительство КДП модульного типа, оснащение оборудованием УВД, моноимпульсным вторичным радиолокатором, оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, г. Вилюйск, Республика Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Проектная документация получила отрицательное заключение, так как не соответствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость не соответствует действующим нормам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования. Повторное рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" планируется март 2012г. Выполнение работ перенесено в соответствии с поданными предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 годы, в связи с получением отрицательного заключения по ПСД.

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Владикавказ, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, системой посадки, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Завершены работы по поставке СКРС с нарушением сроков. Документы переданы в суд. Проектная документация получила отрицательное заключение, так как не соответствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость не соответствует действующим нормам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования. Повторное рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" планируется июнь 2012г.
2.16	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Геленджик, включая оснащение КСА ПИВП, средствами радиосвязи, модернизация трассовой радиолокационной позиции, абонентской спутниковой станцией, г. Геленджик, Краснодарский край	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Завершены работы по установке автономного ветроэнергетического комплекса; В соответствии с Решением ГК и корректировкой ФЦП работы по поставке КСА ПИВП АДП перенесены на 2018 год
2.17	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Гыда, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, п.Гыда, Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	Проектная документация получила отрицательное заключение, так как не соответствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость не соответствует действующим нормам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования. Повторное рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" планируется март 2012г. Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.18	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Депутатский, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, п.Депутатский, Республика Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Проектная документация получила отрицательное заключение, так как не соответствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость не соответствует действующим нормам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования. Повторное рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" планируется март 2012г. Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кеппервеем, включая строительство КДП, оснащение оборудованием УВД и связи, КСА ПИВП, учебного класса, г. Кеппервеем, Чукотский АО	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.20	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Красноселькуп, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, п.Красноселькуп, Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проектная документация получила отрицательное заключение, так как не соответствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость не соответствует действующим нормам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования. Повторное рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" планируется март 2012г.
2.21	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мезень, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводной радиостанцией, п.Мезень, Архангельская область	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проектная документация получила отрицательное заключение, так как не соответствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость не соответствует действующим нормам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования. Повторное рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" планируется март 2012г.
2.22	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мирный, включая оснащение учебного класса, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, системой ближней навигации, г. Мирный, Республика Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	13 098,15	1 300,00	13 098,15	19 832,64	Проектная документация получила отрицательное заключение, так как не соответствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость не соответствует действующим нормам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования. Проходит повторную экспертизу с 20.12.2011г. в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Выполнение работ перенесено в соответствии с поданными предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 годы, в связи с получением отрицательного заключения по ПСД. Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии 3 (RVSM) выполнены в 2010 году и оплачены 16.02.2011 Выполнены работы по МиПНР и ПСИ VOR/DME, оборудование введено.

1	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	12
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средства УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Могоча, включая оснащение системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, модернизацию автоматического радиопеленгатора, п. Могоча, Забайкальский край	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Проектная документация получила отрицательное заключение, так как не соответствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость не соответствует действующим нормам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования. Проходит повторную экспертизу с 20.12.2011г. в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Выполнение работ перенесено в соответствии с поданными предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 годы, в связи с получением отрицательного заключения по ПСД.
2.24	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мома, включая строительство КДП модульного типа, оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, п.Мома, Республика Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	Проектная документация получила отрицательное заключение, так как не соответствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость не соответствует действующим нормам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования. Проходит входной контроль в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Выполнение работ перенесено в соответствии с поданными предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 годы, в связи с получением отрицательного заключения по ПСД. Выполнение работ перенесено в соответствии с предложениями по корректировке ФЦП на последующие годы
2.25	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Набережные Челны, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, приводной радиостанцией, средствами радиосвязи, г.Набережные Челны, Республика Татарстан	80 000,00	73 204,78	0,00	0,00	0,00	12 280,64	80 000,00	85 485,41	85 485,41	в части федерального бюджета Заключены договора на поставку, СМР и МиПНР АРЛК Лири-А10 и ОСП (2 к-та АРМ-150МА). АРЛК "Лири-А10" и ОСП поставлены. Ввиду позднего утверждения изменений ФАИП невозможность выполнения МиПНР под установку ОСП в части внебюджетных источников Произведено авансирование СМР под установку АРЛК и ОСП Поданы предложения в корректировку ФЦП в части и реализации объекта зменения сроков строительства объекта, а также увеличению общего объема финансирования

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.26	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нижняя Пеша, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, п. Нижняя Пеша, Ненецкий АО	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.27	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Орск, включая оснащение КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, средствами радиосвязи, г. Орск, Оренбургская область	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	В соответствии с заключенным договором на ПИР, ПСД находится на стадии разработки. Генподрядчик не устранил замечания. Выставлена претензия. Договор на СКРС заключен в декабре. Согласование крупной сделки было проведено в апреле и направлено в Генеральному подрядчику с разногласиями. Вернулся договор на повторное согласование от Генерального подрядчика с исправлениями в ноябре. По ВЧ нет положительного заключения ГГЭ.
2.28	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Соболево, включая реконструкцию КДП, оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, г. Соболево, Камчатский край	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	ПСД проходит государственную экспертизу в Хабаровском филиале ФАУ с 22.11.2011г.. По ВЧ нет ПИР.
2.29	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Соловки, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, системой ближней навигации, средствами радиосвязи, г. Соловки, Архангельская область	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	В соответствии с заключенным договором ПСД находится на стадии разработки, Генподрядчик не устранил замечания. Выставлена претензия.

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сунтар, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, г. Сунтар, Республика Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Проектная документация получила отрицательное заключение, так как не соответствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость не соответствует действующим нормам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования. Повторное рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" планируется март 2012г. Выполнение работ перенесено в соответствии с поданными предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 годы, в связи с получением отрицательного заключения по ПСД.
2.31	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Лешуконское, включая оснащение системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами радиосвязи, г.Лешуконское, Архангельская область	33 000,00	17 362,38	0,00	0,00	10 500,00	3 681,95	43 500,00	21 044,33	22 315,00	<p><u>в части федерального бюджета</u></p> <p>Заключены договора на поставку, СМР, Ми ПНР РМА/РМД. Выполнены работы по поставке оборудования, заключено ДС о переносе сроков М и ПНР на 1 кв. 2012 г.</p> <p>Выполнены работы по СМР: планировка земельного участка под РМА/РМД - 3630 м.кв. Кабельная канализация 600 п/м. Приобретение оборудования системы периметровой охранной сигнализации 1 комплект. Приобретение оборудования электроснабжения РМА/РМД 1 комплект. Земляные работы и устройство трубопроводов для линий электроснабжения 2176 м3. Заземление и молниезащита 156 м. В связи с Решением о порядке завершения работ по СМР по причине невозможности завершения работ по устройству системы охранной сигнализации и видеонаблюдения, в связи с не поставкой заказчиком-застройщиком оборудования, заключено Дополнительное соглашение с изменением источника финансирования на внебюджетные средства по не выполненным СМР для установки РМА/РМД.</p> <p><u>в части внебюджетных источников</u></p> <p>Проектная документация по АРЛК получила положительное заключение 06.12.2011г. ФАУ "Главгосэкспертиза России", в части ВЧ-связи находится на рассмотрении в ФАУ "Главгосэкспертиза России"</p>
2.32	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Хайрюзово, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, автоматическим радиопеленгатором, г.Усть-Хайрюзово, Камчатский край	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	3 962,93	12 000,00	3 962,93	6 668,64	произведено авансирование СМР под установку АРП В соответствии с заключенным договором ПСД по МВРЛ находится на стадии разработки.

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.33	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Белгород, включая оснащение системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, г. Белгород, Белгородская обл.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	15 513,95	11 000,00	15 513,95	1 806,95	выполнены работы по установке учебного класса произведено авансирование работ по установке оборудования DVOR/DME Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году
2.34	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Самара (Курумоч), включая оснащение КСА УВД, моноимпульсным вторичным радиолокатором, тренажерами типа "Вышка" и комплексным, КСА ПИВП, учебного класса, аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, системой посадки г. Самара, Самарская область	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	10 000,00	87 297,90	27 500,00	104 797,90	137 647,00	<u>в части федерального бюджета</u> Заклучен договор на установку PMC <u>в части внебюджетных источников</u> Выполнены работы по изготовлению и поставке АРЛК Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии 3 (RVSM) выполнены в 2010 году и оплачены 16.02.2011 Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения общего объема финансирования
2.35	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Калининград (Храброво), включая оснащение комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, г. Калининград, Калининградская область	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	РМД-НП введен в эксплуатацию ПДС по радиомаячным системам не сдана в ФГУ "Главгосэкспертиза России" в связи с отсутствием совместного с Минобороны России решения о размещении указанных систем.
2.36	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Пенза, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, учебного класса, г. Пенза, Пензенская область	8 500,00	6 901,41	0,00	0,00	26 400,00	4 788,73	34 900,00	11 690,14	6 901,41	<u>в части федерального бюджета</u> Выполнены монтажные и пуско-наладочные работы, проведены приёмо-сдаточные испытания МВРЛ "Крона-М" КСА ПИВП МДП и Учебный класс введены в эксплуатацию. <u>В части внебюджетных источников</u> произведено авансирование СМР под установку МВРЛ

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.37	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Южно-Сахалинск, включая строительство КДП, оснащение оборудованием УВД и связи, системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, абанентской спутниковой станцией, модернизацию трассовой радиолокационной позиции и трассового радиолокационного комплекса, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	82 165,65	36 600,00	82 165,65	26 105,16	<p>в части внебюджетных источников</p> <p>Заключен договор подряда на выполнение строительство КДП, выполнены подготовительные работы. Ведутся бетонные работы на отметке 0.0.</p> <p>Выполнены СМР и МиПНР под установку АППЦ. Введен в эксплуатацию</p> <p>Введен в эксплуатацию Учебный класс</p> <p>Проектная документация по ДВОР/ДМЕ 18.11.2011г. получила положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России", в части МВРЛ в соответствии с заключенным договором ПСД находится на стадии разработки.</p> <p>Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году</p>
2.38	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Вологда, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приводными радиостанциями, системой ближней навигации, системой коммутации речевых сообщений, приемопередающим радиоцентром г. Вологда, Вологодская область	83 000,00	68 076,61	0,00	0,00	7 000,00	22 290,75	90 000,00	90 367,35	64 498,36	<p>в части федерального бюджета</p> <p>Изготовлено оборудование МВРЛ. Выполнены СМР под установку МВРЛ на 95%. СМР для МВРЛ: фундамент : разработка грунта -- 65,1 м2, бетонная подготовка 5,1 м2, фундаментные плиты 6,5 м3, блоки ФБС 6 шт.(1,17 м3), водоотлив (трубы напорные из полиэтилена 22м). Наружные сети 0,4/0,23 кВ, молниезащита и заземление :заземление (выключатель автоматический 2 шт., контактор модульный 1 шт, счетчик активной энергии 2 шт.), кабель 480 п/м, строительные работы (разработка грунта 177 м3, устройство трубопроводов 22 м). Периметровая охранная сигнализация : оборудование (извещатель извещатель радиолучевой 4 шт., кабель связи 610 п/м), строительн. работы (разработка грунта 107 м3, установка стоек -8 опор: бетон - 1 м3. Телевизионная система наблюдения: оборудование (телевизионные видеокамеры 2 к-т., кабель 360м. Линии связи и управления: оборудование (шкаф распределительный 1 шт., кабель оптический 2100 м) строительные работы (разработка грунта 1334 м3 устройство колодцев 2 шт. (бетон 1,24 м3), планировка площадей бульдозером 1830 м2. Установка опоры О-1 под видеокамеру: 2 опоры (трубы Ввиду низких температур дополнительным соглашением с Оборудованием ПРС поставлено</p>
2.39	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД аэропорта Красноярск (Черемшанка), включая оснащение КСА ПМВП, г. Красноярск, Красноярский край	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<p>Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.</p>

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мыс Шмидта, включая оснащение КСА ПИВП, средствами связи, приводной радиостанцией, г. Мыс Шмидта, Чукотский автономный округ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.41	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Николаевск-на-Амуре, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, КСА ПИВП, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край	15 400,00	6 457,25	0,00	0,00	3 000,00	6 900,00	18 400,00	13 357,25	6 457,25	<p><u>в части федерального бюджета:</u> УФК по г. Москве повторно (ошибочно) произведено списание средств в сумме 6 457,25 тыс. рублей с л/сч. Росавиации 30.12.2011 ПП № 4126641. Указанные средства возвращены на л/сч. Росавиации 10.01.2012 ПП № 15.</p> <p>Подписано дополнительное соглашение, уточняющее объем и стоимость строительных работ, а также проведение монтажных работ РМА/РМД и АРЛК в 2011 году. Работы по договору выполнены не полностью: - не завершены строительные работы и не выполнен монтаж РМА/РМД по причине отсутствия электроснабжения объекта (отв. ФГУ "АГА"); - не выполнен монтаж АРЛК из-за отсутствия строительной готовности на объекте по договору СМР. Работы будут выполнены по новым договорам на МнПНР РМА/РМД и АРЛК, финансируемым из внебюджетных источников.</p> <p><u>в части внебюджетных источников:</u> произведено авансирование СМР под установку АРЛК Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году</p>
2.42	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Новокузнецк, включая оснащение КСА ПИВП, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, системой коммутации речевых сообщений, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции, г. Новокузнецк, Кемеровская область	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	9 450,00	3 000,00	9 450,00	13 500,00	<p>По договору № 99/10 от 19.04.2010 произведена установка СКРС</p> <p>Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году</p>

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Олекминск, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г. Олекминск, Республика Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 181,24	2 000,00	1 181,24	2 531,24	Проектная документация получила 06.10.2011г. положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России".
2.44	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Стрежевой, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, приводными радиостанциями, системой коммутации речевых сообщений, г. Стрежевой, Томская область	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 039,50	10 000,00	18 039,50	21 485,00	в части федерального бюджета Оборудование ПРС поставлено. <u>В части внебюджетных источников</u> <u>По договору № 89/10 от 19.04.2010 выполнены работы по поставке СКРС</u> <u>Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году</u>
2.45	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Томск, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, радиомаячной системой посадки, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, системой коммутации речевых сообщений, г. Томск, Томская область	9 500,00	4 353,42	0,00	0,00	15 000,00	22 269,49	24 500,00	26 622,91	18 989,40	в части федерального бюджета Подписано доп. согл. № 4 уточняющее объем и стоимость работ на проведение строительных работ под АОРЛ-1АС. Работы не завершены (СМР под АРЛК) из-за задержки выполнения работ Подрядчиком. Выставлена Претензия. Работы будут завершены в рамках нового договора на МиПНР АРЛК. <u>В части внебюджетных источников</u> Выполнены работы по подъездным автодорогам к объектам ДПРМ и БПРМ с МК 023 - 90%. Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.46	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Туруханск, включая оснащение приводной радиостанцией, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, г. Туруханск, Красноярский край	38 200,00	38 080,00	0,00	0,00	12 000,00	4 754,30	50 200,00	42 834,30	38 080,00	<p>в части федерального бюджета</p> <p>Выполнены работы по изготовлению МВРЛ "Аврора" (без башни). МВРЛ принят, сдан подрядчику на ответственное хранение.</p> <p><u>В части внебюджетных источников</u></p> <p>Произведено авансирование СМР под установку DVOR/DME</p> <p>Поданы предложения в корректировку ФЦП в части уменьшения объемов финансирования в 2011 году</p>
2.47	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Чебоксары, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, средствами радиосвязи, г. Чебоксары, Чувашская республика	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<p>Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматривающие реализацию объекта в последующие годы.</p>
2.48	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ростов-на-Дону, включая оснащение радиомаячными системами посадки, аэродромным радиолокационным комплексом, системой обзора летного поля, системами ближней навигации и аппаратурой контроля и управления объектами навигации, комплексным диспетчерским тренажером, модернизацию КСА УВД, г. Ростов-на-Дону	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 593,00	25 000,00	5 593,00	7 990,00	<p>По договору № ГК-29/10-В от 26.02.2008 проведены М и ПНР DVOR/DME, Оборудование введено.</p> <p>По договору № ГК-197-10/В от 14.07.2008 завершены работы по установке АРЛК "Лира-А10"</p> <p>Поданы предложения в корректировку ФЦП в части уменьшения объемов финансирования в 2011 году</p>

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Владивосток (Киевичи), включая строительство КДП, оснащение КДП оборудованием УВД и связи, оснащение системой ближней навигации, комплексным тренажером, КСА ПИВП, г. Владивосток, Приморский край	145 500,00	130 140,89	0,00	0,00	5 000,00	574,90	150 500,00	130 715,79	149 021,98	<p><u>в части федерального бюджета</u></p> <p>Завершены работы по поставке технологического оборудования УВД и связи (КСА УВД, СКРС, КДВИ, СЕВ), а также управления полетами (КСРП-А). Проведены приемо-сдаточные испытания. Работы завершены. Согласно предъявительского письма ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» от 31.10.11 и приказу ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» №517 от 14.11.11 в период с 21 по 24.11.11 проведена рабочая комиссия по приемке здания КДП и объекта ДВОР/ДМЕ. Ведутся работы по устранению выявленных нарушений и замечаний. Проектом предусмотрено выполнение работ по оснащению сектора «государственной авиации» (Министерство обороны), а источники информации Министерства обороны на текущий момент не развернуты, провести приемо-сдаточные испытания по «сектору государственной информации» в полном объеме</p>
2.50	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Иркутск, включая строительство КДП, оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП, автоматическим радиопеленгатором, системой ближней навигации, автоматизированным приемо-передающим радиоцентром, г. Иркутск, Иркутская область	31 900,00	31 641,90	0,00	0,00	30 000,00	33 559,15	61 900,00	65 201,05	81 531,72	<p><u>в части федерального бюджета</u> Изготовлено оборудование тренажера "Вышка", комплексного тренажера, принято на предприятии и сдано на ответственное хранение</p> <p><u>в части внебюджетных источников</u></p> <p>Введен в эксплуатацию АППЦ</p> <p>Выполнены работы по поставке МВРЛ</p> <p>По договору № ГК-29/10-В от 26.02.2008 проведены СМР под установку DVOR/DME. Заключен договор и оплачен аванс на поставку Учебного класса.</p> <p>Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году</p>
2.51	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Краснодар (Пашковский), включая оснащение радиомаячными системами посадки, приемо-передающим радиоцентром, комплексным тренажером, КСА ПИВП, системой ближней навигации, учебного класса, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Краснодар, Краснодарский край	110 500,00	108 986,18	0,00	0,00	4 800,00	16 833,59	115 300,00	125 819,77	102 669,14	<p><u>в части федерального бюджета</u></p> <p>Заключен договор на поставку 2-х РМС, 2-х ПРС.</p> <p>Изготовлено технологическое оборудование КСА ПИВП МДП, принято на предприятии-изготовителе и сдано на под монтаж. Введен в эксплуатацию комплексный тренажер и Учебный класс.</p> <p><u>в части внебюджетных источников</u></p> <p>АРЛК "Лири-А10" введен в эксплуатацию.</p> <p>Оборудование учебного класса изготовлено, проведены предварительные (заводские) испытания.</p> <p>Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году</p>

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.52	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сочи (Адлер), включая строительство КДП, оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами навигации, приемопередающим радиоцентром, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, системами обзора летного поля, многопозиционной системой наблюдения, тренажером типа "Вышка" и комплексным тренажером, г. Сочи, Краснодарский край	132 400,00	40 978,04	0,00	0,00	74 500,00	35 964,93	206 900,00	76 942,97	42 941,77	<p><u>в части федерального бюджета</u> Выполнены работы по монтажу, пуско-наладке и приёмосдаточным испытаниям АРЛК "Лири-А10" и МВРЛ "Аврора".</p> <p><u>в части внебюджетных источников</u> Выполнены работы по оснащению РМС. Проводятся СМР под установку системой ближней навигации.</p> <p>ПСД под установку АППЦ получило положительное заключение экологической экспертизы</p>
2.53	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сыктывкар, включая оснащение системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, комплексным тренажером, реконструкцию трассовой позиции и модернизацию трассового радиолокационного комплекса, г. Сыктывкар, Республика Коми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 871,13	0,00	26 871,13	38 391,13	<p>Выполнены работы по изготовлению и доставке МВРЛ "Крона-М" в а/п Сыктывкар.</p> <p>Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году</p>

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.54	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Уфа, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, радиомаячными системами посадки, комплексным тренажером, КСА ПИВП, учебного класса, системой коммутации речевых сообщений, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Уфа, Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905,90	0,00	11 905,90	17 008,42	<p><u>в части федерального бюджета</u> Проектная документация получила отрицательное заключение, так как не соответствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость не соответствует действующим нормам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования. Повторное рассмотрение в ФГУ "Главгосэкспертиза России" планируется март 2012г.</p> <p>Выполнение работ перенесено в соответствии с предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 годы на последующие годы</p> <p><u>в части внебюджетных источников</u> Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии 3 (RVSM) выполнены в 2010 году и оплачены 25.02.2011</p> <p>Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году</p>
2.55	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Воронеж, включая оснащение системами ближней навигации, радиомаячной системой посадки, оборудованием КДП, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами ВЧ и ОВЧ связи, г. Воронеж, Воронежская обл.	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	5 529,36	54 000,00	5 529,36	7 464,36	<p>Выполнены работы по МиПНР РМА/РМД</p> <p>Не заключены договора на оснащение АРЛК и ВЧ связи ввиду отсутствия положительного заключения ГТЭ</p>
2.56	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Киренск, включая оснащение КСА ПИВП, системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, приемно-передающим радиоцентром, г. Киренск, Иркутская область	35 000,00	34 982,66	0,00	0,00	0,00	1 710,80	35 000,00	36 693,46	34 982,66	<p><u>в части федерального бюджета</u> Выполнены работы по поставке АППЦ и РМА/РМД</p> <p><u>в части внебюджетных источников</u> Заключен договор на поставку М и ПНРСП-200 с РМД-90НП и АДУ Произведена оплата работ по монтажу и пуско-наладке ПРС (работы выполнены в 2010 году)</p> <p>(учтено в предложениях по корректировке ФЦП)</p>

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.57	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нерюнгри, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, системой ближней навигации, учебного класса, средствами радиосвязи, г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)	23 000,00	22 898,42	0,00	0,00	3 000,00	9 880,23	26 000,00	32 778,65	29 997,87	<p>в части федерального бюджета</p> <p>Заключен договор на поставку М и ПНРСП-200 с РМД-90НП и АДУ. Выполнены работы по поставке оборудования</p> <p>в части внебюджетных источников</p> <p>Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии 3 (RVSM) выполнены в 2010 году и оплачены 16.02.2011</p> <p>Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году</p>
2.58	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Урай, включая оснащение приводными радиостанциями, КСА ПИВП, г. Урай, Ханты-Мансийский АО - Югра	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	<p>В соответствии с заключенным договором ПСД находится на стадии разработки.</p> <p>Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.</p>
2.59	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Уренгой, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, г. Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	<p>Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматривающие реализацию объекта в последующие годы.</p>
2.60	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ухта, включая оснащение аэродромным радиолокатором, радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами РТОП и связи, автоматическим радиопеленгатором, приемо-передающим радиопередателем, г. Ухта, Республика Коми	23 500,00	23 453,67	0,00	0,00	23 000,00	0,00	46 500,00	23 453,67	23 453,67	<p>в части федерального бюджета</p> <p>Выполнены работы по поставке РМС на заводе - изготовителе</p> <p>в части внебюджетных источников</p> <p>получена положительная госэкспертиза ПСД</p> <p>В 2012 году планируется начать:</p> <p>- строительные-монтажные работы по установке АППЦ и ПНР</p> <p>Договор на поставку РМА/РМД не заключен в связи с неготовностью промышленности.</p>

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.61	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Хатанга, включая оснащение радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, приводной радиостанцией, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Хатанга, Красноярский край	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	в части федерального бюджета Проектная документация получила отрицательное заключение, так как не соответствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость не соответствует действующим нормам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования. Повторное рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" планируется март 2012г. В соответствии с корректировкой ФЦП выполнение работ перенесено на 2012-2013 годы
2.62	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Черский, включая оснащение системой ближней навигации, оборудованием УВД, г. Черский, Республика Саха (Якутия)	30 000,00	20 370,80	0,00	0,00	2 000,00	0,00	32 000,00	20 370,80	18 700,74	в части федерального бюджета Заключены договора подряда на поставку, СМР, МиПНР VOR/DME. Выполнена поставка оборудования. ДС№1 перенесены сроки М и ПНР на 1 кв. 2012 г. В части СМР выполнены полностью следующие работы: Контур защитного заземления - 75 м/п; Сети электроснабжения объекта РМА/РМД - 1600 м; Линии управления и связи - 765 м. Выполнены частично работы по устройству дождевой канализации: основание под фундаменты - 0,7 м3; установка лотков между сооружениями - 1 м3; битумная гидронизоляция поверхностей - 172 м2. В связи с Решением о порядке завершения работ по причинам отсутствия на объекте строительных материалов и проведения работ по корректировке проектной документации, заключено Дополнительное соглашение.
2.63	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кольцово, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, вторичным моноимпульсным радиолокатором, системой ближней навигации, тренажерами типа "Вышка" и комплексным, КСА ПИВП, КСА УВД, строительство здания КДП, г. Екатеринбург, Свердловская область	149 000,00	148 984,91	0,00	0,00	15 000,00	865,39	164 000,00	149 850,30	149 184,04	в части федерального бюджета Выполнена поставка тренажера типа Вышка. Оборудование изготовлено, принято на предприятии-изготовителе и сдано на ответственное хранение в части внебюджетных источников Заключен договор и выплачен аванс на поставку учебного класса. Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии 3 (RVSM) выполнены и оплачены в 2010 году. Остаток по оплате (руководство проектом) оплачен 16.02.2011. Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения общего объема финансирования

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.64	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Шереметьево, включая оснащение АКДП, комплексным тренажером, автоматическим радиопеленгатором, рабочими местами "АТС clearance" (рабочие места диспетчера руления), модернизацию посадочного радиолокатора, Московская область	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	610,00	10 000,00	610,00	0,00	<p>Приемо-сдаточные испытания оборудования УВД и связи, установленного в АКДП Шереметьево завершены, Акт ПСИ утвержден, не представлен от Генерального подрядчика акт выполненных работ по договору.</p> <p>По установке учебного класса в ГК проходит согласование ДС №2 с уточнением спецификации поставки.</p>
2.65	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Красноярск, включая строительство КДП, оснащение радиомаячной системой посадки, системами ближней навигации, КСА ПИВП, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", автоматическим радиопеленгатором, модернизацию КСА УВД, г. Красноярск, Красноярский край	53 680,00	53 604,21	0,00	0,00	0,00	7 128,09	53 680,00	60 732,30	49 136,03	<p><u>в части федерального бюджета</u></p> <p>Заключено дополнительное соглашение, уточняющее объем стоимость работ на проведение монтажных и пуско-наладочных работ РМС</p> <p>В части строительства КДП выполнены следующие работы:</p> <p>Выполнены СМР:</p> <ul style="list-style-type: none"> – демонтаж существующего ограждения и асфальтобетонного покрытия – 100% (39,77 т ж/б и 90 м куб. а/б); – котлован фундамента – 100% (1880 м куб.); – свайный фундамент – 43% (199 свай из 468); – закупка оборудования вентиляции и кондиционирования – 100% (62 поз.); – закупка комплектной ДЭС – 100%; – закупка лифтов – 100% (2 шт.). <p><u>в части внебюджетных источников</u></p> <p>Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии 3 (RVSM) выполнены и оплачены в 2010 году. Остаток по оплате (руководство проектом) оплачен 16.02.2011.</p> <p>Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году</p>

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.66	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петропавловск-Камчатский, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, АС ОрВД, КСА ПИВП, системой ближней навигации, вторичным моноимпульсным радиолокатором, аэродромным радиолокационным комплексом, приемопередающим радиоцентром, модернизацию трассового радиолокационного комплекса и трассовой радиолокационной позиции, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 652,11	70 000,00	2 652,11	4 939,49	<p><u>в части федерального бюджета</u></p> <p>Проектная документация получила отрицательное заключение, так как не соответствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость не соответствует действующим нормам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования. Повторное рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" планируется май 2012г.</p> <p>Завершены работы по разработке специальных технических условий. Материала переданы в Алмаз - Антей для организации корректировки проектных решений и повторной экспертизы.</p> <p>Выполнение работ перенесено в соответствии с предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 годы на последующие годы</p> <p><u>в части внебюджетных источников</u></p> <p>Проведены работы по МиПНР АППЦ. Введен в эксплуатацию</p>
2.67	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Казань, включая оснащение вторичным моноимпульсным радиолокатором, комплексным тренажером, КСА ПИВП, радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, оборудованием АДЦ, системой коммутации речевых сообщений, г. Казань, Республика Татарстан	9 000,00	1 032,75	0,00	0,00	19 500,00	9 240,00	28 500,00	10 272,75	1 991,74	<p><u>в части федерального бюджета</u></p> <p>Строительно-монтажные работы не выполнены, готовится претензия по неисполненным обязательствам. Техническое оборудование КСА ПИВП АДП изготовлено, принято на предприятии-изготовителе и сдано на ответственное хранение.</p> <p><u>в части внебюджетного источника</u></p> <p>Проведены приемо-сдаточные испытания по установке СКРС</p>
2.68	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петрозаводск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приемопередающим центром, приводными радиостанциями, КСА УВД, г. Петрозаводск, Республика Карелия	3 300,00	3 224,64	0,00	0,00	4 000,00	0,00	7 300,00	3 224,64	6 586,28	<p><u>в части федерального бюджета</u></p> <p>Заключено дополнительное соглашение, уточняющее объем стоимости работ на проведение монтажных и пусконаладочных работ МВРЛ.</p> <p>Основной причиной невыполнения работ в полном объеме является отсутствие утвержденной сметной документации на выполнение работ из-за крайне медленного устранения разработчиком замечаний со стороны заказчика.</p>

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.69	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Апатиты, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами ОВЧ радиосвязи, г. Апатиты, Мурманская область	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	Разработана ПСД. Осуществляется устранение замечаний.
2.70	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Братск, включая реконструкцию КДП, оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системами ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, КСА УВД и системой коммутации речевых сообщений, присмо-передающим радиоцентром, г. Братск, Иркутская область	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Проектная документация получила отрицательное заключение, так как не соответствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость не соответствует действующим нормам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования. Проходит повторную экспертизу с 31.10.2011г. в ФАУ "Главгосэкспертиза России".
2.71	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ульяновск (Баратаевка), включая оснащение радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, г. Ульяновск, Ульяновская область	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	34 926,29	23 000,00	34 926,29	31 780,63	Выполнены работы по поставке РМС РМД-90НП введен в эксплуатацию. Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году
2.72	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ноябрьск, включая оснащение системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, КСА ПИВП, ОВЧ радиосвязью, приводными радиостанциями, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	Проектная документация получила отрицательное заключение, так как не соответствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость не соответствует действующим нормам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования. Повторное рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" планируется март 2012г. Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматривающие реализацию объекта в последующие годы.

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.73	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нижнеудинск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приводной радиостанцией, системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, г. Нижнеудинск, Иркутская область	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	Проектная документация получила отрицательное заключение, так как не соответствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость не соответствует действующим нормам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования. Проходит повторную экспертизу с 14.10.2011г. в ФАУ "Главгосэкспертиза России".
2.74	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Новосибирск (Толмачево), включая оснащение радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, учебного класса, модернизацию КСА УВД, г. Новосибирск, Новосибирская область	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	13 371,74	17 500,00	13 371,74	19 102,48	Изготовлено, поставлено и введено в эксплуатацию оборудование тренажера типа "Вышка" Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии 3 (RVSM) выполнены и оплачены в 2010 году. Остаток по оплате (руководство проектом) оплачен 16.02.2011. Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения общего объема финансирования

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.75	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Хабаровск (Новый), включая оснащение радиомаячными системами посадки, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, радиолокатором обзора летного поля, г. Хабаровск, Хабаровский край	53 200,00	49 653,57	0,00	0,00	0,00	83 286,60	53 200,00	132 940,16	107 379,44	<p><u>в части федерального бюджета</u> Введен в эксплуатацию тренажер типа "Вышка". Осуществлена поставка комплексного тренажера. части СМР под установку РЛС ОЛП "Атлантика" выполнен ремонт существующих покрытий дорог - 100%, периметровая охранная сигнализация - 100%, эстакада - 100%, сеть электроснабжения и связи - 100%. Проведены пусконаладочные работы периметровой охранной сигнализации - 100%. В связи с Решением о порядке завершения работ по СМР по причинам не поставки кабеля электроснабжения и невозможностью выполнения работ в зимний период, заключено Дополнительное соглашение. Поставлено оборудование РЛС ОЛП "Атлантика" КСА ПИВП МДП выдержал приемо-сдаточные испытания в аэропорту г. Хабаровск</p> <p><u>в части внебюджетных источников</u> РЛС ОЛП «Атлантика» завершены ПСИ, введен в эксплуатацию. Отгружено 2 комплекта РМС. Заключен договор и выплачен аванс на оснащение Учебным классом. Проектная документация по РМС с Мк-54 получила 22.11.2011г. положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" .</p>
2.76	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сургут, включая оснащение системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, комплексным тренажером, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, аэродромным радиолокационным комплексом, учебного класса, средствами ВЧ радиосвязи, абонентской спутниковой станцией, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	4 913,02	10 800,00	4 913,02	8 292,89	<p>Выполнены СМР под установку АОРЛ-1АС АОРЛ-1АС введен в эксплуатацию.. Договор на оснащение СКРС заключен в декабре 2011г. Согласование крупной сделки было проведено в апреле и направлено енеральному подрядчику с разногласиями. Вернулся договор на повторное согласование от Генерального подрядчика с исправлениями в ноябре.</p>

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.77	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тюмень (Рошино), включая оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, приемо-передающим радиоцентром, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, модернизацию КСА УВД, аэродромного радиолокационного комплекса, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции и модернизацию трассового радиолокационного комплекса, г. Тюмень, Тюменская область	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 844,72	12 000,00	12 844,72	17 548,16	Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии 3 (RVSM) выполнены в 2010 году и оплачены 25.02.2011 Заключён договор и оплачен аванс на поставку Учебного класса. Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году
2.78	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Чита, включая реконструкцию КДП, оснащение радиомаячными системами посадки, системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, моноимпульсным вторичным радиолокатором, оборудованием АДЦ, центром коммутации сообщений, г. Чита, Забайкальский край	101 840,00	92 932,95	0,00	0,00	4 600,00	1 588,81	106 440,00	94 521,77	94 835,35	<u>в части федерального бюджета</u> Строительно-монтажные работы выполнены на 90% <u>в части внебюджетных источников</u> Выполнены СМР и МиПНР под установку АППЦ. Введен в эксплуатацию Заклучён договор и оплачен аванс на поставку Учебного класса.

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.79	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Якутск, включая оснащение радиомаячной системой посадки, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", системой коммутации речевых сообщений, учебного класса, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции и радиолокационного комплекса, г. Якутск, Республика Саха (Якутия)	25 350,00	4 932,67	0,00	0,00	14 000,00	115,71	39 350,00	5 048,39	201,12	<p><u>в части федерального бюджета</u> Изготовлено и доставлено АППЦ Заключено дополнительное соглашение № 2 о переносе работ на проведение монтажных и пуско-наладочных работ АППЦ в 2012 году проведен конкурс и заключен договор на проведение СМР под установку РМС В связи с Решением о порядке завершения работ по СМР по причинам невозможности выполнения работ в зимний период и отсутствием уполномоченного органа выдающего разрешение на строительство в связи с изменениями в Градостроительном кодексе, заключено Дополнительное соглашение.</p> <p><u>в части внебюджетных источников</u> Оплачены работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии 3 (RVSM)</p> <p>Выполнены работы по поставке СКРС с нарушением сроков.</p>
2.80	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Амдерма, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводными радиостанциями, радиомаячными системами посадки, средствами радиосвязи, г. Амдерма, Ненецкий АО	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	<p>В соответствии с заключенным договором ПСД находится на стадии разработки. Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматривающие реализацию объекта в последующие годы.</p>
2.81	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Анапа, включая оснащение приемо-передающим радиоцентром, системой ближней навигации, радиомаячными системами посадки, аппаратурой контроля и управления объектами навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, радиолокатором обзора летного поля, г. Анапа, Краснодарский край	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	<p>В соответствии с заключенным договором на ПИР, ПСД находится на стадии разработки. Генподрядчик не устранил замечания. Выставлена претензия, вследствие чего не заключен договор на поставку АРЛК</p> <p>и установке КСА ПИВП, а также начать работы по установке АРЛК</p> <p>Установка КСА ПИВП АДП в аэропорту Анапа перенесена на период после 2012 года.</p>

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.82	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Архангельск (Васьково), включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, г. Архангельск, Архангельская область	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	В соответствии с заключенным договором на ПИР, ПСД находится на стадии разработки. Генподрядчик не устранил замечания. Выставлена претензия
2.83	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Барнаул, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, системами ближней навигации, радиомаячной системой посадки, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции, г. Барнаул, Алтайский край	11 400,00	5 316,87	0,00	0,00	7 700,00	15 107,93	19 100,00	20 424,80	25 916,43	<p>в части федерального бюджета</p> <p>Изготовлено и доставлено АППЦ</p> <p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 13.12.2011 о переносе работ на проведение монтажных и пусконаладочных работ АППЦ в 2012 году</p> <p>Выполнены СМР под АППЦ ПРЦ и ПМРЦ: фундаменты под антенно-мачтовые устройства (4шт.), фундамент под контейнер аппаратный и ДГУ - 100%, земляные работы АППЦ ПРЦ - 100%.</p> <p>В связи с Решением о порядке завершения работ по СМР по причинам позднего заключения договора в связи с отсутствием претендентов и отсутствием уполномоченного органа выдающего разрешение на строительство в связи с изменениями в Градостроительном кодексе, заключено Дополнительное соглашение.</p> <p>Изготовлено технологическое оборудования КСА ПИВП АДП, принято на предприятии-изготовителе и сдано на ответственное хранение.</p> <p>в части внебюджетных источников</p> <p>Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версин 3 (RVS</p>
2.84	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Благовещенск, включая строительство КДП, оснащение приемо-передающим радиоцентром, учебного класса, радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, системой ближней навигации, КСА УВД, г. Благовещенск, Амурская область	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	36 897,52	26 300,00	36 897,52	7 236,22	<p>Заключен договор подряда на строительство КДП.</p> <p>Выполнены подготовительные работы. Ведутся бетонные работы ниже отметки 0.0</p> <p>Проведены работы по МиПНР. Оборудование введено.</p> <p>Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году</p>

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утверждён-ной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено-рено утверждён-ной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.85	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Бодайбо, включая строительство КДП, оснащение системой ближней навигации, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г. Бодайбо, Иркутская область	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	Завершены работы по установке ПРС
2.86	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Богучаны, включая оснащение средствами радиосвязи, г. Богучаны, Красноярский край	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	В соответствии с заключенным договором на ПИР, ПСД находится на стадии разработки. Генподрядчик не устранил замечания. Выставлена претензия.
2.87	Реконструкция и техниическое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Бугульма, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, КСА УВД, приводными радиостанциями, г. Бугульма, Республика Татарстан	157 000,00	129 611,89	0,00	0,00	30 000,00	22 707,05	187 000,00	152 318,94	147 551,15	в части федерального бюджета Выполнены работы по поставке АРЛК "Лира-А10", РМС СП-200 с РМД-НП, ОСП, РМД-90, КСА УВД и КАРС "Топаз". В части внебюджетных источников Проведено авансирование СМР под установку АРП Проведены работы по установке оборудования ВЧ связи
2.88	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Верхневилуйск, включая строительство КДП модульного типа, оборудованием УВД, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, с. Верхневилуйск, Республика Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	Проектная документация получила отрицательное заключение, так как не соответствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость не соответствует действующим нормам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования. Повторное рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" планируется март 2012г. В соответствии с предложениями по корректировке ФЦП выполнение работ перенесено на 2013-2015 годы

1	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	12
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.89	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Волгоград, включая оснащение радиомаячными системами посадки, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, учебного класса, приводными радиостанциями, системой ближней навигации, КСА УВД, г. Волгоград, Волгоградская область	10 210,00	10 106,28	0,00	0,00	7 000,00	2 655,51	17 210,00	12 761,79	12 112,78	<p>в части федерального бюджета</p> <p>Выполнены СМР и МиПНР под установку АППЦ. Введен в эксплуатацию</p> <p>в части внебюджетных источников</p> <p>Произведена оплата работ по монтажу и пуско-надке DVOR/DME (работы выполнены в 2010 году)</p>
2.90	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Минеральные Воды, включая оснащение КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, приемо-передающим радиоцентром, г. Минеральные Воды, Ставропольский край	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	16 142,53	28 000,00	16 142,53	5 650,00	<p>в части внебюджетных источников</p> <p>не прошла госэкспертизу ПСД АППЦ</p> <p>В 2012 году планируется начать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - получение госзаключения ПСД АППЦ - строительно-монтажные работы по установке АППЦ и ПНР <p>Завершены работы на АРЛК "Лири-А10" от 15.08.2011</p> <p>Произведена оплата работ по монтажу и пуско-надке АППЦ (работы выполнены в 2010 году), планируются начать работы по установке ГРС, оборудования учебного класса, КСА ПИВП, РМС.</p>
2.91	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД аэропорта Мыс Каменный, включая оснащение КСА ПИВП, средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Мыс Каменный, Ямало-Ненецкий АО	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Разработана ПСД. Осуществляется устранение замечаний.

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.92	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Подкаменная Тунгуска, включая оснащение средствами ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, г. Подкаменная Тунгуска, Красноярский край	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	выполняются СМР под установку DVOR/DME
2.93	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Игрим, включая строительство КДП модульного типа, оснащение КСА ПИВП, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, г. Игрим, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.94	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Оссора , включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, приводной радиостанцией, средствами связи, реконструкцию КДП, г. Оссора, Камчатский край	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 247,86	2 000,00	4 247,86	6 668,64	Осуществлена поставка радиосредств ОВЧ диапазона; выполнена ПСД на поставку АРП, получено положительное заключение ГГЭ. Издан приказ ГК по ОрВД №357 от 29.11.2010г. об утверждении проектной документации. Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году
2.95	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Певек, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, приводными радиостанциями, г. Певек, Чукотский автономный округ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.96	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Челябинск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, комплексным тренажером, приеме-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, автоматическим радиопеленгатором, г. Челябинск	58 000,00	51 780,49	0,00	0,00	0,00	1 573,38	58 000,00	53 353,86	44 129,21	<p><u>в части федерального бюджета</u></p> <p>Заключены договора на поставку, СМР и МПНР МВРЛ. В связи с Решением о порядке завершения работ по СМР по причине не представления Заказчиком-застройщиком рабочей документации, заключено Дополнительное соглашение с изменением источника средств по выполнению СМР для установки МВРЛ на внебюджетные средства. Рабочая документация представлена ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 28.12.11. В настоящее время РД находится на рассмотрении в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". После рассмотрения необходимо заключить доп. согл. для уточнения стоимости СМР.</p> <p>Проведены ПСИ АРП DF-2000 на заводе-изготовителе в г. Махачкале. Оборудование передано на ответственное хранение.</p> <p><u>в части внебюджетных источников</u></p> <p>оплачен аванс на разработку рабочей документации</p> <p>Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году</p>
2.97	Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Мильково, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, п. Мильково, Камчатский край	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.98	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Чокурдах, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, оборудованием УВД, г. Чокурдах, Республика Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматривающие реализацию объекта в последующие годы.
2.99	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ленск, включая оснащение КСА ПИВП, оборудованием УВД, г. Ленск, Республика Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утверждённой ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.100	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Улан-Удэ, включая реконструкцию КДП, оснащение системой ближней навигации, радиомаячными системами посадки, автоматическим радиопеленгатором, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, премо-передающим радиоцентром, г. Улан-Удэ	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	6 600,00	936,00	41 600,00	35 936,00	35 000,00	<p>в части федерального бюджета</p> <p>Заключен договор на поставку РМС и АППЦ</p> <p>в части внебюджетных источников</p> <p>оплачен аванс на разработку рабочей документации</p>
2.101	Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Бухта Провидения, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, Чукотский АО	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	30 940,00	2 000,00	30 940,00	44 200,00	<p>Проведены работы по поставке МВРЛ</p> <p>Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году</p>
2.102	Строительство приемо-передающих центров и центра обработки информации сети связи «воздух-земля» в диапазоне высоких частот (Мурманск, Санкт-Петербург, Москва, Тюмень, Красноярск, Магадан, Южно-Сахалинск)	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	50 182,40	270 000,00	50 182,40	85 996,71	<p>По Магаданскому РЦ установка средств ВЧ радиосвязи и ввод в эксплуатацию выполнены в полном объеме.</p> <p>По Мурманскому РЦ установка средств ВЧ радиосвязи выполнен в полном объеме, приемной комиссией определен срок устранения недостатков до 28.01.2012г.</p>
2.103	Реконструкция и техническое перевооружение Главного центра ЕС ОрВД (создание и внедрение унифицированной интегрированной автоматизированной системы планирования использования воздушного пространства и организации потоков воздушного движения), г. Москва	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	17 881,31	60 000,00	17 881,31	13 927,91	<p>Предоставление лицензий и тех поддержки, Оборудование поставлено на Стенд Заказчика, заканчивается изготовление оборудования для Объекта и разработка Рабочей конструкторской документации. Работы в полном объёме не выполнены ввиду невыполнения Концерном договорных обязательств и смены Головного исполнителя работ. Приказом Концерна назначен ОАО ВНИИРА, идёт согласование ДС по передаче выполненных работ и их завершении в 2012 году.</p>

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.104	Оснащение укрупненных центров ЕС ОрВД, аэродромов гражданской авиации и местных диспетчерских пунктов ОВД комплексами средств автоматизации планирования использования воздушного пространства:	0,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00	57 899,42	144 600,00	57 899,42	76 625,82	Выполнена поставка оборудования КСА ПИВП ЗЦ/УЦ для оснащения Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД, завершены автономные, приёмочные, эксплуатационные испытания. Объект принят в эксплуатацию. Продолжается оснащение Иркутского и Ростовского центров ЕС ОрВД оборудованием КСА ПИВП ЗЦ/УЦ. Технические проекты утверждены, идет изготовление оборудования и СПО. Работы в полном объёме не выполнены ввиду неисполнения Концерном договорных обязательств.
2.105	Совершенствование сети авиационной фиксированной спутниковой связи, создание инфраструктуры сети ATN	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	23 510,72	30 000,00	23 510,72	7 055,99	Проведены строительные-монтажные работы по установке УЗС - Сыктывкар, АЗС-Воркута.
2.106	Техническое перевооружение авиационной наземной сети передачи данных и телеграфных сообщений гражданской авиации	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	19 900,00	200 000,00	19 900,00	19 900,00	Произведено авансирование работ по оснащению филиалов "Аэронавигация Урала", "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири", "Аэронавигация Севера Сибири" и "Аэронавигация Центральной Волги" оборудованием ЦКС Поданы предложения в корректировку ФЦП в части уменьшения объемов финансирования в 2011 году
2.107	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Пермь, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, комплексным тренажером, приемо-передающим радиоцентром, г. Пермь	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 482,15	10 000,00	1 482,15	2 813,38	в части внебюджетных источников Выполнены СМР и МПНР под установку АППЦ. Введен в эксплуатацию Поданы предложения в корректировку ФЦП в части уменьшения объемов финансирования в 2011 году
2.108	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Астрахань, включая оснащение радиомаячными системами посадки, КСА ПИВП, приемо-передающим радиоцентром, системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Астрахань	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	17 961,61	9 000,00	17 961,61	7 499,08	Оплата выполненных работ по изготовлению АППЦ (работы выполнены в 2010 году) (учтено в предложениях по корректировке ФЦП) получена положительная госэкспертиза ПСД В 2012 году планируется начать: - строительные-монтажные работы по установке АППЦ и ПНР

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.109	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Оренбург, включая оснащение приемопередающим радиоцентром, КСА ПИВП, системой ближней навигации, приводными радиостанциями, системой коммутации речевых сообщений, комплексным тренажером, г. Оренбург	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 389,16	0,00	16 389,16	2 183,90	Оплата выполненных работ по изготовлению АППЦ (работы выполнены в 2010 году) (учтено в предложениях по корректировке ФЦП) получено положительная госэкспертиза ПСД под установку АППЦ В 2012 году планируется начать: - строительные-монтажные работы по установке АППЦ и ПНР Оборудование РМА/РМД введено в эксплуатацию.
2.110	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Магадан, включая оснащение системами ближней навигации, комплексным тренажером, КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Магадан,	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	16 500,00	6 500,00	6 500,00	<u>в части федерального бюджета</u> Проектная документация разработана и с 23.12.2011 г. Проходит экспертизу в ФАУ "Главгосэкспертиза России". <u>в части внебюджетных источников</u> Проводятся СМР под установку системы ближней навигации.
2.111	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кызыл, включая оснащение приемопередающим радиоцентром, системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами ВЧ радиосвязи, г. Кызыл	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	2 965,56	35 000,00	2 965,56	4 060,56	Доставлено оборудование АОРЛ-1АС Поданы предложения в корректировку ФЦП в части уменьшения объемов финансирования в 2011 году
2.112	Строительство технологического здания (площадью до 3000 кв.м) и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г.Екатеринбург	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	Проектная документация для строительства здания не разработана по вне ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.112	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Омск, включая строительство КДП, оснащение КДП оборудованием УВД и связи, оснащение системами ближней навигации, радиомаячными системами посадки, КСА ПИВП, комплексным тренажером, г. Омск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00	90,71	129,58	Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии 3 (RVSM) выполнены и оплачены в 2010 году. Остаток по оплате (руководство проектом) оплачен 16.02.2011.
2.113	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Игарка, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, средствами связи, г. Игарка, Красноярский край	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,00	0,00	2 362,00	3 202,00	Выполнены работы по разработке ПСД под установку АРЛК Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году
2.114	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Комсомольск-на-Амуре, включая оснащение КСА ПИВП, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.115	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Советский, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г. Советский, Ханты-Маисийский автономный округ - Югра	23 000,00	16 699,99	0,00	0,00	0,00	2 863,73	23 000,00	19 563,72	12 315,30	<p><u>в части федерального бюджета</u> Заклучены договора на поставку, СМР и М и ПНР РМП-200, оборудование изготовлено и готово к приемке. В связи с Решением о порядке завершения работ по СМР и М и ПНР по причинам отсутствия уполномоченного органа выдающего разрешение на строительство и невозможности выполнения работ предусмотренных только в летний период, заключено Дополнительное соглашение.</p> <p><u>в части внебюджетных источников:</u> Провансированы СМР по установке РМП-200 и АРЛК Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году</p>

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.116	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Псков, включая оснащение приводными радиостанциями, системой коммутации речевых сообщений, средствами ОВЧ и ВЧ радиосвязи, г. Псков	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.117	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тикси, включая оснащение системами ближней навигации, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Тикси, Республика Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Поданы предложения по корректировке ФЦП в части исключения объекта из программы.
2.118	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Нера, включая строительство КДП модульного типа, оснащение оборудованием УВД, ОВЧ радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, приводной радиостанцией, г. Усть-Нера, Республика Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.119	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Элиста, включая оснащение системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, КСА УВД, г. Элиста	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	Объект введен в 2009 году (учтено в предложениях по корректировке ФЦП)
2.120	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ербогачен, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, системой ближней навигации, приводной радиостанцией, п. Ербогачен, Иркутская область	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.121	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Анадырь, включая оснащение системой ближней средства федерального навигации, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Анадырь	4 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации мероприятий по объекту на более поздний срок, в связи с поздним выходом ФАИП (изменения), а также невозможности оформления ГПЗУ в установленные сроки, т.к. земля принадлежит МО РФ.
2.122	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нальчик, включая оснащение средствами ближней навигации, средствами радиосвязи, г. Нальчик	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.123	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи на трассовой позиции Тарки-Тау, включая реконструкцию радиолокационного оборудования и позиции, г. Тарки-Тау, Республика Дагестан	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.124	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Архангельск (Талаги), включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приводными радиостанциями, радиомаячными системами посадки, средствами ОВЧ и ВЧ радиосвязи, г. Архангельск	9 000,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации мероприятий по объекту на более поздний срок, в связи с поздним выходом ФАИП (изменения), а также невозможности оформления ГПЗУ в установленные сроки, т.к. земля принадлежит МО РФ.
2.125	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Белоярский, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, г. Белоярский, Ханты-Мансийский АО - Югра	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержд-ной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотр-рено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.126	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ижевск, включая оснащение радиомаячной системой, КСА ПИВП, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Ижевск	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	Поданы предложения в корректировку ФЦП в части переноса реализации объекта на более поздний срок.
2.127	Реконструкция и техническое перевооружение средств автоматизации управления воздушным движением аэродромных служб и районных центров управления воздушным движением с учетом перспектив создания укрупненных центров ЕС ОрВД	0,00	0,00	0,00	0,00	312 800,00	120 443,50	312 800,00	120 443,50	82 241,15	Выполнены работы по: - модернизации оборудования УВД, включая обеспечение работ в условиях RVSM, в 18 центрах ОВД; - поставке КТС АУВД в Надымский и Орский центры ОВД, и оборудования по этапу 1 в Котласский центр ОВД.
2.128	Реконструкция технологического здания (площадью 2500 кв.м) и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение втоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Поданы предложения по корректировке ФЦП предусматривающие реализацию объекта в последующие годы.
2.129	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи в районе аэродромов и на воздушных трассах в целях создания укрупненных центров ЕС ОрВД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 149,97	0,00	355 149,97	0,00	Заключены и проавансированы договора на оснащение филиалов ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" радиомаячными системами посадки и системами ближней навигации. Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.130	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ханты-Мансийск, включая оснащение приемо-передающим радиоцентром, системой ближней навигации, г. Ханты-Мансийск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,15	0,00	3 684,15	0,00	Произведено авансирование СМР под установку DVOR/DME Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году
2.131	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Киров, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, приводными радиостанциями, г. Киров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,45	0,00	7 280,45	0,00	Произведено авансирование работ по установке РМС Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году
2.132	Реконструкция и техническое перевооружение средств авиационной речевой связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942,10	0,00	4 942,10	0,00	оплачен аванс на установку АТИС с системой отображения СВИП Поданы предложения в корректировку ФЦП в части увеличения объемов финансирования в 2011 году
	<i>по направлению III "Развитие Единой системы авиационно-космического поиска и спасания", в том числе:</i>	<i>415 731,60</i>	<i>366 121,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>415 731,60</i>	<i>366 121,32</i>	<i>366 121,32</i>	
2.133	Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Екатеринбург	270 000,00	225 758,39	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	225 758,39	225 758,39	Закончено строительство здания АПСЦ. Завершаются отделочные работы, работы по строительству внешних инженерных сетей. Начинаются работы по монтажу технологического оборудования.
2.134	Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Самара	145 731,60	140 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	145 731,60	140 362,93	140 362,93	Выполнены подготовительные работы, завершается строительство фундаментов здания АПСЦ и боксов для спецтехники. Ведется строительство инженерных сетей водопровода и канализации. Закуплено технологическое оборудование (на складе подрядчика).

	«капитальные вложения»	Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Межбюджетные субсидии, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	в том числе:										-
3.1.	(наименование мероприятия, стройки, объекта)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.	(наименование мероприятия, стройки, объекта)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Исполнитель: _____ (Певунов М.М.) Телефон:(499) 231-62-38; E-mail:Pevunov_MM@scaa.ru											

И.о. руководителя Росавиации

К.А. Махов

Результаты реализации программных мероприятий по направлению НИОКР за 2011 год в рамках федеральной целевой программы
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)», Министерство транспорта Российской Федерации (Федеральное агентство
воздушного транспорта)

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*, вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	Источники и объемы финансирования НИОКР, тыс. рублей			Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных этапов за 2011 год
				На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2011 год по источникам	Фактические расходы за 2011 г. по источникам				
				федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет				
				бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объем финансирования НИОКР по программе			676 450,0	150 000,0	148 950,0	Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209 В связи с внесением изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" Росавиацией подготовлены и направлены в установленном порядке в соответствующие ведомства предложения по внесению изменений в ФЦП в части перераспределения объемов финансирования.			
				0,0	0,0	0,0				
				87 129,0	46 459,0	25 759,0				
	всего по программе			763 579,0	196 459,0	174 709,0				
	Объем финансирования НИОКР по программе			1 813 500,0	521 400,0	148 950,0	Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановления Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036)			
				0,0	0,0	0,0				
				141 000,0	36 000,0	25 759,0				
	всего по программе			1 954 500,0	557 400,0	174 709,0				
	всего по направлению 1 "Модернизация системы организации воздушного движения"			185 050,0	110 000,0	108 950,0	Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209			
				0,0	0,0	0,0				
				87 129,0	46 459,0	25 759,0				
	всего по направлению			272 179,0	156 459,0	134 709,0				

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*, вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	Источники и объемы финансирования НИОКР, тыс. рублей			Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных этапов за 2011 год
				На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2011 год по источникам	Фактические расходы за 2011 г. по источникам				
федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет								
бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ								
внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по направлению I "Модернизация системы организации воздушного движения"				425 500,0	110 000,0	108 950,0	Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановления Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036)			
				0,0	0,0	0,0				
				141 000,0	36 000,0	25 759,0				
	всего по направлению			566 500,0	146 000,0	134 709,0	Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209			
1.	Исследование развития и обоснование внедрения перспективных методов организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей			86 500,0	55 000,0	55 000,0				
				0,0	0,0	0,0				
				22 500,0	18 500,0	3 600,0				
	всего по мероприятию			109 000,0	73 500,0	58 600,0				
1	Исследование развития и обоснование внедрения перспективных методов организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей			165 500,0	43 000,0	55 000,0	Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановления Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036)			
				0,0	0,0	0,0				
				73 000,0	18 500,0	3 600,0				
	всего по мероприятию			238 500,0	61 500,0	58 600,0				
1.1	Подготовка проекта методических рекомендаций руководящему составу органов ОВД по разработке технологий работы диспетчеров УВД в соответствии с нормативными актами, регламентирующими организацию воздушного движения. ГК-219-14 от 19.09.2011 ГосНИИ "Аэронавигация"	2011		3 500,0	3 500,0	3 500,0				Отчет, содержащий проект методических рекомендаций руководящему составу органов ОВД по разработке технологий работы диспетчеров УВД в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию воздушного движения.

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	Источники и объемы финансирования НИОКР, тыс. рублей			Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных этапов за 2011 год
				На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2011 год по источникам	Фактические расходы за 2011 г. по источникам				
				федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет				
				бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7	Проведение исследований по вопросам организации сбора метеорологических данных, разработка методов и алгоритмов расчета суммарной ошибки по высоте с учетом метеорологических параметров при осуществлении контроля за характеристиками выдерживания относительной высоты воздушных судов, выполняющих полеты в условиях RVSM в воздушном пространстве Российской Федерации. ГК-190-14 от 27.07.2011 ОАО ВПО "Алмаз-Антей"	2011		2 000,0	2 000,0	2 000,0				Отчет о проведенных исследованиях по вопросам организации сбора метеорологических данных, содержащий методы и алгоритмы расчета суммарной ошибки по высоте с учетом метеорологических параметров при осуществлении контроля за характеристиками выдерживания относительной высоты воздушных судов, выполняющих полеты в условиях RVSM в воздушном пространстве Российской Федерации.
1.8	Разработка программного продукта по обработке, идентификации, учету и передаче аэронавигационных данных по искусственным препятствиям. ГК-166-14 от 12.07.2011 ОАО ВПО "Алмаз-Антей"	2011		2 500,0	2 500,0	2 500,0				Программный продукт, обеспечивающий обработку, идентификацию, учет и передачу аэронавигационных данных по искусственным препятствиям.
1.9	Разработка программ подготовки персонала ОВД к работе с использованием усовершенствованных технологий и новых эксплуатационных процедур.	2011								Отчет, содержащий программы подготовки персонала.
1.10	Разработка унифицированных технических требований к системам краткосрочного и среднесрочного прогнозирования конфликтных ситуаций в АС (КСА) УВД и методических рекомендаций по внедрению и эксплуатации ПКС в центрах УВД.	2011-2012								Отчет, содержащий технические требования к системам краткосрочного прогнозирования конфликтных ситуаций КСА УВД.
1.11	Проведение исследований по корректировке Концепции создания и развития Аэронавигационной системы России, разработке среднесрочного и долгосрочного Плана мероприятий по ее реализации ГК-189-14 от 27.07.2011 ОАО ВПО "Алмаз-Антей"	2011		2 000,0	2 000,0	2 000,0				Отчет, содержащий проект предложений по корректировке Концепции создания и развития Аэронавигационной системы России и проект среднесрочного и долгосрочного Плана мероприятий по ее реализации.

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	Источники и объемы финансирования НИОКР, тыс. рублей			Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных этапов за 2011 год
				На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2011 год по источникам	Фактические расходы за 2011 г. по источникам				
				федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет				
				бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.12	Рассмотрение поправок к документам ИКАО, подготовка предложений по внедрению международного опыта в отечественную практику ОрВД, разработка рабочих/информационных документов, включая Перечень различий между правилами аэронавигационного обслуживания ИКАО и применяемой национальной практикой. ГК-232-14 от 20.10.2011 ГосНИИ "Аэронавигация"	2011-2012		7 000,0	3 000,0	3 000,0				Отчет, содержащий результаты рассмотрения поправок ИКАО, дополнения и изменения к документам ИКАО, предложения по внедрению международного опыта в отечественную практику ОрВД, проекты рабочих/информационных документов, включая Перечень различий между правилами аэронавигационного обслуживания ИКАО и применяемой национальной практикой.
1.13	Проведение исследований по внедрению процедур регулирования и упорядочения потоков движения воздушных судов, прибывающих и убывающих в аэропортах с интенсивным воздушным движением.	2011		6 000,0	6 000,0	0,0				Отчет, содержащий: операционную концепцию обслуживания прилетов и вылетов в аэропорту в условиях автоматизации процессов текущего планирования и совместного (согласованного) принятия решений (службами ОВД,ПВД и аэропортовыми службами); требования к техническим средствам (источникам) обеспечения информацией о движении воздушных судов (задержках, отменах и пр.) по обмену информацией для средств поддержки принятия решения при применении процедур регулирования и упорядочения потоков при прилете и вылете; технологию применения процедур регулирования и упорядочения движения воздушных судов, прибывающих и убывающих в аэропортах с интенсивным воздушным движением, реализуемых на основе современной автоматизации текущего планирования и совместного принятия решений; требования к человеко-машинному интерфейсу рабочих мест персонала ОВД, ПВД; план мероприятий по внедрению процедур и средств регулирования и упорядочения
1.14	Научно-методическое сопровождение внедрения концепции PBN в Российской Федерации. ГК-191-14 от 27.07.2011 ОАО ВПО "Алмаз-Антей"	2011-2015		8 000,0	2 500,0	2 500,0				Отчеты о проведенных работах по внедрению концепции PBN в Российской Федерации.
1.15	Подготовка методических рекомендаций руководящему составу центров ЕС ОрВД по разработке технологий работы диспетчеров планирования ИВП и ПВД. ГК-220-14 от 19.09.2011	2011		3 500,0	3 500,0	3 500,0				Отчет содержащий, проект методических рекомендаций руководящему составу центров ЕС ОрВД по разработке технологий работы диспетчеров планирования ИВП и ПВД.
1.16	Разработка методических материалов по построению схем маневрирования в районе аэродрома, на маршруте и определению безопасных высот пролета препятствий. ГК-217-14 от 19.09.2011 ГосНИИ "Аэронавигация"	2011		4 000,0	4 000,0	4 000,0				Отчет, содержащий методику по построению схем маневрирования в районе аэродрома, на маршруте и определению безопасных высот пролета препятствий.

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*, вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	Источники и объемы финансирования НИОКР, тыс. рублей			Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных этапов за 2011 год
				На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2011 год по источникам	Фактические расходы за 2011 г. по источникам				
				федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет				
				бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ				
				внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.22	Разработка критериев установления границ классов воздушного пространства, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов, посадочных площадок), границ запретных зон, зон ограничения полетов, постоянных опасных зон. ГК-257-14 от 02.11.2011	2011		2 000,0	2 000,0	2 000,0				Отчет, содержащий критерии установления границ классов воздушного пространства, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов, посадочных площадок), границ запретных зон и зон ограничения полетов, постоянных опасных зон.
2.	Исследование развития технического обеспечения организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей			98 550,0	55 000,0	53 950,0				Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209
				0,0	0,0	0,0				
				52 129,0	25 459,0	22 159,0				
				всего по мероприятию	150 679,0	80 459,0				
2	Исследование развития технического обеспечения организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей			216 800,0	55 000,0	53 950,0				Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановления Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036)
				0,0	0,0	0,0				
				46 000,0	12 000,0	22 159,0				
	всего по мероприятию			262 800,0	67 000,0	76 109,0				
2.1	Разработка программы внедрения средств вещательного автоматического зависящего наблюдения Этап 2. Разработка предложений по внедрению средств вещательного автоматического зависящего наблюдения, ГК-131-14 от 28.06.2010, ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	2010-2011		1 500,0	1 050,0	0,0	нет	нет		Планируется расторжение государственного контракта по взаимному соглашению сторон в связи с утратой актуальности.

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	Источники и объемы финансирования НИОКР, тыс. рублей			Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных этапов за 2011 год
				На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2011 год по источникам	Фактические расходы за 2011 г. по источникам				
				федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет				
				бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию и поставке АС ОрВД и ее основных комплексов для Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД. Договор № 3878/09-043-0000-П от 02.12.09, исполнитель - ФГУП ГосНИИ "Аэронавигация"	2009-2011					нет	нет		Разработаны программа и методики приемочных испытаний КСА ПИВП для Хабаровского УЦ ЕС ОрВД. Заключено Дополнительное соглашение №3 от 9 июня 2011 г., определяющее содержание и стоимость этапов 6 - 9 работы и Календарный план работ. Разработаны программа и методики эксплуатационных испытаний РАС УВД и КСА ПИВП (этап 4, этап 5). Акты выполненных работ по этапам 4 и 5 подписаны 25 июля 2011 г. Принято участие в работе комиссии по проведению приемочных испытаний РАС УВД и КСА ПИВП (этап 6, этап 7). Акты выполненных работ по этапам 6 и 7 подписаны 19 июля 2011 г. Провансированы этапы 8 и 9.
2.3	Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию и поставке АС ОрВД и ее основных комплексов для Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД. Договор № 4285/10-042-0000-П от 27.10.2010, исполнитель - ФГУП ГосНИИ "Аэронавигация"	2010-2013					нет	нет		Проведена доработка техно-рабочего проекта АС ОрВД Иркутского УЦ ЕС ОрВД, в том числе проекта установки оборудования КСА ПИВП. Проансирован этап № 2. Начата разработка программы и методик приемочных испытаний АС ОрВД.
2.4	Разработка проекта оснащения (включая разработку структуры воздушного пространства) и тактико-технических требований на поставку АС ОрВД для Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД. Договор № 41/10 от 16.08.2010, исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	2010-2011					нет	нет		Работа завершена. Разработан проект оснащения (включая разработку структуры воздушного пространства) и тактико-технические требования на поставку АС ОрВД для Екатеринбургского УЦ ЕС ОрВД. Акт сдачи-приемки работ подписан.

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*, вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	Источники и объемы финансирования НИОКР, тыс. рублей			Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных этапов за 2011 год
				На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2011 год по источникам	Фактические расходы за 2011 г. по источникам				
				федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет				
				бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ				
1	2	3	4	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	8	9	10	11
2.5	Разработка архитектуры и технических требований к цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной сети связи Российской Федерации Договор № 401/09 от 10.12.2009 г., исполнитель - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	2009-2011		15 000,0	5 000,0	5 000,0	нет	нет		Работа выполнена. Разработаны логическая функциональная и техническая архитектура цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи (ЦСИАФС), технические требования к ней и ее основным элементам, намечена Программа внедрения ЦСИАФС. Акт сдачи-приемки подписан.
2.6	Разработка специальных технических условий на участки ОРЛ-А, МВРЛ, СДП, РЦ УВД для объекта «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петропавловск-Камчатский, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, АС ОрВД, КСА ПИВП, системой ближней навигации, вторичным моноимпульсным радиолокатором, аэродромным радиолокационным комплексом, приемо-передающим радиоцентром, модернизацию трассового радиолокационного комплекса и трассовой радиолокационной позиции, г.Петропавловск-Камчатский, Камчатский край» Договор № 598/10/1673/26-17-10/СК от 29.11.2010, исполнитель - ОАО "НИЦ "Строительство"	2010-2011		2 249,0	1 349,0	1 349,0	нет	нет		Работа выполнена.. Разработаны специальные технические условия на реконструкцию и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петропавловск-Камчатский. Акт сдачи-приемки подписан.
2.7	Разработка проекта оснащения, включая структуру воздушного пространства, и тактико-технических требований на поставку АС ОрВД для Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД ГК-185-14 от 26.07.2011 ОАО ВПО "Алмаз-Антей"	2010-2011		13 000,0	4 000,0	4 000,0				Отчет, содержащий проект тактико-технических требований на поставку АС ОрВД для Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД.
	Этап 2. Разработка тактико-технических требований на поставку АС ОрВД для Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД.	2011								

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*, вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	Источники и объемы финансирования НИОКР, тыс. рублей			Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных этапов за 2011 год
				На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2011 год по источникам	Фактические расходы за 2011 г. по источникам				
				федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет				
				бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8	Разработка мобильной лаборатории по оценке функционирования средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в условиях воздействия непреднамеренных помех. <i>Этап 1. Разработка технико-экономического обоснования и тактико-технических требований к мобильной лаборатории по оценке функционирования средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в условиях непреднамеренных помех. ГК-186-14 от 26.07.2011 ОАО ВПО "Алмаз-Антей"</i>	2011-2014		29 000,0	1 500,0	1 500,0				Отчет, содержащий результаты исследований по технико-экономическому обоснованию разработки мобильной лаборатории по оценке качества функционирования средств радиотехнического обеспечения полетов в условиях воздействия непреднамеренных помех от других средств и проект тактико-технических требований к мобильной лаборатории.
2.9	Проведение исследований, разработка общих системных и технических решений и технико-экономического обоснования построения наземной подсети обмена данными и взаимодействия объектов и служб сети ATN. ГК-176-14 от 26.07.2011 ОАО ВПО "Алмаз-Антей"	2011		6 500,0	6 500,0	6 500,0				Отчет, содержащий системный проект и технико-экономическое обоснование построения наземной подсети обмена данными и взаимодействия объектов и служб сети ATN.
2.10	Проведение исследований, разработка системных и технических решений по построению системы обмена авиационными данными (AMHS) ГК-174-14 от 26.07.2011 ОАО ВПО "Алмаз-Антей"	2011		5 000,0	5 000,0	5 000,0				Отчет, содержащий результаты исследований, системные и технические решения (системный проект) построения системы обмена авиационными данными (AMHS)
2.11	Проведение исследований, разработка системных и технических решений по внедрению информационно-телекоммуникационных приложений, обеспечивающих обмен информацией между центрами ЕС ОрВД (OLDI/AIDC). ГК-175-14 от 26.07.2011 ОАО ВПО "Алмаз-Антей"	2011		2 000,0	2 000,0	2 000,0	нет	нет		Отчет, содержащий результаты исследований, системные и технические решения внедрения информационно-телекоммуникационных приложений по обмену данными между центрами ЕС ОрВД (OLDI/AIDC).

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*, вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	Источники и объемы финансирования НИОКР, тыс. рублей			Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных этапов за 2011 год
				На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2011 год по источникам	Фактические расходы за 2011 г. по источникам				
				федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет				
				бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Этап 2. Разработка системного проекта создания системы ACARS в Российской Федерации.	2012-2013		6 000,0	0,0	0,0				
2.16	Разработка стандарта по унификации протоколов информационно-технического взаимодействия систем и средств наблюдения и организации воздушного движения	2011-2012		4 600,0	4 000,0	4 000,0				Отчет содержащий результаты исследований по унификации протоколов информационно-технического взаимодействия систем и средств наблюдения и организации воздушного движения и проект стандарта по унификации протоколов информационно- технического взаимодействия систем и средств наблюдения и организации воздушного движения
	Этап 1. Проведение исследований, разработка проекта стандарта по унификации протоколов информационно- технического взаимодействия систем и средств наблюдения и организации воздушного движения. ГК-181-14 от 26.07.2011 ОАО ВПО "Алмаз-Антей"	2011		0,0	0,0	0,0				
	Этап 2. Согласование, доработка и подготовка к утверждению проекта стандарта по унификации протоколов информационно-технического взаимодействия систем и средств наблюдения и организации воздушного движения	2012		0,0	0,0	0,0				
2.17	Разработка проекта оснащения (включая разработку структуры воздушного пространства) Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД ГК-177-14 от 26.07.2011 ОАО ВПО "Алмаз-Антей"	2011		9 450,0	9 450,0	9 450,0				Отчет, содержащий проект оснащения (включая разработку структуры воздушного пространства) Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД
2.18	Разработка унифицированных требований по техническому оснащению укрупненных центров ЕС ОрВД. ГК-182-14 от 26.07.2011 ОАО ВПО "Алмаз-Антей"	2011		3 500,0	3 500,0	3 500,0				Отчет, содержащий унифицированные требования по техническому оснащению укрупненных центров ЕС ОрВД.

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	Источники и объемы финансирования НИОКР, тыс. рублей			Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных этапов за 2011 год
				На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2011 год по источникам	Фактические расходы за 2011 г. по источникам				
1	2	3	4	федеральный бюджет бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	федеральный бюджет бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	федеральный бюджет бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	8	9	10	11
2.21	Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию и поставке АС ОрВД и ее основных комплексов для Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД.	2011-2012								Акты предварительных испытаний АС ОрВД, Программы и методики проведения приемочных испытаний АС ОрВД.
				4 500,0	3 700,0	0,0				
2.22	Исследование проблем и подготовка предложений по обеспечению достоверности и целостности информации о координатах воздушных судов, формируемой и передаваемой средствами автоматического зависимого наблюдения вещательного типа в систему обслуживания воздушного движения ГК-183-14 от 26.07.2011 ОАО ВПО "Алмаз-Антей"	2011		2 000,0	2 000,0	2 000,0				Отчет, содержащий результаты исследований и предложения по обеспечению достоверности и целостности информации о координатах воздушных судов, формируемой и передаваемой средствами автоматического зависимого наблюдения вещательного типа в систему обслуживания воздушного движения
3	Разработка научно-методических основ концепции обеспечения заданного уровня безопасности воздушного движения в Российской Федерации			0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209			
	всего по мероприятию			0,0	0,0	0,0				
3	Разработка научно-методических основ концепции обеспечения заданного уровня безопасности воздушного движения в Российской Федерации			43 200,0 0,0 12 000,0	12 000,0 0,0 3 000,0	0,0 0,0 0,0	Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановления Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036)			
	всего по мероприятию			55 200,0	15 000,0	0,0				
4.	Исследование проблем оснащения парка воздушных судов Российской Федерации аэронавигационными средствами и системами CNS/ATM			0,0 0,0 12 500,0	0,0 0,0 2 500,0	0,0 0,0 0,0	Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209			
	всего по мероприятию			12 500,0	2 500,0	0,0				
4.	Исследование проблем оснащения парка воздушных судов Российской Федерации аэронавигационными средствами и системами CNS/ATM			0,0 0,0 10 000,0	0,0 0,0 2 500,0	0,0 0,0 0,0	Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановления Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036)			
	всего по мероприятию			10 000,0	2 500,0	0,0				
4.1	Исследование проблем оснащения парка воздушных судов Российской Федерации аэронавигационными средствами и системами CNS/ATM с учетом реализации Концепции создания и развития АНС России и внедрения новой техники и технологии за рубежом	2010-2015		0,0 0,0 12 500,0	0,0 0,0 2 500,0	0,0 0,0 0,0				Отчет с результатами исследований.

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	Источники и объемы финансирования НИОКР, тыс. рублей			Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных этапов за 2011 год
				На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2011 год по источникам	Фактические расходы за 2011 г. по источникам				
				федеральный бюджет бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	федеральный бюджет бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	федеральный бюджет бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по направлению III "Развитие Единой системы авиационно-космического поиска и спасания"				491 400,0	40 000,0	40 000,0	Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209			
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по направлению III "Развитие Единой системы авиационно-космического поиска и спасания"				1 388 000,0	411 400,0	40 000,0	Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановление Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036)			
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по направлению				491 400,0	40 000,0	40 000,0				
11.	Разработка образца комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного самолета на базе среднего транспортного самолета			191 400,0	0,0	0,0	Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209 В связи с внесением изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" Росавиацией подготовлены и направлены в установленном порядке в соответствующие ведомства предложения по внесению изменений в ФЦП в части перераспределения объемов финансирования.			
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию			191 400,0	0,0	0,0				
11.	Разработка образца комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного самолета на базе среднего транспортного самолета			434 600,0	110 000,0	0,0	Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановление Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036)			
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию			434 600,0	110 000,0	0,0				
12.	Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного самолета на базе тяжелого транспортного грузового самолета			0,0	0,0	0,0	Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209 В связи с внесением изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" Росавиацией подготовлены и направлены в установленном порядке в соответствующие ведомства предложения по внесению изменений в ФЦП в части перераспределения объемов финансирования.			
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию			0,0	0,0	0,0				
12.	Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного самолета на базе тяжелого транспортного грузового самолета			548 400,0	181 400,0	0,0	Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановление Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036)			
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию			548 400,0	181 400,0	0,0				
13.	Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного вертолета на базе транспортного вертолета			250 000,0	0,0	0,0	Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209 В связи с внесением изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" Росавиацией подготовлены и направлены в установленном порядке в соответствующие ведомства предложения по внесению изменений в ФЦП в части перераспределения объемов финансирования.			
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию			250 000,0	0,0	0,0				
13.	Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного вертолета на базе транспортного вертолета			315 000,0	90 000,0	0,0	Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановление Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036)			
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию			315 000,0	90 000,0	0,0				
14.	Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения автомобиля повышенной проходимости			50 000,0	40 000,0	40 000,0	Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209 В связи с внесением изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" Росавиацией подготовлены и направлены в установленном порядке в соответствующие ведомства предложения по внесению изменений в ФЦП в части перераспределения объемов финансирования.			
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию			50 000,0	40 000,0	40 000,0				

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	Источники и объемы финансирования НИОКР, тыс. рублей			Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных этапов за 2011 год
				На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2011 год по источникам	Фактические расходы за 2011 г. по источникам				
федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет								
бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ								
внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасения для оснащения автомобиля повышенной проходимости			90 000,0	30 000,0	40 000,0	Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановления Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036)			
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				всего по мероприятию	90 000,0	30 000,0				
14.1	Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасения для оснащения автомобиля повышенной проходимости, ГК-213-10/Б от 26.08.2009, ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", 13384.7731084175.09.1.022.4 от 15.10.2009	2009-2012	Единственный поставщик услуг ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	50 000,0	40 000,0	40 000,0	нет	нет		Работа выполнена в соответствии с техническим заданием. Разработанный опытный образец "НМКСО-К" прошел предварительные испытания и готов к проведению государственных испытаний.

(*) Примечание: Для НИОКР, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)

И.о. руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта  К.А. Махов

Исполнитель: Певунов М.М.

Телефон: 8 (499) 231 62 38; E-mail: Pevunov_MM@scaa.ru

Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2011 году и ключевые программные мероприятия на 2012 год федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)»

I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2011 году

Наименование ключевых мероприятий ⁽¹⁾	Стоимость работ ⁽²⁾ 2011 года, тыс. руб., факт/план	Фактическая готовность ⁽³⁾ мероприятия за весь период реализации ФЦП, % %	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2011 года ⁽⁴⁾	Примечания ⁽⁵⁾
«Капитальные вложения»				
Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сочи (Адлер), включая строительство КДП, оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами навигации, приемо-передающим радиоцентром, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, системами обзора летного поля, многопозиционной системой наблюдения, тренажером типа "Вышка" и комплексным тренажером, г. Сочи, Краснодарский край	40 978,04 / 132 400,00	52%	- изготовлен комплект оборудования и СПО СКРС «Мегафон», многоканальной системы регистрации звуковых сигналов и радиолокационной информации «Гранит» (магнитофон «Гранит»), Аппаратная часть ААС УВД «СИНТЕЗ-А2», тренажера «Синтез-ТВ-Сочи», комплексного системного тренажера «Синтез-КСТ-Сочи»	планировалось подписание дополнительного соглашения на уточнение объема работ на сумму 91,4 млн. рублей, не получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по откорректированной проектной документации, что не позволило определить вид работ и принять их к оплате
Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Владивосток (Кневичи), включая строительство КДП, оснащение КДП оборудованием УВД и связи, оснащение системой ближней навигации, комплексным тренажером, КСА ПИВП, г. Владивосток, Приморский край	130 140,89/ 145 500,00	87%	Завершены работы по поставке технологического оборудования УВД и связи (КСА УВД, СКРС, КДВИ, СЕВ), а также управления полетами (КСРП-А). Проведены приемо-сдаточные испытания, оборудование готово к передаче в опытную эксплуатацию по результатам приемки законченного строительством объекта	Экономия средств федерального бюджета по результатам заключения договоров

Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Казань, включая оснащение вторичным моноимпульсным радиолокатором, комплексным тренажером, КСА ПИВП, радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, оборудованием АДЦ, системой коммутации речевых сообщений, г. Казань, Республика Татарстан (Татарстан)	1 032,75 / 9 000,00	40%	Технологическое оборудование КСА ПИВП АДП изготовлено, принято на предприятии-изготовителе и сдано на ответственное хранение.	Строительно-монтажные работы не выполнены, готовится претензия по неисполненным обязательствам-
Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м), г.Магадан	80 203,44/ 122 200,0	57,6%	1) В части строительства технологического здания в выполнены: - разбивочные работы; - вынос кабеля 6 кВ; - демонтаж старого фундамента и водопровода; - земляные работы (котлован под фундамент); - изготовление фундаментов; - закупка вентоборудования. 2) Выполнена поставка дополнительного оборудования АРАС УВД "Альфа	Экономия средств федерального бюджета по результатам разработанной проектно-сметной документации -
Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара, Самарская область	215 029,60/ 215 200,00	54%	Проведены заводские испытания и техническая приемка оборудования АС ОрВД, Разработана рабочая документация на реконструкцию технологического здания КДП и оснащение АС ОрВД.	-
НИОКР				
-	-	-	-	-
«прочие нужды»				

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

- (1) – указывается формулировка, приведенная в разделе Приложения № 1 (письмо от 29 ноября 2011 г. № 26751-ЭН/Д17);
 (2) – указывается стоимость работ за счет средств федерального бюджета;
 (3) – указывается для объектов капитального строительства в соответствии с показателем в столбце 12 формы № 3;
 (4) – приводится краткая аннотация выполненных работ и достигнутых результатов (в натуральных показателях) по итогам 2011 года;
 (5) – в отсутствие результатов или неполного выполнения работ указываются объективные причины допущенного невыполнения и принятые меры по их преодолению.

II. Ключевые программные мероприятия на 2012 год

По направлению «капитальные вложения»:

Наименование объекта или стройки ⁽¹⁾	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2012 года ⁽²⁾ (в % %)	Стоимость плановых работ в 2012 году ⁽³⁾ , тыс. рублей	Плановые виды работ и ожидаемые результаты ⁽⁴⁾ в 2012 году
Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сочи (Адлер), включая строительство КДП, оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами навигации, приемо-передающим радиоцентром, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, системами обзора летного поля, многопозиционной системой наблюдения, тренажером типа "Вышка" и комплексным тренажером, г. Сочи, Краснодарский край	52%	86 500,0/ 71 500,0	Установка оборудования РЛС ОЛП (2 шт). поставляемого в 2010 году; Поставка, монтаж, испытания АС ОрВД.
Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Казань, включая оснащение вторичным моноимпульсным радиолокатором, комплексным тренажером, КСА ПИВП, радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, оборудованием АДЦ, системой коммутации речевых сообщений, г. Казань, Республика Татарстан (Татарстан)	40%	53 000,0/ 43 000,0	Поставка оборудования РМС и VOR/DME
Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД,	57,6%	57 800,0/ 57 800,0	Строительство технологического здания; Монтажные и пусконаладочные работы для

включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м), г.Магадан			установки оборудования АРАС УВД "Альфа"
Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара, Самарская область	54%	103 000,0/ 100 000,0	Поставка, монтаж, пуско-наладка АС ОрВД

(1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;

(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;

(3) – указать объемы финансирования работ по объекту в 2012 года в виде дроби «всего/средства федерального бюджета»;

(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершенные циклы строительства или этапы).

По направлению НИОКР:

Перечислить важнейшие инновационные проекты и тематические НИОКР (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2012 году, по форме:

Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) ⁽¹⁾	Стоимость работ в 2012 году, тыс. рублей ⁽²⁾	Плановый уровень практической реализации ⁽³⁾	Запланированные виды работ и ожидаемые результаты ⁽⁴⁾ в 2012 году

(1) – указать наименование проекта или НИОКР в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) – указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2012 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) – указать уровень реализации (отчет, техническая документация, опытный образец, рабочий макет и т.д.) и ожидаемое использование результатов;

(4) – дать краткую аннотацию ожидаемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (публикация, патент, лицензия, свидетельство или др.).

По направлению «прочие нужды»:

Перечислить важнейшие мероприятия (не более 7 по ФЦП), поставки продукции, работы и услуги для государственных нужд, запланированные к выполнению в 2012 году

Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд ⁽¹⁾	Стоимость плановых работ ⁽²⁾ в 2012 году, тыс. рублей	Основание ⁽³⁾ выполнения мероприятий	Ожидаемые результаты выполнения мероприятия ⁽⁴⁾ в 2012 году (в натуральных показателях)

(1) – указать наименование мероприятия в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) - указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2012 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) – для мероприятий, не указанных прямо в ФЦП, указать документ (при наличии – его реквизиты), которым принято решение о его реализации в рамках ФЦП;

(4) – указать ожидаемые результаты выполнения мероприятий, а также их влияние на решение основных задач ФЦП в 2012 году.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ



Предоставляют:	Сроки предоставления
главные распорядители средств федерального бюджета, предусмотренных на выполнение федеральных целевых программ (подпрограмм): - государственным заказчикам федеральных целевых программ (подпрограмм); - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	на 30 день после отчетного периода
государственные заказчики федеральных целевых программ (подпрограмм): - государственным заказчикам - координаторам федеральных целевых программ; - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	на 35 день после отчетного периода
государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ: - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	на 40 день после отчетного периода

Форма № 1-ФП

Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от 31.08.2010 № 298

О внесении изменений (при наличии)

от _____ № _____

от _____ № _____

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации <u>Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)</u>			
Почтовый адрес <u>125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37 корп. 2</u>			
Код формы по ОКУД	Код		
	отчитывающейся организации по ОКПО		
1	2	3	4
0608007	83534		

Наименование	Код программы (подпрограммы) по бюджетной классификации	Государственный заказчик программы (подпрограммы)
Программа Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)"	1007600	Министерство транспорта Российской Федерации
Подпрограмма	-	Федеральное агентство воздушного транспорта

Раздел 1. Средства на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

№ стро- ки	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) в отчетном году	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств (по актам сдачи- приемки) на реализацию программы (подпрограммы)	
				всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	Объем средств - всего	9 463 000,0	5 119 411,6	4 841 619,6	2 415 788,0	3 751 344,0	2 637 194,8	3 200 643,9	2 164 452,8
	в том числе:								
002	из федерального бюджета	6 783 300,0	2 439 711,6	2 115 040,3	581 219,3	2 075 074,0	1 802 070,0	2 024 330,0	1 980 753,2
003	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
004	из внебюджетных источников - всего	2 679 700,0	2 679 700,0	2 726 579,3	1 834 568,7	1 676 270,0	835 124,8	1 176 313,9	183 699,6
	в том числе:								
005	собственные средства организаций	х	х	2 726 579,3	1 834 568,7	1 676 270,0	835 124,8	1 176 313,9	183 699,6
006	средства иностранных инвесторов	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
007	прочие источники	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Из общего объема средств:								
020	Капитальные вложения - всего	8 905 600,0	4 933 411,6	4 664 860,6	2 352 979,0	3 576 635,0	2 497 903,1	3 025 934,9	2 009 361,1
	в том числе:								
021	из федерального бюджета	6 261 900,0	2 289 711,6	1 965 040,3	540 169,3	1 926 124,0	1 668 620,0	1 875 380,0	1 831 803,2
022	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ стро-ки	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) в отчетном году	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)	
				всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023	из внебюджетных источников - всего	2 643 700,0	2 643 700,0	2 699 820,3	1 812 809,7	1 650 511,0	829 283,1	1 150 554,9	177 557,9
024	в том числе: собственные средства организаций	х	х	2 699 820,3	1 812 809,7	1 650 511,0	829 283,1	1 150 554,9	177 557,9
025	средства иностранных инвесторов	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
026	прочие источники	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030	НАОКР - всего	557 400,0	186 000,0	176 759,0	62 809,0	174 709,0	139 291,7	174 709,0	155 091,7
031	в том числе: из федерального бюджета	521 400,0	150 000,0	150 000,0	41 050,0	148 950,0	133 450,0	148 950,0	148 950,0
032	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
033	из внебюджетных источников - всего	36 000,0	36 000,0	26 759,0	21 759,0	25 759,0	5 841,7	25 759,0	6 141,7
034	в том числе: собственные средства организаций	х	х	26 759,0	21 759,0	25 759,0	5 841,7	25 759,0	6 141,7
035	средства иностранных инвесторов	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
036	прочие источники	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
040	Прочие нужды - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041	в том числе: из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
042	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
043	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
044	в том числе: собственные средства организаций	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
045	средства иностранных инвесторов	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
046	прочие источники	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Раздел 2. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение
федеральной целевой программы (подпрограммы)**
(заполняет только государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) программы (подпрограммы))

(расшифровка строки 003 раздела 1)
(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Код терри- тории по ОКATO	Наименование субъекта Российской Федерации	Объемы средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренные по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано из бюджета субъекта Российской Федерации (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию программы (подпрограммы) (по актам сдачи-приемки)	
			всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

И.о. руководителя
(должность)
(499) 231-62-38
(номер контактного телефона)

К.А. Махов
(Ф.И.О.)
« » января 20 12 год
(дата составления документа)


(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ



Предоставляют:	Сроки предоставления
государственные заказчики - координаторы (государственные заказчики) федеральных целевых программ (подпрограмм): - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	на 35 день после отчетного периода

Форма № 1-ФП (индикаторы)

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 31.08.2010 № 298
О внесении изменений (при наличии)
от _____ № _____
от _____ № _____

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации <u>Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)</u>			
Почтовый адрес <u>125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37</u>			
Код формы по ОКУД	Код		
	отчитывающейся организации по ОКПО		
1	2	3	4
0608005	00083534		

Наименование программы (подпрограммы)	Код программы (подпрограммы) по бюджетной классификации	Государственный заказчик - координатор (государственный заказчик) программы (подпрограммы)
Программа Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)"	1007600	Министерство транспорта Российской Федерации (Федеральное агентство воздушного транспорта)
Подпрограмма _____		

№ строки (инди- катора)	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения		Базовый показатель по программе (подпрограмме)	Предусмотрено на отчетный год	В том числе на:			Выполнено	
		наимено- вание	код по ОКЕИ			I квартал	I полугодие	9 месяцев	с начала отчетного года	за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам аэронавигационного обслуживания, с момента начала реализации программы	часов	356	7,0x10 ⁴	8,7x10 ⁴	0	0	0	8,7x10 ⁴	8,7x10 ⁴
2	Число введенных в эксплуатацию укрупненных центров управления воздушным движением	ед	642	-	2	0	0	0	2	2
3	Число введенных в эксплуатацию (D) VOR/DME, РСБН, DME	ед	642	35	15	0	0	0	7	7
4	Число введенных в эксплуатацию средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов	ед	642	160	6	0	0	0	6	6
5	Число введенных в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов (модернизация)	ед	642	145	6	0	0	0	6	5
6	Число введенных в эксплуатацию трассовых радиолокационных комплексов	ед	642	21	1	0	0	0	0	0
7	Число введенных в эксплуатацию вторичных радиолокаторов режима S	ед	642	-	1	0	0	0	1	1
8	Число введенных в эксплуатацию средств вторичной радиолокации	ед	642	81	8	0	0	0	8	6
9	Число введенных в эксплуатацию средств автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа) на основе технологии 1090 ES	ед	642	-	6	0	0	0	1	0
10	Число введенных в эксплуатацию центров коммутации сообщений	ед	642	91	12	0	0	0	12	12
11	Число введенных в эксплуатацию приемо-передающих центров и центров обработки данных сети передачи данных "воздух-земля" в диапазоне высоких частот	ед	642	-	2	0	0	0	2	2
12	Число введенных в эксплуатацию земных станций спутниковой связи	ед	642	60	6	0	0	0	6	6
13	Число введенных в эксплуатацию автоматизированных приемно-передающих центров	ед	642	7	9	0	0	0	2	2

14	Число введенных в эксплуатацию средств связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания ATIS	ед	642	7640	110	0	0	0	110	110
15	Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов	%	744	70	81	0	0	0	73	0
16	Рост числа полетов обслуженных аэронавигационной системой	полетов	-	1,01x10 ⁶	1,34x10 ⁶	0	0	0	1,25x10 ⁶	0,31x10 ⁶
17	Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с организацией воздушного движения, с момента начала реализации программы	часов	356	9,5x10 ⁴	10,4x10 ⁴	0	0	0	14,7x10 ⁴	14,7x10 ⁴
18	Среднее количество обслуживаемых воздушных судов (полетов) в районе аэродрома на одного диспетчера	полетов	-	227	232	0	0	0	340	85
19	Процент цифровых каналов связи от общего числа каналов связи	%	744	22	76	0	0	0	0	0
20	Процент количества заявок, обработанных автоматизированным способом от общего количества поданных заявок	%	744	20	62	0	0	0	61	0
21	Процент охвата территории системами автоматизации планирования использования воздушного пространства	%	744	-	88	0	0	0	51,5	0
22	Сокращение времени поиска и спасания	минут	355	250	220	0	0	0	240	0

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

И.о. руководителя
Федерального агентства
воздушного транспорта
(должность)

Консультант
(должность)
8 (499) 231 62 38
(номер контактного телефона)

Махов Константин Анатольевич
(Ф.И.О.)

Певунов Михаил Михайлович
(Ф.И.О.)
« » января 20 12 года
(дата составления документа)

(подпись)
(подпись)