



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРАНС РОССИИ)**

Минэкономразвития России

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА  
(РОСАВИАЦИЯ)**

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,  
ГСП-3, 125993, Телетайп 111495  
Тел. (499) 231-52-37 Факс (499) 231-55-35  
e-mail: rusavia@scaa.ru

18/7-16 № 3, 13-31

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В соответствии с письмами Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.12.2015 № 36600-ЕЕ/Д17и и от 22.12.2016 № Д08и-1440 о предоставлении отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчет о ходе выполнения федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» за 12 месяцев 2015 года.

Приложение: на л.

Заместитель руководителя

А.В. Ведерников

## Аналитическая справка

**1. Федеральная целевая программа**

**«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».**

**2. Государственный заказчик-координатор программы – Министерство экономического развития Российской Федерации.**

**Государственный заказчик:**

Федеральное агентство воздушного транспорта.

**3. Ключевые мероприятия в 2015 году:**

- реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского федерального округа.

**4. Программа не нуждается в корректировке.**

**5. На 2015 год заключено 0 государственных контрактов (соглашений) на сумму 0,00 тыс. рублей – 0 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:**

«капитальные вложения» – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2015 году, по 0 переходящим контрактам прошлых лет составляет 0,0 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2015 года 0 контрактам составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года – 0,0 тыс. рублей.

**6. Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.**

**Освоено с начала 2015 года за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей – 0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.**

**За 2015 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков**

из федерального бюджета на реализацию программы составляют 0,0 тыс. рублей - 0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 0,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии - 0,0 тыс. рублей), НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

**7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году,** предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 977 240,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 87 240,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 890 000,0 тыс. рублей).

**Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году** из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) - 0,0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 673 646,6 тыс. рублей («капитальные вложения» - 78 114,3 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 595 532,3 тыс. рублей) - 68,9 % от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников - 673 646,6 тыс. рублей, 68,9 % от запланированного.

В связи с экстренной необходимостью организации непрерывного управления воздушным движением в Крымском федеральном округе, адаптации Симферопольского центра УВД к ЕС ОрВД Российской Федерации, организации взаимодействия с Ростовским центром ЕС ОрВД было принято решение в 2014 году оперативно профинансировать работы по мероприятию «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского федерального округа» за счет внебюджетных средств ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в объеме - 268 255,4 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по замене комплекса средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД) «Виктория» (производство Украина) на комплекс средств автоматизации управления воздушным движением КСА УВД «Галактика» (производство Россия), оснащение центром коммуникации сообщений (ЦКС), средствами связи, комплексным диспетчерским тренажером для подготовки диспетчерского персонала, осуществлена установка комплекса средств автоматизации планирования и использования воздушного пространства (КСА ПИИВП) «Синтез-РЦ» в Симферопольском центре УВД и аэропортах Бельбек и Симферополь, а также выполнены работы по организации независимых каналов связи.

За 2015 год привлечено средств на реализацию мероприятий Программы из внебюджетных источников в объеме - 405 391,2 тыс. рублей («капитальные вложения» - 78 114,3 тыс. рублей, «прочие нужды» - 327 276,9 тыс. рублей).

Итого по состоянию на 2015 год привлечено средств на реализацию мероприятий Программы из внебюджетных источников в объеме – 673 646,6 тыс. рублей («капитальные вложения» - 78 114,3 тыс. рублей, «прочие нужды» - 595 532,3 тыс. рублей) – 68,9 % от запланированного.

#### **8. Основные итоги реализации программы за 2015 год в разрезе мероприятий:**

- выполнены работы (освоено) за 2015 год на сумму 585 233,8 тыс. рублей (59,9 % годового задания), из них:

- за счет ранее выплаченных авансов и финансирования 2014 года – 268 255,4 тыс. рублей;

- за счет финансирования 2015 года – 316 978,4 тыс. рублей.

##### ***По направлению капитальные вложения:***

- выполнены работы (освоение) за 2015 год на сумму 0,0 тыс. рублей (0,0 % годового задания), из них:

- за счет ранее выплаченных авансов и финансирования 2014 года – 0,0 тыс. рублей;

- за счет финансирования 2015 года – 2 412,5 тыс. рублей.

В рамках мероприятия *«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского федерального округа»:*

Заключены 12 договоров на выполнение проектно-изыскательских работ.

В настоящее время проектно-сметная документация разработана по всем 12 объектам.

Проектно-сметная документация по 9 объектам: Симферополь (этап 1-5), г. Керчь, п. Молочное, п. Русаковка, п. Дмитровка в период с 10.09.15 по 16.10.15 сдана на проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России», заключены 18 договоров (9 договоров по проверке проектной документации, 9 договоров по проверке определения достоверности сметной стоимости строительства).

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объектам Симферополь (этап 1) и п. Молочное.

Получены замечания ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектно-сметной документации по 6 объектам Симферополь (этап 2,3,4), Керчь, Русаковка, Дмитровка.

В настоящее время ведется работа по устранению замечаний. Плановый срок получения заключения – февраль 2016 года.

В декабре 2015 года получено отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту Симферополь (этап 5). Причина получения отрицательного заключения – некачественное выполнение генеральным подрядчиком инженерно-изыскательских работ в части гидрометеорологических изысканий. 30.12.2015 проектно-сметная документация повторно сдана на проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По 3 объектам: Севастополь (Бельбек) (этапы 1,2), позиция Ай-Петри проектно-сметная документация разработана, но не сдана на государственную экспертизу по причине отсутствия правоустанавливающих документов на землю (земля находится в ведении Минобороны России).

По объектам, где земля находится в оперативном управлении Министерства обороны Российской Федерации, в настоящее время ведется работа по заключению договоров с «Ростехинвентаризация» по изготовлению межевых планов на земельные участки (выполнение кадастровых работ). Срок выполнения работ – до 01.02.2016. Плановый срок получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по объектам Севастополь (этап 1, 2) и п. Ай-Петри – июнь 2016 года.

***По направлению «прочие нужды»:***

- выполнены работы (освоено) за 2015 год на сумму 592 821,3 тыс. рублей (59,6 % годового задания), из них:

- за счет ранее выплаченных авансов и финансирования 2014 года – 268 255,4 тыс. рублей;

- за счет финансирования 2015 года – 314 565,9 тыс. рублей.

В рамках мероприятия ***«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского федерального округа»*** выполняются работы по следующим объектам:

- ***Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехническое обеспечение полетов и электросвязи аэропорта Бельбек, г.Севастополь, Республика Крым:***

Выполнены работы в части оснащения автоматизированными рабочими местами (АРМ) «Орион» командно-диспетчерского пункта (КДП) а/п Севастополь (Бельбек). Оборудование введено в эксплуатацию (Приказ филиала «Крымаэронавигация» о вводе № 494 от 29.05.2015).

Выполнены работы по оснащению Севастопольского отделения организации воздушного движения филиала «Крымаэронавигация» оборудованием центра коммутации сообщений. Отчётные документы подписаны. Ожидается счёт на оплату.

Выполнены работы по оснащению автоматической терминальной информационной системы «АТИС» с системой отображения СВИП и функцией D-ATIS в аэропорт Севастополь (Бельбек) филиала «Крымаэронавигация». Акт приемо-сдаточных испытаний от 19.11.2015. (Приказ о вводе № 1207 от 30.11.2015).

Заключен договор на оснащение аэропорта Севастополь (Бельбек) филиала «Крымаэронавигация» радиосредствами ОВЧ диапазона. Выплачен аванс. Срок реализации - декабрь 2016 года.

Заключён договор на оснащение аэропорта Севастополь (Бельбек) оборудованием системы коммутации речевой связи (СКРС) и комплекса документирования и воспроизведения информации (КДВИ). Ожидается счёт на оплату аванса.

*- Реконструкция и техническое перевооружение комплекса технических средств автоматизации управления воздушным движением, радиотехническое обеспечение полётов и электросвязи аэропорта Симферополь г. Симферополь, Республика Крым:*

Работы по оснащению комплексом систем автоматизации управления воздушным движением выполняются в 2 этапа.

Первый этап работ, по оснащению комплексом систем автоматизации управления воздушным движением, предусматривающий замену группового оборудования (серверов) и рабочих станций автоматизированных рабочих мест (АРМ) комплекса систем автоматизации управления воздушным движением «Виктория» на серверы и рабочие станции с прикладным программным обеспечением сертифицированного комплекса систем автоматизации управления воздушным движением «Галактика» выполнен в 2014 году в рамках плана капитальных вложений (непрограммная часть). Указанное оборудование введено в эксплуатацию приказом филиала «Крымаэронавигация» № 256 от 27.08.2014 и по завершению процедуры сертификации объектов Районного диспетчерского центра и аэродромного диспетчерского центра, обслуживание воздушного движения в воздушном пространстве Симферопольского районного центра и аэродрома Симферополь с 30.09.2014 осуществляется с использованием комплекса систем автоматизации управления воздушным движением «Галактика» (приказ филиала № 295 от 26.09.2014).

Второй этап работ, предусматривающий замену индикаторов автоматизированного рабочего места и пультового оборудования, реализацию технологии «тихого зала», а также дооснащение комплекса систем автоматизации управления воздушным движением «Галактика» шестью автоматизированными рабочими местами (воспроизведения информации с оборудованием для инструктажа и разборов, резервными автоматизированными рабочими местами, а также группы оперативного реагирования) выполнен полностью. Оборудование комплекса систем автоматизации управления воздушным движением «Галактика» введено в эксплуатацию (приказ филиала «Крымаэронавигация» от 27.06.2015 № 73).

Работы по оснащению комплексным диспетчерским тренажером (КДТ) (3х3) аэродрома Симферополь выполнялись в два этапа. Оборудование введено в эксплуатацию (приказы филиала о вводе № 484 от 31.12.2014 и № 494 от 29.05.2015).

Выполнены работы по оснащению центра коммутации сообщений (ЦКС) для Симферопольского центра организации воздушного движения. Оборудование введено в эксплуатацию (приказ филиала «Крымаэронавигация» о вводе № 473 от 31.12.2014).

Выполнены работы по организации спутникового канала связи Ростов-на-Дону – Симферополь с использованием терминалов типа «Мост-АС-Ки». Оборудование введено в эксплуатацию (приказ филиала о вводе № 469 от 23.05.2014).

Выполнены работы по оснащению системой коммутации речевых сообщений (СКРС) и комплексом документирования информации (КДВИ) Симферопольского

центра организации воздушного движения. Отчетные документы подписаны. Оборудование введено в эксплуатацию (приказ филиала «Крымаэронавигация» о вводе № 658 от 08.07.2015).

Выполнены работы по обследованию объектов проектирования для уточнения исходных данных и объема проектирования по договору (Русаковка, Бельбек, Симферополь, Ай-Петри, Керчь, Дмитровка, Молочное).

Выполнены и оплачены работы по созданию сети радиорелейных станций для обмена информацией в Симферопольском районном диспетчерском центре (I этап). Рабочая документация утверждена Приказом филиала «Крымаэронавигация» № 1126 от 11.11.2015.

*- Работы по оснащению комплексами средств автоматизации планирования использования воздушного пространства Симферопольского районного центра Единой системы организации воздушного движения и аэродромов Симферополь и Бельбек комплексами средств автоматизации планирования использования воздушного пространства выполняются в 2 этапа.*

Первый этап работ по договору выполнен в 2014 году в рамках Плана капитальных вложений ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (непрограммная часть) и включал оснащение комплексами средств автоматизации планирования использования воздушного пространства Симферопольского районного центра Единой системы организации воздушного движения, а также оснащение на аэродромах Симферополь и Севастополь (Бельбек) групп обеспечения планирования воздушного движения. Данное оборудование введено в эксплуатацию приказом филиала «Крымаэронавигация» № 256 от 27.08.2014.

С 30.09.2014 планирование воздушного движения в воздушном пространстве Симферопольского районного центра и аэродрома Симферополь осуществляется с использованием нового комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (приказ филиала «Крымаэронавигация» № 295 от 26.09.2014).

Второй этап работ предусматривает дооснащение комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства Симферопольского районного центра с целью наращивания его функций комплекса и увеличения числа автоматизированных рабочих мест.

Заключен договор на выполнение второго этапа работ, предусматривающий дооснащение комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства Симферопольского районного центра с целью наращивания его функций комплекса и увеличения числа автоматизированных рабочих мест. Выплачен аванс. Оборудование доставлено на объект оснащения. Отчетные документы оформлены. Осуществлена оплата поставленного оборудования. Срок реализации - январь 2016 года.

Заключен договор на оснащение аэропорта Симферополь средствами ВЧ радиосвязи. Выплачен аванс. Срок реализации - сентябрь 2016 года.

9. По итогам 2015 года из 0 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 0 позициям.

# **10. Вклад реализации программы в 2015 году в социально-экономическое развитие Российской Федерации.**

Целью реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» является создание развитой национальной сети воздушных сообщений и обеспечение безопасного и надежного аэронавигационного обслуживания, обеспечение экономически эффективной деятельности транспортного комплекса на территории Республики Крым и его интеграцию в транспортный комплекс России.

Выполнение мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» позволило улучшить транспортную доступность Республики Крым в течение года, а также обеспечить сезонную потребность в летний период прибывающих/убывающих граждан к местам отдыха и обратно. Ввод технических средств по Программе позволяет обеспечить достаточный уровень безопасности полетов при обслуживании воздушного движения и планировании воздушного движения в районе полетной информации (РПИ) Симферополь и на аэродромах Республики Крым в условиях роста интенсивности воздушного движения.

В 2015 году в РПИ Симферополь было обслужено 53 835 полетов из них:

- транзитные полеты - 16 568;
- посадка/взлет на аэродроме Симферополь – 35 089.

Введенные объекты и мощности позволили представлять обслуживание российским и иностранным авиакомпаниям, обеспечить обслуживанием полеты на аэродромах государственной авиации расположенных на полуострове.

В рамках реализации мероприятий ФЦП произведена замена комплекса средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД) «Виктория» (производство Украина) на комплекс средств автоматизации управления воздушным движением КСА УВД «Галактика» (производство Россия).

Произведено оснащение Симферопольского центра ЕС ОрВД комплексным диспетчерским тренажёром для подготовки диспетчерского персонала для работы на комплексе средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД) «Галактика», в целях решения задач по планированию использования воздушного пространства в РПИ Симферополь.


Установлен центр коммутации сообщений и произведена поставка абонентских земных станций (АЗС) для организации канала спутниковой связи между центрами ОВД Симферополь и Ростов-на-Дону для обеспечения взаимодействия с Ростовским ЦКС.



*11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 12 месяцев 2015 года.*

По 3 объектам: Севастополь (этап 1, 2) и Ай-Петри до настоящего времени не получены правоустанавливающие документы на землю (земли находятся в оперативном управлении Минобороны России), что делает невозможным представление проектно-сметной документации по данным объектам в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Заместитель руководителя Росавиации



А.В. Ведерников

**Обобщенные сведения о финансировании федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за 12 месяцев 2015 года**

**«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»**

**Министерство экономического развития Российской Федерации (Федеральное агентство воздушного транспорта)**

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименования источников финансирования и направления расходов	Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2015 год (тыс. рублей)	Освоено с начала года (тыс. рублей)***	Кассовые расходы* и фактические расходы** за 12 месяцев 2015 года (тыс. рублей)****	Количество контрактов (соглашений), действующих в 2015 году,		Стоимость работ 2015 года по действующим контрактам (соглашениям)	
					всего, включая контракты прошлых лет	контракты(соглаш ения), заключенные за 12 месяцев 2015 года	всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей)	контракты, заключенные за 12 месяцев 2015 года (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Всего по ФПП:	977 240,0	585 233,8	673 646,6	48	41	713 674,9	387 567,6
	в том числе:							
1.1.	федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
1.3.	внебюджетные источники**	977 240,0	585 233,8	673 646,6	48	41	713 674,9	387 567,6
2.	Капитальные вложения, всего	87 240,0	2 412,5	78 114,3	30	30	83 995,7	83 995,7
2.1.	федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	в том числе:							
	бюджетные инвестиции	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	субсидии в объекты гос.собственности РФ	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	субсидии субъектам РФ	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
2.3.	внебюджетные источники**	87 240,0	2 412,5	78 114,3	30	30	83 995,7	83 995,7
3	НИОКР, всего	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
3.1.	федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
3.3.	внебюджетные источники**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
4.	Прочие нужды, всего	890 000,0	582 821,3	595 532,3	18	11	629 679,2	303 571,9
4.1.	федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	в том числе:	0,0						
	в рамках госконтрактов	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	в рамках субсидии субъектам РФ	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
4.3.	внебюджетные источники**	890 000,0	582 821,3	595 532,3	18	11	629 679,2	303 571,9

\*\*\* - выполнены работы (освоение) за 2015 год на сумму 585 233,8 тыс. рублей (59,9 % годового задания), из них:

- за счет ранее выплаченных авансов и финансирования 2014 года – 268 255,4 тыс. рублей;

- за счет финансирования 2015 года – 316 978,4 тыс. рублей (32,4 % годового задания);


\*\*\*\* - По итогам 2015 года привлечено средств на реализацию мероприятий программы из внебюджетных источников в объеме – 673 646,6 тыс. рублей – 68,9 % от запланированного, в том числе:

- в связи с экстренной необходимостью исполнения работ по мероприятию «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского федерального округа» в 2014 году было начато выполнение работ и профинансировано в рамках Перечня мероприятий по капитальным вложениям (непрограммная часть) ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на 2014 год и в рамках «Плана ремонтов, закупок и модернизации основных средств» филиала «Аэронавигация Юга» по на сумму 268 255,4 тыс. рублей на сумму;

- за 12 месяцев 2015 года привлечено средств на реализацию мероприятий программы из внебюджетных источников в объеме – 405 391,2 тыс. рублей («капитальные вложения» - 78 114,3 тыс. рублей, «прочие нужды» - 327 276,9 тыс. рублей тыс. рублей).

Заместитель руководителя Росавиации

А.В. Ведерников



Исполнитель:  Н.В. Манузина

Телефон: (495) 646-85-55 доб.63-25;

E-mail: Manuzina\_NV@scaa.ru

**Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за 12 месяцев 2015 года**  
**в рамках федеральной целевой программы**  
**«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»**  
**Министерство экономического развития Российской Федерации**  
**(Федеральное агентство по развитию транспортной инфраструктуры)**

(шмменование федеральной целевой программы, государственного заказчика (государственного заказчика))

№ п/п	Наименование строки, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2015 год (тыс. рублей)						Объемные показатели (тыс. рублей)				Выполненные работы за 12 месяцев 2015 года (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		контракты, заключенные за 12 месяцев 2015 года (тыс. рублей)		Освоено с начала года за счет всех источников *		
		Бюджетные ассигнования по программе на 2015 год	Касовые расходы госзаказчика за 12 месяцев 2015 года	Предусмотрено ассигнований ФЦП на 2015 год	Фактически осуществленные расходы за 12 месяцев 2015 года	Предусмотрено на 2015 год	Касовые расходы и фактически за 12 месяцев 2015 года	10	11			
										6	7	
1.	Всего по ФЦП:	0,0	0,0	0,0	0,0	87 240,0	78 114,3	87 240,0	78 114,3	2 412,5	12	
2.	В том числе:											
	Бюджетные инвестиции, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	87 240,0	78 114,3	87 240,0	78 114,3	2 412,5		
	в том числе:											
	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и эфирной связи на территории Крымского федерального округа	0,0	0,0	0,0	0,0	87 240,0	78 114,3	87 240,0	78 114,3	2 412,5		
		Заключены 12 договоров на выполнение проектно-изыскательских работ. В настоящее время проектно-сметная документация разрабатывается по всем 12 объектам. Проектно-сметная документация по 9 объектам: Симферополь (этап 1-3), г. Керчь, п. Моложное, п. Рукавока, п. Дмитровка в период с 10.09.15 по 16.10.15 сдана на проверку в ФАУ «Главэкспертиза России», заключены 18 договоров (9 договоров по проверке проектной документации, 9 договоров по проверке определения достоверности сметной стоимости строительства). Получено положительное заключение ФАУ «Главэкспертиза России» по объектам Симферополь (этап 1) и п. Моложное. Получены заключения ФАУ «Главэкспертиза России» по проектно-сметной документации по 6 объектам Симферополь (этап 2,3-4), Керчь, Рукавока, Дмитровка. В настоящее время ведется работа по устранению замечаний. Плановый срок получения заключения – февраль 2016 года. В декабре 2015 года получено отрицательное заключение ФАУ «Главэкспертиза России» по объекту Симферополь (этап 5). Причиной получения отрицательного заключения – несоответствие выполнению генеральным подрядчиком инженерно-изыскательских работ в части гидрометеорологических изысканий. 30.12.2015 проектно-сметная документация повторно сдана на проверку в ФАУ «Главэкспертиза России». По 3 объектам: Севастополь (Пельбек) (этапы 1,2), позиция Ай-Петри проектно-сметная документация разрабатывается, но не сдана на государственную экспертизу по причине отсутствия правоустанавливающих документов на землю (земли находятся в ведении Минобороны России). По объектам, где земли принадлежат Министерству обороны Российской Федерации, в настоящее время ведется работа по заключению договоров с «Объектэкспертацией» на изготовление межведомственных планов на земельные участки (выполнение кадастровых работ). Срок выполнения работ – до 01.07.2016. Плановый срок получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по объектам Севастополь (этапы 1, 2) и п. Ай-Петри – июль 2016 года.										
2.1.												
3.	Субсидии в объекты гос. собственности РФ, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	в том числе:											
3.1.	объект, мероприятие, (группированный инвестиционный проект)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.	Межбюджетные субсидии субъектам РФ, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	в том числе:											
4.1.	объект, мероприятие, (группированный инвестиционный проект)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Заместитель руководителя Росавиации**

**А.В. Ведерников**

Исполнитель: **М.А. Маурина**  
 Телефон: (495) 648-55-55 доб. 63-25;  
 E-mail: **Maupura\_NV@ram.ru**

Обобщенные сведения о финансировании федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за 12 месяцев 2015 года

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,  
Министерство экономического развития Российской Федерации (Федеральное агентство воздушного транспорта)

наименование федеральной целевой программы, государственной заказчик-координатор (государственный заказчик)

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*, вид НИОКР, реквизиты госконтракта (соглашения на предоставление гранта), исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования НИОКР				Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности) всего	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных работ за отчетный период	тыс. рублей		
					На весь период реализации мероприятия по источникам		Предусмотрено на 2015 год по источникам							Фактические расходы за 12 месяцев 2015 года по источникам	
					федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ	федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ						федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ
					внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Объем финансирования НИОКР по программе														
	всего по программе														
	Наименование мероприятия, тематического направления														
	всего по мероприятию, тематическому направлению														
1.1	Тема НИОКР			***											
1.2				***											


Примечание:

\*) - для НИОКР, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)

Зам

Заместитель руководителя Росавиации

А.В. Ведерников

Исполнитель:  Н.В. Манузина  
Телефон: (495) 645-8355 доб.63-25;  
E-mail: Manuzina\_NV@scaa.ru

Обобщенные сведения о финансировании федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за 12 месяцев 2015 года

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,  
Министерство экономического развития Российской Федерации (Федеральное агентство воздушного транспорта)

наименование федеральной целевой программы, государственнй заказчик-координатор (государственный заказчик)											тыс. рублей
№ п/п	Наименование мероприятия*, исполнитель (для субконтракта - предмет и результаты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (коп)	Источники и объемы финансирования по направлению				Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							исполнено на период реализации 2015 г. по источникам		фактически на первое полугодие 2015 г. по источникам		
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП											
всего по программе											
1.	Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского федерального округа					107					
1.1.	№ 675/14 от 10.03.2015	400	1	10.03.2015 - 09.06.2015	27.08.2014	***	963 340,0	890 000,0	595 532,3	Постановление Правительства РФ от 20.08.2015 № 873 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"	
1.2	№ 332/14 от 29.07.2014	400	1	01.08.2014- 30.12.2014	16.07.2014	***	0,0	0,0	0,0	Выполнены работы в части оснащения автоматизированных рабочих мест «Юрион» командно-диспетчерского пункта в/л Севастополя (Бельбек). Оборудование введено в эксплуатацию (Приказ филиала «Крымавиагация» о вводе № 494 от 29.05.2015).	
1.3.	№309/14 от 06.06.2014	400	1	06.06.2014 - 30.06.2014	14.05.2014	***	963 340,0	890 000,0	595 532,3	Оснащение комплексами средств автоматизации планирования использования воздушного пространства Симферопольского РЦ ЕС ОртД, а также групп обеспечения планирования воздушного движения на аэродромах Симферополь и Севастополь (Бельбек). Работы выполнены. Оборудование введено в эксплуатацию (приказ филиала «Крымавиагация» № 256 от 27.08.2014)	
1.4	№ 269/15 от 28.04.2015	400	1	28.04.2015 - 27.08.2015	24.04.2015	***	75 006,1	75 006,1	75 006,2	Оборудование комплекса систем автоматизации управления воздушным движением «Авлатика» введено в эксплуатацию приказом филиала "Крымавиагация" № 256 от 27.08.2014, аэродром Симферополь	
1.5.	№ 314/14 от 18.11.2014	400	1	18.11.2014- 17.04.2015	11.11.2014	***	195 614,1	195 614,1	195 614,1	Работы по оснащению индикаторами автоматизированных рабочих мест и пультовым оборудованием, по реализации технологии «тихого зала», а также оснащение комплекса систем автоматизации управления воздушным движением «Авлатика» 6 автоматизированных рабочих мест аэродрома Симферополь выполнены полностью. Оборудование комплекса систем автоматизации управления воздушным движением «Авлатика» введено в эксплуатацию (приказ филиала "Крымавиагация" от 27.06.15 № 73).	
							121 333,2	121 333,2	121 333,2	Работы по оснащению комплексным диспетчерским тренажером (3х2) аэродрома Симферополь выполнялись в два этапа. Оборудование введено в эксплуатацию (приказ филиала "Крымавиагация" о вводе № 484 от 31.12.2014).	
							42 352,5	42 352,5	42 352,5		

1.6.	№ 151/15 от 07.04.2015	400	1	07.04.2015-06.06.2015	17.02.2015	***	17 023,9	17 023,9	17 023,9	Доснажение комплексным диспетчерским тренажером для Симферопольского районного центра ЕС ОрВД дополнительным оборудованием (мониторинг, пультовые оборудование, вспомогательным оборудованием). Работы выполнены. Оборудование введено в эксплуатацию (приказ филиала "Крымэроавианвигация" №494 от 29.05.2015).
1.7.	№ 639/14 от 10.02.2015	400	1	10.02.2015-26.06.2015	29.01.2015	***	73 104,0	73 104,0	73 104,0	Работы по оснащению системой коммутации речевых сообщений и комплексом документирования информации Симферопольского центра организации воздушного движения выполнены. Отчетные документы подписаны. Оборудование введено в эксплуатацию (приказ филиала "Крымэроавианвигация" о вводе № 638 от 08.07.2015).
1.8.	№ 506/14 от 14.10.2014	400	1	14.10.2014-01.03.2015	03.07.2014	***	5 514,7	5 514,7	5 514,7	Работы по оснащению центра коммутации сообщений для Симферопольского центра организации воздушного движения выполнены. Оборудование введено в эксплуатацию (приказ филиала "Крымэроавианвигация" о вводе № 473 от 31.12.2014).
1.9.	№ 64 от 07.04.2015	400	1	07.04.2015-31.12.2015	17.02.2015	***	10 749,7	10 749,7	10 749,7	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Филиал "Крымэроавианвигация". Выполнение работ по созданию сети радиорелейных станций для обмена информацией в Симферопольском районном диспетчерском центре: 1 этап. Работы выполняются. Рабочая документация утверждена. Приказом директора филиала "Крымэроавианвигация" № 1126 от 11.11.2015.
1.10.	№ 8/44-14 от 17.03.2014	400	1	17.03.2014-31.03.2014	19.03.2014	***	2 924,0	2 924,0	2 924,0	Поставлено оборудование для организации служебного канала связи Ростов-на-Дону - Симферополь с использованием терминалов типа "Мост-АС-Ки".
1.11.	№ 8/45-14 от 17.03.2014	400	1	17.03.2014-07.04.2014	19.03.2014	***	1 500,0	1 500,0	1 500,0	Проведены монтажные и пуско-наладочные работы оборудования для организации служебного канала связи Ростов-на-Дону - Симферополь с использованием терминалов типа "Мост-АС-Ки", поставленного по договору №8/44-14 от 17.04.2014. Оборудование введено в эксплуатацию (приказ филиала "Крымэроавианвигация" о вводе № 469 от 23.05.2014).
1.12.	№ 761/14 от 05.11.2014	400	1	05.11.2014-24.01.2015	29.10.2014	***	3 195,9	3 195,9	3 195,9	Работы по обследованию объектов проектирования для уточнения исходных данных и объема проектирования по договору (Руссковока, Бельбек, Симферополь, Ал-Петри, Керчь, Дингровск, Моложное) выполнены полностью.
1.13.	№ 574/15 от 26.08.2015	400	1	26.08.2015-26.01.2016	19.08.2015	***	12 000,0	12 000,0	5 680,6	Заключен договор на выполнение второго этапа работ, предусматривающий дооснащение комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства Симферопольского районного центра с целью наращивания его функций комплекса и увеличения числа автоматизированных рабочих мест. Выплатен аванс. Оборудование доставлено на объект осмещения, отчетные документы оформлены. Осуществлена оплата отчетных документов по поставке оборудования. Срок реализации - январь 2016 года.
1.14.	№ 427/15 от 10.08.2015	400	1	10.08.2015-10.02.2016	30.04.2015	***	3 500,0	3 500,0	1 029,1	Работы по оснащению Севастопольского отделения ОВД филиала "Крымэроавианвигация" оборудованием центра коммутации сообщений выполнены, отчетные документы подписаны. Ожидается счет на оплату.
1.15.	№ 166 от 31.07.2015	400	1	31.07.2015-30.11.2015	22.07.2015	***	2 675,0	2 675,0	2 585,4	Работы по оснащению автоматической терминальной информационной системы "АТИС" с системой отображения СВИП и функцией D-ATIS в аэропорту Севастополя (Бельбек) филиала "Крымэроавианвигация" выполнены. Акт ПСИ от 19.11.15. (приказ о вводе № 1207 от 30.11.2015).
1.16.	№ 219 от 30.11.2015	400	1	30.11.2015-30.04.2016	29.10.2015	***	18 800,3	18 800,3	5 640,1	Заключен договор на оснащение аэропорта Севастополя (Бельбек) филиала "Крымэроавианвигация" радиосредствами ОВД диапазона. Выплатен аванс. Срок реализации декабрь 2016 года.
1.17.	№ 247 от 03.12.2015	400	1	03.12.2015-03.09.2016	30.10.2015	***	11 144,0	3 460,0	3 343,2	Заключен договор на оснащение аэропорта Симферополь средствами ВЧ радиосвязи. Выплатен аванс. Срок реализации сентябрь 2016 года.

[illegible]

**Примечания:**

\*) - для работ, услуг, поставок, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрагентов (договоров)

\*) 1 - закупка технических средств и оборудования, пусконаладочные работы, их ремонт и обслуживание; 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз данных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей; издание книг, брошюр, журналов; мониторинг ФЦП и информационное обслуживание по ней; 4 - оплата услуг связи, транспорта и ЖКХ; 5 - реставрация; 6 - подготовка кадров; 7 - мероприятия по обеспечению жильем; 8 - другие (назвать)

 Заместитель руководителя Росавиации  
А.В. Ведиников

**А. В. Ведерников**

Исполнитель: ММ Н.В. Маузина

Телефон: (495) 645-8355 доб. 63-25;

E-mail: Manuzina\_NV@scaa.ru




Обобщенные сведения о финансировании федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за 12 месяцев 2015 года  
Сведения о государственных контрактах, действующих в 2015 году


в рамках федеральной целевой программы

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»

(наименование федеральной целевой программы)

		Количество заключенных контрактов, шт.		Объем финансирования за счет средств федерального бюджета в 2015 году, тыс. рублей	
		Всего	в 2015 году	Всего	заключенные в 2015 году
	1	2	3	4	5
1.	Государственные контракты, действующие в 2015 году, всего:	0	0	0,0	0,0
	в том числе				
2.	долгосрочные государственные контракты, всего:	0	0	0	0

Исполнитель:  Н.В. Манузина  
Телефон: (495) 645-85-55 доб.63-25;  
E-mail: Manuzina\_NV@scaa.ru

Заместитель руководителя Росавиации  А.В. Ведерников

**Сведения о государственных контрактах, действующих в рамках  
федеральной целевой программы в период с 2015 по 2021 годы  
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»**

(наименование федеральной целевой программы)

		Объемы средств, необходимые для выполнения контракта, тыс. рублей						
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий программы (план)	0,0	300 250,0	605 870,0	17 278,7	111 601,3	0,0	-
	в том числе:							
1.1.	в рамках госконтрактов	0,0	300 250,0	605 870,0	17 278,7	111 601,3	0,0	-
1.2.	в рамках субсидий, грантов	0	0	0	0	0	0	-
2	Объемы финансирования по заключенным контрактам (факт)	0,0	0,0	0,0	0	0	0	-
	в том числе:							
2.1.	заключено госконтрактов	0,0	0,0	0,0	0	0	0	-
2.2.	заключено договоров, контрактов, соглашений о предоставлении субсидий, грантов	0	0	0	0	0	0	-
3	Уровень контрактования (в процентах)	0	0	0	0	0	0	-

**Заместитель руководителя Росавиации**

**А.В. Ведерников**

Исполнитель: *Manuf* Н.В. Манузина

Телефон: (495) 645-85-55 доб.63-25;

E-mail: Manuzina\_NV@scaa.ru

нарушение порядка предоставления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации, влекущее ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности и нарушении порядка предоставления государственной статистической информации".

## ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

[illegible]

**Предоставляют:**

государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ:  
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

участники государственных программ Российской Федерации:

соисполнителям государственных программ Российской Федерации

исполнители государственных программ Российской Федерации, государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ:

**- ответственным исполнителям государственных программ**

**ответственные исполнители государственных программ Российской Федерации:**

- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

**Сроки предоставления**

на 35 день  
после отчетного периода<sup>1</sup>

13 февраля (за г

февраля

(за год)

Внедрение

формы  
(за год)

...

февраля

(за год)

9780306460000

**Приказ Ростата:**

б утверждения формы

от 14.11.2014 № 661

О внесении изменений (при наличии)

No.

$$\frac{N_0}{\sigma T}$$

**КЕДРИНСКАЯ ГОРЬКА**

**Наименование отчитывающейся организации** Федеральное агентство воздушного транспорта

Почтовый адрес 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, к.1,2

Код

## отчитывающейся организации

по ОКПО

2

**0608007**

<sup>1</sup> За январь - март, январь - июль, январь - октябрь.

2. За год - по федеральным целевым программам, не включенным в государственные программы.

Окончание (вкладыш № 1 )

## Информация о программе

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы, федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)	Код по бюджетной классификации

## Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Статус исполнителя программы	Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)	Код по бюджетной классификации
Участник		
Соисполнитель		
Государственный заказчик - координатор	Министерство экономического развития Российской Федерации	
Ответственный исполнитель	Федеральное агентство воздушного транспорта	
Итог по всем исполнителям и участникам	Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> В графе "Код по бюджетной классификации" указывается локальный код "999".

## Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

№ стро- ки	Источники финансирования и направления расходов	Сведения о расходах					
		Бюджетные (внебюджетные) назначения на отчетный год		Предусмотрено программой (подпрограммой) на отчетный год	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года	Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	
		на 1 января отчетного года	на отчетную дату			Всего	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Объем средств - всего (сумма строк 02 + 03 + 04 + 05 + 06)	0,0	0,0	977 240,0	387 567,6	673 646,6	316 978,4
02	в том числе: федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ стро- ки	Источники финансирования и направления расходов	Сведения о расходах						
		Бюджетные (внебюджетные) назначения на отчетный год		Предусмотрено программой (подпрограммой) на отчетный год	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года	Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года		
		на 1 января отчетного года	на отчетную дату			Всего	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам	
1	2	3	4	5	6	7	8	
06	юридических лиц	x	x	977 240,0	387 567,6	673 646,6	316 978,4	
07	из них иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	
101	Из общего объема средств: Капитальные вложения - всего (сумма строк 102 + 103 + 104 + 105 + 106)	0,0	0,0	87 240,0	83 995,7	78 114,3	2 412,5	
102	в том числе: федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
103	консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
104	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
105	территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
106	юридических лиц	x	x	87 240,0	83 995,7	78 114,3	2 412,5	
107	из них иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	

**Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации**  
(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384						
Код территории по ОКАТО	Наименование субъекта Российской Федерации	Объемы средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренные на реализацию программы (подпрограммы) на отчетный год (на отчетную дату) (из графы 4 раздела 1)	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года (из графы 6 раздела 1)	Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года		
				Всего (из графы 7 раздела 1)	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам (из графы 8 раздела 1)	
1	2	3	4	5	6	
643 *	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - всего (равно данным строки 03 раздела 1)					

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

\*\* В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

**(495) 645-85-55 доб.63-25**  
**(номер контактного телефона)**

« » январь 20 16 год  
(дата составления документа)

**Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2015 году и ключевые программные мероприятия на 2016 год федеральной целевой программы**  
**«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»**

**I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2015 году**

Указать результаты выполнения ключевых мероприятий на 2014 год, перечисленных в Приложении № 1 к докладу о ходе реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2014 года в разделе, содержащем материалы по настоящей ФЦП (письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 29346-НП/Д17и), согласно прилагаемой форме:

Наименование ключевых мероприятий <sup>(1)</sup>	Стоимость работ 2014 года, тыс. руб., факт/план	Фактическая готовность мероприятий за весь период реализации ФЦП, % <sup>(2)</sup>	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2014 года <sup>(4)</sup>	Примечания <sup>(5)</sup>
<b>«Капитальные вложения»</b>				
<b>НИОКР</b>				
<b>«прочие нужды»</b>				

(1) – указывается формулировка, приведенная в разделе Приложения № 1 (письмо от 26 ноября 2014 г. № 29346-НП/Д17и);

(2) – указывается стоимость работ за счет средств федерального бюджета;

(3) – для объектов капитального строительства указывается в соответствии с показателем в столбце 12 формы № 3;

(4) – приводится краткая аннотация выполненных работ и достигнутых результатов (в натуральных показателях) по итогам 2014 года;

(5) – в отсутствие результатов или неполного выполнения работ указываются объективные причины допущенного нес выполнения и принятые меры по их преодолению.

## II. Ключевые программные мероприятия на 2016 год

### По направлению «капитальные вложения»:

Перечислить важнейшие стройки и объекты (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2016 году, по форме:

Наименование объекта или стройки <sup>(1)</sup>	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2016 года <sup>(2)</sup> (в %%)	Стоимость плановых работ в 2016 году <sup>(3)</sup> , тыс. рублей	Плановые виды работ и ожидаемые результаты <sup>(4)</sup> в 2016 году
Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского федерального округа	22,16%	410 725,30/300 251,00	По 3 объектам (Севастополь (этап 1,2) и Ай-Петри) сдача ПСД на госэкспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (при условии оформления в установленном порядке документов на землю (земли МО РФ) и получение по 7 объектам положительных заключений, ПСД которых представлена была на госэкспертизу в 2015 году.

(1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;

(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;

(3) – указать объемы финансирования работ по объекту 2016 года в виде дроби «всего/средства федерального бюджета»;

(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершенные циклы строительства или этапы).

### По направлению НИОКР:

Перечислить важнейшие инновационные проекты и тематические НИОКР (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2016 году, по форме:

Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) <sup>(1)</sup>	Стоимость работ в 2016 году, тыс. рублей	Плановый уровень практической реализации <sup>(2)</sup>	Запланированные виды работ и ожидаемые результаты <sup>(4)</sup> в 2016 году

(1) – указать наименование проекта или НИОКР в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) – указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2016 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;



(3) – указать уровень реализации (отчет, техническая документация, опытный образец, рабочий макет и т.д.) и ожидаемое использование результатов;

(4) – дать краткую аннотацию ожидаемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (публикация, патент, лицензия, свидетельство и др.).

### По направлению «прочие нужды»:

Перечислить важнейшие мероприятия (не более 7 по ФЦП), поставки продукции, работы и услуги для государственных нужд, запланированные к выполнению в 2016 году

Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд <sup>(1)</sup>	Стоимость плановых работ <sup>(2)</sup> в 2016 году, тыс. рублей	Основание <sup>(3)</sup> выполнения мероприятий	Ожидаемые результаты выполнения мероприятия <sup>(4)</sup> в 2016 году (в натуральных показателях)
Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского федерального округа	45 684,20		1. Разработка проекта размещения, изготовления, поставка оборудования системы коммутации речевой связи (СКРС) на 5 рабочих мест и комплекса документирования и воспроизведения информации (КДВИ) в Севастопольское отделение ОВД филиала «Крымаэронавигация», монтажные и пусконаладочные работы, приёмо-сдаточные испытания и инструктаж персонала. 2. Выполнение комплекса работ (поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования, инструктаж инженерно-технического персонала, ПСИ) по созданию сети радиорелейных станций для обмена информацией в Симферопольском РДЦ: I этап.

(1) – указать наименование мероприятия в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) – указать стоимость работ по мероприятию в 2016 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) – для мероприятий, не указанных прямо в ФЦП, указать документ (при наличии – его реквизиты), которым принято решение о его реализации в рамках ФЦП;

(4) – указать ожидаемые результаты выполнения мероприятий, а также их влияние на решение основных задач ФЦП в 2015 году.

Заместитель руководителя Росавиации



А.В. Ведерников