



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-52-37 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

15.01.15 № 6, 13-29

На № _____ от _____

Отчет о ходе выполнения ФЦП
«Социально-экономическое развитие
Курильских островов (Сахалинская область)
на 2007-2015 годы» за 2014 год.

Министерство
Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ЭКСПЕДИЦИЯ *РОСАВИАЦИЯ*

22 ЯНВ 2015

ТЕЛЕФОН*КАНЦЕЛЯРИИ*ФАВТ*
-499-231-57-81:69-08:59-04.
~~-499-231-55-35~~

В соответствии с письмом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 25.12.2014 № 5771-2.4.20 о представлении отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчетность о ходе выполнения ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» за 2014 год, по которой Росавиация является государственным заказчиком.

Приложение: на 21 л. в 1 экз.


К.А. Махов

Алякритская Диана Борисовна
(495) 645 85 55 доб. 6343

Аналитическая справка

1. Наименование федеральной целевой программы - федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы».

2. Государственный заказчик - Федеральное агентство воздушного транспорта.

3. Ключевые мероприятия в 2014 году:

«Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область».

4. Программа не нуждается в корректировке.

5. На 2014 год заключено 5 государственных контрактов на сумму **814 384,0** тыс. рублей – 100,0% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 5 контрактов на сумму **814 384,0** тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 0 контрактов на сумму **0** тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 соглашений на сумму **0,0** тыс. рублей);

НАОКР – 0 контрактов на сумму **0,0** тыс. рублей;

«прочие нужды» - 0 контрактов на сумму **0,0** тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2014 году, по 1 переходящему контракту прошлых лет составляет **769 187,3** тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2014 г. 4 контрактам составляет **45 196,7** тыс. рублей, в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года – **0** тыс. рублей.

6. Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета составляет **814 740,5** тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – **814 740,5** тыс. рублей (бюджетные инвестиции – **814 740,5** тыс. рублей, межбюджетные субсидии – **0,0** тыс. рублей), НАОКР – **0,0** тыс. рублей, «прочие нужды» – **0,0** тыс. рублей.

Освоено с начала 2014 года за счет средств федерального бюджета – **1 778 556,9** тыс. рублей, в том числе за счет лимита 2014 года – **813 919,1** тыс. рублей - 99,9 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – **0,0** тыс. рублей, НАОКР – **0,0** тыс. рублей, «прочие нужды» – **0,0** тыс. рублей.

За 2014 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют **813 919,1** тыс. рублей – 99,9 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – **813 919,1** тыс. рублей (бюджетные инвестиции – **813 919,1** тыс. рублей, межбюджетные субсидии – **0,0** тыс. рублей), НАОКР – **0,0** тыс. рублей, «прочие нужды» - **0,0** тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2014 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет **254 800,0** тыс. рублей («капитальные вложения» - **0,0** тыс. рублей, НАОКР - **0,0** тыс. рублей, «прочие нужды» - **0,0** тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет **254 800,0** тыс. рублей («капитальные вложения» - **254 800,0** тыс. рублей, НАОКР - **0,0** тыс. рублей, «прочие нужды» - **0,0** тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2014 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме **0,0** тыс. рублей («капитальные вложения» - **0,0** тыс. рублей, НАОКР - **0,0** тыс. рублей, «прочие нужды» - **0,0** тыс. рублей) – **0,0** % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме **242 263,2** тыс. рублей

(«капитальные вложения» - 242 263,2 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0 % от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за 2014 год в разрезе мероприятий:

По направлению «капитальные вложения»:

Федеральный бюджет.

В составе проекта выделены объекты 1 и 2 этапа со сроками завершения строительства 1 этапа в августе 2014 г. и 2 этапа в декабре 2014 г.

Строительство объектов 1 этапа выполнено в полном объеме в составе: ИВПШ, РД, перрон, аварийно-спасательная станция, служебно-пассажирское здание совмещенное с командно-диспетчерским пунктом, техническое здание, подъездная дорога к аэропорту, привокзальная площадь, очистные сооружения, котельные, здание ЭСТОП, патрульная автодорога, подъездные дороги к объектам радиотехнического обеспечения полетов, периметровое ограждение, объекты энергоснабжения, радиотехнического обеспечения полетов и метеобеспечения и др. По II этапу (склад хранения ГСМ, гараж на 8 машиномест со складом, навес для хранения ремонтных материалов, открытые стоянки и площадки) работы завершены.

15.07.2014 подписан акт приемки рабочей комиссией.

Состав объектов 1 этапа в полной мере обеспечивает выполнение полетов воздушных судов, обслуживание пассажиров и грузов в аэропорту Итуруп.

Приказом Сахалинского управления Ростехнадзора от 05.09.2014 № 285-п утверждено заключение о соответствии построенных объектов 1 этапа требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации (ЗОС), объекты приняты приемочной комиссией и 08.09.2014 администрацией муниципального образования «Курильский городской округ» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 1 этапа.

Для допуска аэродрома Итуруп к полетам ОАО ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект» утверждены заключение о прочности искусственных покрытий (15.08.2014) с РСН 20/R/A/X/T, заключение о ровности поверхности покрытий ИВПШ (14.08.2014), выданы свидетельство о государственной регистрации аэродрома от 19.09.2014 № 58, сертификат соответствия аэродрома от 19.09.2014 № АД00014 со сроком действия до 19.09.2019.

Аэродром допущен к эксплуатации воздушных судов: Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ан-74, Ан-140, Ан-148, Як-40, Л-410, ДНС-8-100 (200, 300, 400), вертолеты всех типов. Днем и ночью, круглый год.

К объектам 2 этапа отнесены: склад хранения ГСМ, гараж на 8 машиномест со складом, навес для хранения ремонтных материалов, открытые стоянки и площадки.

По 2 этапу общая строительная готовность объектов составляет 100 %, получено заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от 12.12.2014 № 465-п, получен Акт проверки законченного строительством объекта капитального строительства от 12.12.2014 № 33/14, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.12.2014 № 651109(П)/14.

Внебюджетные источники.

Объект ДПРМ-125 (дальняя приводная радиостанция с маркерным радиомаяком): РРС (радиорелейная станция) «МИК-РЛ150М» смонтирована на башне (Н=21 м). Установлена ТП-ДПРМ-125 (дальняя приводная радиостанция с маркерным радиомаяком)

переднего типа) и дальняя приводная радиостанция с маркерным радиомаяком заднего контрольного типа. Оборудование РМП-200/РММ-200 (Приводной радиомаяк).

Введены в эксплуатацию. Приказ №341 от 15.08.2014. Получен сертификат АНО.О 004917 от 20.08.2014 г.

2) Объект БПРМ-125 (ближняя приводная радиостанция с маркерным радиомаяком) + DF2000 (автоматический радиопеленгатор): ТП-БПРМ-125 (ближняя приводная радиостанция с маркерным радиомаяком). АРП DF-2000 «Платан» (автоматический радиопеленгатор); Оборудование РМП-200/РММ-200 (Приводной радиомаяк) и АРП «2000».

Введены в эксплуатацию. Приказ №341 от 15.08.2014. Получен сертификат АНО.О 004918 от 20.08.2014 г.)

3) Объект КРМ-125 (курсовой радиомаяк) и оборудование СП 200 (система посадки) введены в эксплуатацию. Приказ №341 от 15.08.2014. Получен сертификат АНО.О 004919 от 20.08.2014 г.)

4) Объект ГРМ-125 (глиссадный радиомаяк) + РМД-НП (радиомаяк дальномерный навигационно-посадочный. введены в эксплуатацию. Приказ №341 от 15.08.2014. Получен сертификат АНО.О 004920 от 20.08.2014 г.)

5) Объект РМА/РМД (радиомаяк азимутальный/радиомаяк дальномерный) + ОПРС-305 (отдельная приводная радиостанция введены в эксплуатацию. Приказ №341 от 15.08.2014. Получен сертификат АНО.О 004921 от 20.08.2014 г.

6) Объект ОРЛ-А ТП-ОРЛ-А (Обзорный радиолокатор). Объект и оборудование введены в эксплуатацию. Получен сертификат объекта АНО.О 004923 от 20.08.2014 г.

7) Объект ППРЦ (передающий радиоцентр): Объекты введены в эксплуатацию. Получен сертификат АНО.О 004924 от 20.08.2014 г.

8) На объекте КДП МВЛ (Командно-диспетчерский пункт местных воздушных линий):

- смонтирована оборудование Земная станция фиксированной спутниковой связи «Мост-АС»;

- установлена спутниковая связь с Хабаровским Укрупненным Центром ЕС ОрВД;

- установлено оборудование радиостанция ВПС (внутрипортовая связь) «Гранит-2Р23» и РРС (радиорелейная станция) «МИК-РЛ400М» (для связи с радио-техническими средствами «Орбита») и «МИК-РЛ150М» (для связи с ДПРМ-125 (Дальняя приводная радиостанция с маркерным радиомаяком));

- на крыше Командно-диспетчерского пункта установлены антенны очень высокой частоты радиостанции «Фазан», оборудование смонтировано в стойке;

- смонтированы диспетчерские пульта и оборудование производства ООО Фирма «НИТА» (комплекс технических средств автоматизации управления воздушного движения, комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства, Система коммутации речевой связи «Мегафон», магнитофон «Гранит», «Сфера» и «Метроном»);

- смонтирован и полностью запущен в работу центр коммутации сообщений «Монитор».

Канальная часть с Хабаровском находится в рабочем состоянии. Оборудование введено в эксплуатацию. Получен сертификат объекта АНО.О 004916 от 20.08.2014 г.

Освоение с начала года за счет внебюджетных источников составило 216 392,1 тыс. рублей.

Работы ведутся в соответствии с календарным планом.

Введенные в течение 2014 года в эксплуатацию объекты.

«Аэропорт Менделеево. Реконструкция летного поля для приема самолетов Ан-24. Доведение инженерного обеспечения аэропорта до требований норм НГЭА и ФАП (корректировка), о. Кунашир, Сахалинская область».

В отчетном периоде получено разрешение на ввод:

№RU 65309000-132 от 08.08.2014 (4 этап) и полностью введен объект «Аэропорт Менделеево. Реконструкция летного поля для приема самолетов Ан-24. Доведение инженерного обеспечения аэропорта до требований норм НГЭА и ФАП (корректировка), о. Кунашир, Сахалинская область» с учетом ранее выданных разрешений на ввод:

№ RU 65309000-37 от 24.06.2011 (1 этап)

№ RU 65309000-58 от 03.05.2012 (2 этап)

№ RU 65309000-101 от 24.06.2013 (3 этап).

Бюджетные ассигнования на представление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности не предусмотрены.

По направлению НИОКР:

По данному направлению финансирование в 2014 году не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды»:

По данному направлению финансирование в 2014 году не предусмотрено.

9. По итогам 2014 года из 2 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 1 позиции.


Не достигнуты по следующим позициям:

Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей	План Факт*	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя
Прирост грузооборота воздушного транспорта	110/ 89,0	Отклонения фактического значения от планового является следствием следующих причин. С 2006 по 2011 годы проводилась реконструкция аэропорта Южно- Курильск (Менделеево) за счет средств федерального бюджета, реконструкция завершена. Ожидаемого уменьшения метеоминимума аэропорта после проведения реконструкции не произошло, что не позволяет сократить количество возвратов рейсов, увеличить частоту полетов, и соответственно, объемы перевозок. С 2007 по 2014 год проводилось строительство нового гражданского аэропорта Итуруп на о.Итуруп за счет средств федерального бюджета. Объект введен в эксплуатацию. Строительство вертодрома в г.Северо-Курильск на острове Парамушир осуществлялось за счет средств областного бюджета Сахалинской области на базе существующей вертолетной площадки. В 2009 году строительство вертодрома было завершено досрочно, в 2010 году объект был введен в эксплуатацию. Досрочный ввод объекта в эксплуатацию не позволил обеспечить значительный рост грузооборота на данном направлении. Выполнение индикатора (показателя) "Прирост грузооборота воздушного транспорта", определенного ФЦП «Социально- экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы», не представляется возможным, вследствие высокого метеоминимума в аэропортах.

*информация подготовлена согласно данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2014 год - отсутствуют.

Заместитель руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта



К.А. Махов

Обобщенные сведения о финансировании федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за 2014 год

"Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"

Минвостокразвития (Федеральное агентство воздушного транспорта)

№ п/п	Наименование источников финансирования и направления расходов	Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2014 год (тыс. рублей)	Освоено с начала года (тыс. рублей)	Кисовые расходы* и фактические расходы** за 2014 год (тыс. рублей)	Количество контрактов (соглашений), действующих в 2014 году, единиц		Стоимость работ 2014 года по действующим контрактам (соглашениям)	
					всего, включая контракты прошлых лет	контракты (соглашения), заключенные за 2014 год	всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей)	контракты, заключенные за 2014 год (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Всего по ФЦП:	1 069 540,5	2 020 820,1	1 043 514,9	16,0	11,0	1 056 647,2	117 584,6
	в том числе:							
1.1.	федеральный бюджет*	814 740,5	1 778 556,9	813 919,1	5,0	4,0	814 384,0	45 196,7
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	внебюджетные источники**	254 800,0	242 263,2	229 595,8	11,0	7,0	242 263,2	72 387,9
2.	Капитальные вложения, всего	1 069 540,5	2 020 820,1	1 043 514,9	16,0	11,0	1 056 647,2	117 584,6
2.1.	федеральный бюджет*	814 740,5	1 778 556,9	813 919,1	5,0	4,0	814 384,0	45 196,7
	в том числе:							
	бюджетные инвестиции	814 740,5	1 778 556,9	813 919,1	5,0	4,0	814 384,0	45 196,7
	субсидии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	внебюджетные источники**	254 800,0	242 263,2	229 595,8	11,0	7,0	242 263,2	72 387,9
3	НИОКР, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	внебюджетные источники**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Прочие нужды, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:							
	в рамках госконтрактов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в рамках субсидий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	внебюджетные источники**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна

Телефон: (499) 231-63-84; E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы", Минвостокразвития России (Росавиация)

№ п/п	Наименование строки, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объем финансирования на 2014 год (тыс. рублей)				Общие показатели (тыс. рублей)					
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Оценки с начала года за счет тех источников	
		Назначение расходов по разделам на 2014 год	Кассовые расходы на 2014 год	Предельное финансирование по разделам на 2014 год	Фактически с расходами на 2014 год	Предельное финансирование по разделам на 2014 год	Фактически с расходами на 2014 год	Предельное финансирование по разделам на 2014 год	Фактически с расходами на 2014 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по ФЦП:	814 740,5	813 919,1	0,0	0,0	254 800,0	229 595,8	1 069 540,5	1 043 514,9	2 020 820,14	
2.	Внебюджетные инвестиции, в том числе:	814 740,5	813 919,1	0,0	0,0	254 800,0	229 595,8	1 069 540,5	1 043 514,9	2 020 820,14	
2.1.	Строительство аэропортов, портов, о.б.уруп., Сасолинская область	814 740,5	813 919,1	0,0	0,0	254 800,0	229 595,8	1 069 540,5	1 043 514,9	2 020 820,14	

Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)	
Исполненные работы за 2014 год (в натуральных показателях)</	

Исполнитель: Алякритская Дина Борисовна
Телефон: (499) 231-63-84; E-mail: Alyakritskaya.DB@yandex.ru

К.А. Махов

Заместитель руководителя Росавиации

Форма № 4
Результаты реализации программных мероприятий по направлению НИОКР за 2014 год в рамках федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы",
Министерства развития России (Росавиации)

наименование федеральной целевой программы, государственной заказчик-координатор (государственный заказчик)

№ п/п ⁴	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР ⁴ , вид НИОКР, результаты госконтракта (соглашения на предоставление гранта), исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	ГРЭС (код)	Источники и объемы финансирования НИОКР				Созданные в рамках контракта охраняемые результаты деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных этапов за 2014 год	
					На весь период реализации мероприятия по источникам		Предусмотрено на 2014 год по источникам						Фактические расходы за 2014 год по источникам
					федеральный бюджет		федеральный бюджет						
					бюджеты субъектов РФ, внебюджетные источники	бюджеты субъектов РФ, внебюджетные источники	бюджеты субъектов РФ, внебюджетные источники	бюджеты субъектов РФ, внебюджетные источники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Объем финансирования НИОКР по программе				0,0	0,0	0,0						
	всего по программе				0,0	0,0	0,0			0			
I.	Наименование мероприятия, тематического направления				0,0	0,0	0,0						
	всего по мероприятию, тематическому направлению				0,0	0,0	0,0			0			
I.1	Тема НИОКР			***	0,0	0,0	0,0	0	0	0			
I.2			***	0,0	0,0	0,0	0	0	0			

Примечание:

⁴ – для НИОКР, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только рек-анкеты контрактов (договоров)

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 2014 год в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы", (Росавиации)

наименование федеральной целевой программы, государственной программы, государственной заказчик-координатор (государственный заказчик)

Источники и объем финансирования по направлению "прочие нужды"											Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период		Т.л., рублей
№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидий - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	всего за период реализации мероприятия по источникам		фактические расходы за 2014 год по источникам				
							федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ	федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП													
всего по программе													
1.	Наименование мероприятия, тематического направления												
	всего по мероприятию, тематическому направлению												
1.1.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель					***	0,0	0,0	0,0				
1.2	Наименование контракта, реквизиты, исполнитель					***	0,0	0,0	0,0				
2.	Наименование мероприятия, тематического направления												
	всего по мероприятию, тематическому направлению												
2.1.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель					***	0,0	0,0	0,0				
2.2.	Наименование контракта, реквизиты, исполнитель					***	0,0	0,0	0,0				

Примечания:

- *) - для работ, услуг, поставок, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)
 **) - закупка технических средств и оборудования, пусконаладочные работы, их ремонт и обслуживание; 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз дан-ных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей; издание книг, бро-шюр, журналов, мониторинг ФЦП и информационное обслуживание по ней; 4 - оплата услуг связи, транспорта и ЖСХ; 5 - реставрация; 6 - переподготовка кадров; 7 - меро-приятия по обеспечению жилья; 8 - другое (назвать)

Заместитель руководителя Росавиации К.А. Махов

Сведения о государственных контрактах, действующих в 2014 году

в рамках федеральной целевой программы

ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы"

(наименование федеральной целевой программы)

		Количество заключенных контрактов, шт.		Объем финансирования за счет средств федерального бюджета в 2014 году, тыс. рублей	
		Всего	в 2014 году	Всего	заключенные за 2014 год
	1	2	3	4	5
1.	Государственные контракты, действующие в 2014 году, всего:	5	4	814 384,0	45 196,7
	в том числе				
2.	долгосрочные государственные контракты, всего:	0	0	0,0	0,0

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна
Телефон: 8 499 231 63 84;
E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

**Сведения о государственных контрактах, действующих в рамках
федеральной целевой программы в период с 2014 по 2020 годы**

ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы"
(наименование федеральной целевой программы)

		Объемы средств, необходимые для выполнения долгосрочного контракта, тыс. рублей							
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	
		3	4	5	6	7	8	9	
	1								
1	Объемы финансирования, предусмотренные для выполнения государственных контрактов (план)	814 740,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе								
1.1	в рамках госконтрактов	814 740,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	в рамках субсидий, грантов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Объемы финансирования по заключенным контрактам (факт)	814 384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе								
2.1	заключено госконтрактов	814 384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	заключено договоров, контрактов, соглашений о предоставлении субсидий, грантов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Уровень контрактования (в процентах)	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Исполнитель: Алякритская Диана
Борисовна
Телефон: 8 499 231 63 84;
E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

К.А. Махов

Заместитель руководителя Росавиации

Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2014 году и ключевые программные мероприятия на 2015 год федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"

И. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2014 году

Указать результаты выполнения ключевых мероприятий на 2014 год, перечисленных в Приложении № 1 к докладу о ходе реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2014 года в разделе, содержащем материалы по настоящей ФЦП (письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 29346-ПП/ДП17), согласно прилагаемой форме:

Наименование ключевых мероприятий ⁽¹⁾	Стоимость работ 2014 года, тыс. руб., факт/план	Фактическая готовность ⁽³⁾ мероприятия за весь период реализации ФЦП, %	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2014 года ⁽⁴⁾	Примечания ⁽⁵⁾
«Капитальные вложения»				
«Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область»	813 919,1 814 384,0	86,53	В отчетном периоде выполнены строительные-монтажные работы по 2 этапу: Искусственная взлётно-посадочная полоса ИВПШ – устройство верхнего слоя из плит аэродромных гладких ПАГ-14 – 317 м3, Рулёжная дорожка РД – покрытие обочин – 1 025м2, перрон – покрытие обочин – 1 885 м2, Служебно-пассажирское здание СПЗ с командно-диспетчерским пунктом КДП – 1 комплекс; Котельная – 3шт Склад горючесмазочных материалов ГСМ – емкостью 150м3 Аварийно-спасательная станция АСС – 1 комплекс Выполнены работы по поставке, монтажу и пусконаладке метеоборудования в количестве 1 комплекта.	По 2 этапу общая строительная готовность объектов составляет 100 %, получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от 12.12.2014 № 465-п, получен Акт проверки законченного строительством объекта капитального строительства от 12.12.2014 № 33/14, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.12.2014 № 651109(П)/14.
НИОКР				

					«прочие нужды»				

- (1) – указывается формулировка, приведенная в разделе Приложения № 1 (письмо от 26 ноября 2014 г. № 29346-НИ/ДП/17и);
- (2) – указывается стоимость работ за счет средств федерального бюджета;
- (3) – для объектов капитального строительства указывается в соответствии с показателем в столбце 12 формы № 3;
- (4) – приводится краткая аннотация выполненных работ и достигнутых результатов (в натуральных показателях) по итогам 2014 года;
- (5) – в отсутствие результатов или неполного выполнения работ указываются объективные причины допущенного невыполнения и принятые меры по их преодолению.

II. Ключевые программные мероприятия на 2015 год

По направлению «капитальные вложения»:

Перечислить важнейшие стройки и объекты (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2015 году, по форме:

Наименование объекта или стройки ⁽¹⁾	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2015 года ⁽²⁾ (в %)	Стоимость плановых работ в 2015 году ⁽³⁾ , тыс. рублей	Плановые виды работ и ожидаемые результаты ⁽⁴⁾ в 2015 году

(1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;

(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;

(3) – указать объемы финансирования работ по объекту в 2015 года в виде дроби «всего/средства федерального бюджета»;

(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершенные циклы строительства или этапы).

По направлению НИОКР:

Перечислить важнейшие инновационные проекты и тематические НИОКР (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2015 году, по форме:

Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) ⁽¹⁾	Стоимость работ в 2015 году, тыс. рублей ⁽²⁾	Плановый уровень практической реализации ⁽³⁾	Запланированные виды работ и ожидаемые результаты ⁽⁴⁾ в 2015 году

(1) – указать наименование проекта или НИОКР в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) – указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2015 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) – указать уровень реализации (отчет, техническая документация, опытный образец, рабочий макет и т.д.) и ожидаемое использование результатов;

(4) – дать краткую аннотацию ожидаемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (публикация, патент, лицензия, свидетельство или др.).

По направлению «прочие нужды»:

Перечислить важнейшие мероприятия (не более 7 по ФЦП), поставки продукции, работы и услуги для государственных нужд, запланированные к выполнению в 2015 году

Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд ⁽¹⁾	Стоимость плановых работ ⁽²⁾ в 2015 году, тыс. рублей	Основание ⁽³⁾ выполнения мероприятий	Ожидаемые результаты выполнения мероприятия ⁽⁴⁾ в 2015 году (в натуральных показателях)

(1) – указать наименование мероприятия в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) - указать стоимость работ по мероприятию в 2015 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) – для мероприятий, не указанных прямо в ФЦП, указать документ (при наличии – его реквизиты), которым принято решение о его реализации в рамках ФЦП;

(4) – указать ожидаемые результаты выполнения мероприятий, а также их влияние на решение основных задач ФЦП в 2015 году.

Заместитель руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта

К.А. Махов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности".

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
за январь - декабрь 2014 года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:	Сроки предоставления
государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ: - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) участники государственных программ Российской Федерации: - соисполнителям государственных программ Российской Федерации соисполнители государственных программ Российской Федерации, государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ: - ответственным исполнителям государственных программ ответственные исполнители государственных программ Российской Федерации: - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	на 35 день после отчетного периода ¹ 13 февраля (за год) ² 3 февраля (за год) 6 февраля (за год) 13 февраля (за год)
Форма № 1-ПП Приказ Росстата: Об утверждении формы от 14.11.2014 № 661 О внесении изменений (при наличии) от _____ № _____ от _____ № _____ Квартальная, годовая	

Наименование отчитывающейся организации		Федеральное агентство морского и речного транспорта	
Почтовый адрес		125993, г. Москва, ул. Петровка, дом 3/6	
Код формы по ОКУД	отчитывающейся организации по ОКПО	Код	
1	2	3	4
0608007	00083534		

¹ За январь - март, январь - июнь, январь - октябрь.
² За год - по федеральным целевым программам, не включенным в государственные программы.

Информация о программе

	Наименование (приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы, федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)	Код по бюджетной классификации
	Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»	
	ФЦП "«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»	34 Ж 9999

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Статус исполнителя программы	Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)	Код по бюджетной классификации
Участник	Федеральное агентство воздушного транспорта	107
Соисполнитель		
Государственный заказчик - координатор		
Ответственный исполнитель		
Итого по всем исполнителям и участникам	Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам ¹	

¹ В графе "Код по бюджетной классификации" указывается локальный код "999".

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

№ строки	Источники финансирования и направления расходов	Сведения о расходах					Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	
		Бюджетные (внебюджетные) назначения на отчетный год		Предусмотрено программой (подпрограммой) на отчетный год	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года	Всего		в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам
		на 1 января отчетного года	на отчетный год					
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Объем средств - всего (сумма строк 02 + 03 + 04 + 05 + 06)	6 564 000,0	3 668 171,5	3 818 171,5	1 940 095,9	2 964 748,9	2 934 089,3	
02	в том числе: федерального бюджета	6 564 000,0	3 668 171,5	3 668 171,5	1 938 130,9	2 962 783,9	2 932 124,3	
03	консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации							
04	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							

№ стро- ки	Источники финансирования и направления расходов	Сведения о расходах						
		Бюджетные (внебюджетные) назначения на отчетный год		Предусмотрено программой (подпрограммой) на отчетный год	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года	Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года		
на 1 января отчетного года	на отчетную дату				Всего	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам		
1	2	3	4	5	6	7	8	
05	территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
06	юридических лиц	x	x	150 000,0	1 965,0	1 965,0	1 965,0	
07	из них иностранных инвесторов	x	x					
	Из общего объема средств: Капитальные вложения + всего (сумма строк 102 + 103 + 104 + 105 + 106)	6 564 000,0	3 668 171,5	3 818 171,5	1 940 095,9	2 964 748,9	2 934 089,3	
101	в том числе:	6 564 000,0	3 668 171,5	3 668 171,5	1 938 130,9	2 962 783,9	2 932 124,3	
102	федерального бюджета							
103	консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации							
104	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
	территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
105	юридических лиц	x	x	150 000,0	1 965,0	1 965,0	1 965,0	
106	из них иностранных инвесторов	x	x					

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код территории по ОКАТО	Наименование субъекта Российской Федерации	Объемы средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренные на реализацию программы (подпрограммы) на отчетный год (на отчетную дату) (из графы 4 раздела 1)	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года (из графы 6 раздела 1)	Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года		Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384	
				Всего	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам (из графы 8 раздела 1)	Всего	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам (из графы 8 раздела 1)
1	2	3	4	5	6		
643 *	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - всего (равно данным строки 03 раздела 1)						

**** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.**

Окончание (вкладыш № 2)

Информация о программе

Наименование		Код по бюджетной классификации
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы, федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)		
Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»		
ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"		34И4009

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Статус исполнителя программы	Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)	Код по бюджетной классификации
Участник	Федеральное агентство воздушного транспорта	107
Сотрудник		
Государственный заказчик - координатор		
Ответственный исполнитель		
Отчет по всем исполнителям и участникам ¹		

¹ В графе "Код по бюджетной классификации" указывается локальный код "999".

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

№ строки	Источники финансирования и направления расходов	Сведения о расходах				Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	
		Бюджетные (внебюджетные) назначения на отчетный год		Предусмотрено программой (подпрограммой) на отчетный год	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года	Всего	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам
		на 1 января отчетного года	на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Объем средств - всего (сумма строк 02 + 03 + 04 + 05 + 06)	814 740,50	814 740,50	1 069 540,50	117 584,63	1 043 514,90	813 320,89
02	в том числе: федерального бюджета	814 740,50	814 740,50	814 740,50	45 196,73	813 919,10	813 320,89
03	консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации						
04	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
05	территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						

№ стро- ки	Источники финансирования и направления расходов	Сведения о расходах						Касовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	
		Бюджетные (внебюджетные) назначения на отчетный год		Предусмотрено программой (подпрограммой) на отчетный год	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года	Всего	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам		
		на 1 января отчетного года	на отчетную дату						
1		2	3	4	5	6	7	8	
06	юридических лиц		x	x	254 800,00	72 387,90	229 595,80	229 595,80	
07	из них иностранных инвесторов		x	x					
	Из общего объема средств: Капитальные вложения - всего (сумма строк 102 + 103 + 104 + 105 + 106)								
101	в том числе:		814 740,50	814 740,50	814 740,50	117 584,63	813 919,10	813 320,89	
102	федерального бюджета		814 740,50	814 740,50	814 740,50	45 196,73	813 919,10	813 320,89	
103	консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации								
104	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
105	территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
106	юридических лиц		x	x	254 800,00	72 387,90	229 595,80	229 595,80	
107	из них иностранных инвесторов		x	x					

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Код территории по ОКЕИ	Наименование субъекта Российской Федерации	Объемы средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренные на реализацию программы (подпрограммы) на отчетный год (на отчетную дату) (из графы 4 раздела 1)	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года (из графы 6 раздела 1)	Касовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	
				Всего (из графы 7 раздела 1)	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам (из графы 8 раздела 1)
1	2	3	4	5	6
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - всего (равно данным строки 03 раздела 1)				
643 *					

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка предоставления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка предоставления государственной статистической отчетности".

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (ПО ПРОГРАММЕ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за 20 14 год

Предоставляют:

участники государственных программ Российской Федерации:
- соисполнителям государственных программ Российской Федерации;

соисполнители государственных программ Российской Федерации, государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ¹,
- ответственным исполнителям государственных программ;

государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ¹,
ответственные исполнители государственных программ Российской Федерации:
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

Сроки предоставления

3 февраля

6 февраля

13 февраля

Форма № 1-НП (индикаторы)

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 14.11.2014 № 661

О внесении изменений (при наличии)
от №
от №

Голован

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

Код формы по ОКРУД

отчитывающейся организации по ОКПО

1
0608005
2
00083534
3
4

¹ По федеральным целевым программам, не включенным в государственные программы.

Вкладыш № 1

Информация о программе

Наименование	Код по бюджетной классификации
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы, федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)	
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»	34 Ж 9999
ФЦП "«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»	

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в данном вкладыше

Статус исполнителя программы	Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)	Код по бюджетной классификации
Участник	Федеральное агентство воздушного транспорта	107
Соисполнитель		
Государственный заказчик - координатор		
Ответственный исполнитель		

№ строки (индикатора)	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения		Базовый показатель по программе (подпрограмме)	Предусмотрено на отчетный год	Выполнено за отчетный год
		наименование	код по ОКЕИ			
1	2	3	4	5	6	7
	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий	единиц	642	3	3	0
	Отсутствие выполнения индикатора (показателя) реализации программы по объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край» связано с ненадлежащим исполнением единственным исполнителем контракта (Спецстрой России) обязательствам по договору подряда. По объекту получено заключение Ростехнадзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от 05.12.2014 № 499 по 1 этапу в составе следующих объектов: рулёжные дорожки РД-1, РД-2, РД-4, РД-5, РД-6, РД-7, РД-8, РД-9, РД-10, пассажирский перрон, места стоянок воздушных судов, светосигнальное оборудование. Объект планируется к вводу в эксплуатацию в июне 2015 года.					
Примечание **	Отсутствие выполнения индикатора (показателя) реализации программы по объекту по объекту «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край» связано с ненадлежащим исполнением единственным исполнителем контракта (Спецстрой России) обязательства по договору подряда. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этапа от 19.12.2014 № RU 41301300-41/4 в составе взлетно-посадочной полосы и рулёжной дорожки РД-1. Объект планируется к вводу в эксплуатацию в августе 2015 года.					
	Отсутствие выполнения индикатора (показателя) реализации программы по объекту по объекту «Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край» связано с отсутствием по проекту положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Средства 2014 года в объеме 206 800,0 тыс. рублей предложено перераспределить на другой объект программы с восстановлением в 2015 году с изменением перечня целевых индикаторов и показателей эффективности реализации указанной программы, и, следовательно, с переносом ввода объекта в эксплуатацию с 2014 года на 2015 год, что в краткосрочной перспективе не приведет к негативным последствиям социально-экономического характера и не повлияет на пассажирооборот. В настоящее время проект корректировки программы внесен в Правительство Российской Федерации.					

* Значение индикатора (показателя) определяется нарастающим итогом с начала действия программы.

** В случае, если графа 7 не заполнена или проставлен знак «-», приводится подробное объяснение причин отсутствия отчетных данных по индикаторам (показателям) реализации программы.

Вкладыш № 2

Информация о программе

Наименование	Код по бюджетной классификации
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы, федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)	
Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»	
ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"	

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в данном вкладыше

Статус исполнителя программы	Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)	Код по бюджетной классификации
Участник	Федеральное агентство воздушного транспорта	107
Сопланинитель		
Государственный заказчик - координатор		
Ответственный исполнитель		

№ строки (индикатора)	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения		Базовый показатель по программе (подпрограмме)	Предусмотрено на отчетный год	Выполнено за отчетный год
		наименование	код по ОКЕИ			
1	2	3	4	5	6	7
7.	Прирост грузооборота воздушного транспорта	процентов (по отношению к показателям базового периода)	744	100	110	89,0
8.	Прирост пассажирооборота воздушного транспорта	процентов (по отношению к показателям базового периода)	744	100	110	194,8
Примечание **	По информации, подготовленной по данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, выполнение индикатора (показателя) "Прирост грузооборота воздушного транспорта", определенного ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы», не представляется возможным, вследствие высокого метеоминимума в аэропортах.					

* Значение индикатора (показателя) определяется на основании информации с начала действия программы.

** В случае, если графа 7 не заполнена или прослеживается значительный отрыв от базового значения, необходимо подробно объяснить причины отставания от отчетных данных по индикаторам (показателям) реализации программы.

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

советник (должность)

Алякритская Диана Борисовна (Ф.И.О.)

(подпись)

(495) 645 85 55 доб. 6343 (номер контактного телефона)

E-mail: Alyakritskaya.DB@scaa.ru « 20 » января 20 15 год (дата составления документа)